

**Direzione:** LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE**Area:** ATTUAZIONE INTERVENTI PNNR/PNC - GARE LL.PP.**DETERMINAZIONE** (con firma digitale)

N. G09647 del 25/07/2025

Proposta n. 26058 del 18/07/2025

**Oggetto:****Presenza annotazioni contabili**

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Fosso Malafede - "Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro". Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. CUP F81J21000030001. Approvazione modifica progettuale e del contratto in corso di efficacia, ai sensi dell'art.120, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023. Perfezionamento impegno n. 41362/2025 e n. 2659/2025 per complessivi € 72.411,33 - assunzione impegno di spesa di € 339.418,58 a favore di RIDOLFI IDIO E FIGLI Srl (cod. cred. 188840) - Cap. U0000E42142 - es. fin. 2025.

**Proponente:**

Estensore	LORETI ROBERTA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	PECCOLO MAURIZIO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	A. BATTAGLINO	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	L. MARTA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

**Ragioneria:**

Responsabile del procedimento	_____
Responsabile dell'Area Ragioneria	DELLARNO GIUSEPPE _____firma digitale_____
Direzione Regionale Ragioneria Generale	MARCO MARAFINI _____firma digitale_____

**REGIONE LAZIO**

Proposta n. 26058 del 18/07/2025

**Annotazioni Contabili** (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento		

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1)	I	U0000E42142	2025	41.337,79	09.09 2.02.03.06.001
----	---	-------------	------	-----------	----------------------

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

5.02.04.01

RIDOLFI IDIO E FIGLI SRL

Intervento/Progetto: I202301243

Tipo mov. : IMPEGNO PERFETTO DA RIACCERTAMENTO ORDINARIO PRENOTAZIONE

Prenotazione collegata: DL 50 - 41362/2025

2)	I	U0000E42142	2025	31.073,54	09.09 2.02.03.06.001
----	---	-------------	------	-----------	----------------------

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

5.02.04.01

RIDOLFI IDIO E FIGLI SRL

Intervento/Progetto: I202301243

Tipo mov. : IMPEGNO PERFETTO

Prenotazione collegata: DL 50 - 2659/2025

3)	I	U0000E42142	2025	339.418,58	09.09 2.02.03.06.001
----	---	-------------	------	------------	----------------------

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

2.01.02.07

RIDOLFI IDIO E FIGLI SRL

Intervento/Progetto: I202301243

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.			Accertamento		

**Descr. PdC finanz.**

**Azione**

**Beneficiario**

4)	Q	U0000E42142	2025/2659	-31.073,54	09.09 2.02.03.06.000
----	---	-------------	-----------	------------	----------------------

Manutenzione straordinaria su beni di terzi

5.02.04.01

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : GENERA IMPEGNO PERFETTO

---

5)	Q	U0000E42142	2025/41362	-41.337,79	09.09 2.02.03.06.000
----	---	-------------	------------	------------	----------------------

Manutenzione straordinaria su beni di terzi

5.02.04.01

CREDITORI DIVERSI

Tipo mov. : GENERA IMPEGNO PERFETTO

---

**REGIONE LAZIO**

Proposta n. 26058 del 18/07/2025

**PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA**

**Oggetto Atto:** Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Fosso Malafede - "Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro". Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. CUP F81J21000030001. Approvazione modifica progettuale e del contratto in corso di efficacia, ai sensi dell'art.120, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023. Perfezionamento impegno n. 41362/2025 e n. 2659/2025 per complessivi € 72.411,33 - assunzione impegno di spesa di € 339.418,58 a favore di RIDOLFI IDIO E FIGLI Srl (cod. cred. 188840) - Cap. U0000E42142 - es. fin. 2025.

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Fosso Malafede - "Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro". Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. CUP F81J21000030001. Approvazione modifica progettuale e del contratto in corso di efficacia, ai sensi dell'art.120, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023. Perfezionamento impegno n. 41362/2025 e n. 2659/2025 per complessivi € 72.411,33 - assunzione impegno di spesa di € 339.418,58 a favore di RIDO...	09/09	2.02.03.06.001	U0000E42142

**PIANO FINANZIARIO**

Anno	Impegno		Liquidazione	
	Importo (€)		Mese	Importo (€)
2025	41.337,79		Dicembre	41.337,79
			<b>Totale</b>	<b>41.337,79</b>

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
2		Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Fosso Malafede - "Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro". Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. CUP F81J21000030001. Approvazione modifica progettuale e del contratto in corso di efficacia, ai sensi dell'art.120, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023. Perfezionamento impegno n. 41362/2025 e n. 2659/2025 per complessivi € 72.411,33 - assunzione impegno di spesa di € 339.418,58 a favore di RIDO...	09/09	2.02.03.06.001	U0000E42142

**PIANO FINANZIARIO**

Anno	Impegno		Liquidazione	
	Importo (€)		Mese	Importo (€)
2025	31.073,54		Dicembre	31.073,54
			<b>Totale</b>	<b>31.073,54</b>

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
------------	--	--	-------------------------	--	--

Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
3		Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico". Fosso Malafede - "Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro". Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. CUP F81J21000030001. Approvazione modifica progettuale e del contratto in corso di efficacia, ai sensi dell'art.120, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023. Perfezionamento impegno n. 41362/2025 e n. 2659/2025 per complessivi € 72.411,33 - assunzione impegno di spesa di € 339.418,58 a favore di RIDO...	09/09	2.02.03.06.001	U0000E42142

**PIANO FINANZIARIO**

Anno	Impegno		Liquidazione	
	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2025	339.418,58	Dicembre	339.418,58	
		<b>Totale</b>	<b>339.418,58</b>	

Copia

**Oggetto:** Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”. *Fosso Malafede - “Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro”*. Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. CUP F81J21000030001.

Approvazione modifica progettuale e del contratto in corso di efficacia, ai sensi dell'art.120, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023.

Perfezionamento impegno n. 41362/2025 e n. 2659/2025 per complessivi € 72.411,33 - assunzione impegno di spesa di € 339.418,58 a favore di RIDOLFI IDIO E FIGLI Srl (cod. cred. 188840) – Cap. U0000E42142 – es. fin. 2025.

## **IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE**

Su proposta del dirigente dell'Area Attuazione interventi PNRR/PNC - Gare LL.PP.

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale” e successive modifiche;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 477 del 26/06/2025, concernente il Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale “Lavori Pubblici e infrastrutture” all'ing. Luca Marta;

**VISTO** l'atto di organizzazione n. G06394 del 28/05/2024 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area Attuazione interventi PNRR/PNC - Gare LL.PP. all'Ing. Antonio Battaglino;

**VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*”, e successive modifiche;

**VISTA** la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “*Legge di contabilità regionale*”;

**VISTO** il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”, che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

**VISTA** la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, recante: “*Legge di stabilità regionale 2025*”;

**VISTA** la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23, concernente: “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027*”;

**VISTO** l'articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1172, concernente: “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese.*”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1173, concernente “*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa.*”;

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2025, n. 27, concernente «*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Adozione del “Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio” per gli esercizi 2025, 2026 e 2027, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.*

118 e s.m.i., e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015 e s.m.i. e dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196»

**VISTA** la deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2025, n. 28, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2025-2027 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

**VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti Pubblici*”;

**VISTO** il decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

**VISTO** il D.Lgs. n. 152/06 “Norme in materia ambientale”;

**VISTO** l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

**PREMESSO CHE:**

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea;

- il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” nel quale, in ordine all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vengono definiti i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione;

- l'art.225, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 dispone che “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021...”;

- l'art. 47 commi 2, 3, 3-bis del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, recante “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC” che persegue le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di genere per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;

- la Decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021 con cui è stato definitivamente approvato il PNRR;

**CONSIDERATO** che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione

del rischio idrogeologico” 1.200 milioni di euro al ripristino delle infrastrutture danneggiate e alla riduzione del rischio residuo sulla base di piani di investimento elaborati a livello locale e approvati dal Dipartimento della Protezione Civile entro la fine del 2021;

**CONSIDERATO** che il Decreto del 6 agosto 2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze (pubblicato in G.U. 24 settembre 2021) ha suddiviso le risorse in:

- 400 milioni di euro per “progetti in essere”;
- 800 milioni di euro per la realizzazione di “nuovi progetti”, da individuare nell’ambito della medesima area tematica della riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, con l’obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali (nelle aree colpite) e di garantire la resilienza dei territori alla calamità naturali, avendo riferimento alle tipologie previste dalle lettere d) e e) del comma 2 dell’art. 25 del D. Lgs. N. 1/2018, limitatamente ad interventi di natura pubblica;

**CONSIDERATO** che con note prot. n. DIP/48239 e n. DIP/5100, rispettivamente del 9 e 25 novembre 2021 il Dipartimento della Protezione Civile ha comunicato la ripartizione delle risorse in ambito regionale e la sequenza temporale delle azioni funzionali al raggiungimento degli indicatori, in particolare della milestone assegnata, che prevede la pubblicazione degli atti di approvazione dei piani degli interventi entro il 21 dicembre 2021;

**CONSIDERATO** che la Regione Lazio con nota prot. 1022341 del 9 dicembre 2021, ha trasmesso la propria proposta di piano dei “nuovi progetti” al Dipartimento della Protezione Civile;

**CONSIDERATO** che con nota prot. SCD/0054672 del 16/12/2021 il Dipartimento della Protezione Civile ha approvato la proposta di piano dei “nuovi progetti” trasmessi dalla Regione Lazio, per un importo complessivo di €. 47.550.795,15;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, recante “Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

**VISTO** il Decreto n. 2772 del 21/10/2022 del Capo Dipartimento della Protezione Civile con il quale è stato approvato l’elenco dei “nuovi progetti” discendenti dal Piano approvato entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, recante “Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”;

**VISTO** l’elenco dei “nuovi progetti” della Regione Lazio ammessi a finanziamento, riportati nell’Allegato 1 al Decreto 2772/2022, che consta di n. 13 interventi per un ammontare complessivo di euro 47.550.795,15;

**VISTA** la deliberazione di Giunta Regionale n. 1064 del 16/11/2022 avente ad oggetto “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1b "nuovi progetti": "Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico". Attuazione Decreto n. 2772/2022 di approvazione dell'elenco degli interventi della Regione Lazio ammessi a finanziamento. Approvazione dello schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, tra il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e la Regione Lazio;

**PRESO ATTO CHE** nel piano dei “nuovi progetti” della Regione Lazio, è compreso l’intervento di seguito riportato:

Denominazione progetto	Comune	CUP
Fosso Malafede - Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro	Roma	F81J21000030001

**TENUTO CONTO** che l'intervento sarà eseguito su bene appartenente al demanio pubblico idrico e che alla Regione Lazio, competente per territorio, sono stati demandati i compiti di gestione, regolamentazione dell'utilizzo, dei controlli e protezione delle acque ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

**PREMESSO, altresì CHE:**

- con Determinazione n. G15764 del 26/11/2024, è stato individuato, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e delle prescrizioni contenute nelle Linee guida dell'ANAC, il PE Maurizio Peccolo dipendente Regionale quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento su menzionato in sostituzione dell'Ing. Marzia Sassu che ha comunicato le proprie dimissioni a far data dal 30/11/2024;
- con Determinazione n. G03041 del 07/03/2023 è stato affidato il servizio per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato "*Fosso Malafede – Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro*", all'operatore economico RTP ABACUS S.r.l. - Marianna Casavecchia, P. Iva 02453890549 per un importo complessivo di € 99.592,74 (comprensivo di IVA e CASSA professionale);
- con determinazione n. G08592 del 21/06/2023 si è proceduto ad approvare il progetto di fattibilità tecnica ed economica redatto, ai sensi dell'art. 23 del D.lgs. 50/2016, dal RTP ABACUS S.r.l. – Marianna Casavecchia relativo all'intervento denominato *Fosso Malafede – “Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro”*, dell'importo complessivo di € 6.580.000,00, di cui € 4.786.463,61 per lavori compreso € 226.630,75 per oneri della sicurezza, ed € 1.793.536,39 per somme a disposizione dell'amministrazione;
- con determinazione n. G09967 del 19/07/2023 è stato affidato il servizio per l'esecuzione delle indagini geognostiche, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del D. L. 76/2020, alla Geolaboratori s.r.l, C.F./P. IVA 03230520607 per l'importo di € 12.780,80 (esclusa IVA e oneri di legge) nell'ambito del progetto "*Fosso Malafede - “Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro”*" per un importo complessivo di € 15.583,98 (comprensivo di IVA);
- con determinazione n. G12414 del 21/09/2023 è stato affidato l'incarico per l'intervento di sfalcio all'impresa Carlo Cingolani, P.IVA 06694290583 per un importo complessivo di € 4.792,20 (al netto dell'IVA);
- con determinazione n. G16498 del 07/12/2023 si è conclusa la procedura di assoggettabilità a VIA dell'intervento, la quale dispone, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n. 152/2006 l'esclusione delle opere dal procedimento di VIA, condotta nel rispetto dei criteri di cui all'Allegato V del citato decreto;
- con Determinazione n. G17617 del 29/12/2023:
  - si è proceduto all'integrazione del contratto di incarico professionale per la redazione del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto registrato in data 25/07/2023 con Reg. Cron. n. 28460 ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, ed approvare il relativo Schema di Atto aggiuntivo, per un importo aggiuntivo delle prestazioni affidate di € 29.280,78 oltre IVA ed oneri di legge (cassa previdenziale);
  - ad impegnare e prenotare per l'esecuzione del presente appalto, gli ulteriori fondi fino alla concorrenza dell'importo complessivo di € 6.580.000,00 negli esercizi finanziari 2023 – 2024 – 2025 e 2026 sul Cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi);

**CONSIDERATO** che:

- con Determinazione n. G00089 del 09/01/2024 si è ritenuto di dover procedere:
  - alla conclusione della Conferenza indetta, con nota prot. n. 1085452 del 02/10/2023, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n. 241/1990, in forma semplificata e in modalità asincrona ed aggiornata con nota prot. 1136183 del 11/10/2023;
  - all'approvazione del progetto definitivo dell'intervento in oggetto nonché del quadro economico dello stesso, redatto dal RTP ABACUS S.r.l. – Marianna Casavecchia, per l'importo complessivo di € 6.580.000,00, di cui € 4.714.639,76 per lavori compreso € 217.630,96 per oneri della sicurezza, ed € 1.865.360,24 per somme a disposizione dell'amministrazione;
  - all'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio sui terreni interessati dalla realizzazione delle opere previste nel progetto, ai sensi dell'art. 10, co. 1, DPR 327/2001;
  - alla dichiarazione della pubblica utilità dell'opera, ai sensi dell'art. 12, co. 1, lett. a) del DPR 327/2001;

- con Determinazione n. G01514 del 15/02/2024 è stato affidato l'incarico di verifica preventiva della progettazione esecutiva, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016 dell'intervento in argomento all' Ing. Mariangela Franco, funzionario in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica;

- con Determinazione n. G03258 del 22/03/2024 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in argomento, validato in data 21/03/2024, dell'importo complessivo di € 6.580.000,00 (IVA inclusa), di cui € 2.853.293,32 più IVA per lavori riconducibili alla categoria OG8 class. IV o superiore, € 1.197.856,84 più IVA per lavori riconducibili alla categoria OG1 class. III bis o superiore, € 536.166,77 più IVA per lavori riconducibili alla categoria OG10 class. II o superiore, € 217.630,96 più IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 1.775.052,11 per somme a disposizione dell'Amministrazione come di seguito indicato:

<b>Fosso Malafede - Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro</b> CUP: F81J21000030001	
<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>a) LAVORI A BASE D'APPALTO</b>	
a1) Importo Lavori	€4.587.316,93
<i>Di cui</i>	
<i>per lavorazioni <b>soggette a ribasso d'asta</b></i>	€3.008.564,34
<i>per manodopera <b>non soggetta a ribasso d'asta</b></i>	€1.578.752,59
a2) Oneri per la Sicurezza <b>non soggetti a ribasso d'asta</b>	€217.630,96
<b>Importo totale a)</b>	<b>€4.804.947,89</b>
<b>b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
b1) Espropri, occupazioni temporanee	€112.615,80
b2) Allacciamenti e risoluzione interferenze	€15.000,00
<i>b3) Spese tecniche</i>	
b3a) Spese tecniche progetto fattibilità, definitivo, CSP e relazione geologica (I fase)	€78.493,64
b3b) Spese tecniche progetto esecutivo (II fase)	€30.893,21
b3c.1) Spese tecniche DL (comprensivi di IVA e cassa)	€90.517,04
b3c.2) Spese tecniche CSE (comprensivi di IVA e cassa)	€41.514,32
b3d) Spese tecniche collaudo statico (comprensivi di IVA e cassa)	€24.646,45
b3e) Spese tecniche collaudo Tecnico amministrativo (comprensivi di IVA e cassa)	€15.941,51
b3f) Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 (1,625% di a)	€39.977,17
b3g) Incarico per attività espropriative (comprensivo di IVA e cassa prof)	
Totale b3)	€321.983,34
b4) Contributo ANAC	€660,00
b5) Indagini geognostiche (comprensivi di IVA)	€15.583,98
b6) Sfalcio vegetazionale	€4.792,20
b7) Verifica da ordigni bellici	€50.000,00
b8) Verifiche e prove sui materiali	€10.000,00
b9) Spese per pubblicità	€3.000,00
b10) Sorveglianza archeologica (comprensivi di IVA e cassa)	€19.032,00
b11) Imprevisti (IVA inclusa)	€121.593,06
<i>b12) Imposte e tasse</i>	
b12a) Oneri previdenziali Inarcassa I fase b3a)	€3.139,75
b12b) Oneri previdenziali Inarcassa II fase b3b)	€1.235,73
b12c) IVA su Importo lavori (22% di a)	€1.057.088,54
b12d) IVA su Spese Tecniche e Inarcassa I fase (22% di b3a) b7a)	€17.959,35
b12e) IVA su Spese Tecniche e Inarcassa II fase (22% di b3b) b7b)	€7.068,37
b12f) IVA su bonifica ordigni bellici (22% di b7)	€11.000,00
b12g) IVA su allacciamenti e spostamenti PP.SS. (22% di b2)	€3.300,00
Totale b12)	€1.100.791,73
<b>Importo totale b)</b>	<b>€1.775.052,11</b>
<b>TOTALE a) + b)</b>	<b>€6.580.000,00</b>

- con Determinazione a contrarre n. G04024 del 09/04/2024 si è deciso di procedere all'affidamento dei lavori relativi all'intervento Fosso Malafede - "Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro" ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera d del D.Lgs 36/2023, da aggiudicarsi mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di dieci operatori economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, sorteggiati dall'Albo Regionale dei Lavori Pubblici, e sono stati approvati gli atti di gara;
- con determinazione n. G08348 del 21/06/2024 si è proceduto ad approvare integralmente l'operato del RUP ed a dichiarare aggiudicatario dei lavori in oggetto l'OE RIDOLFI IDIO E FIGLI S.r.l. con sede legale a Avezzano (AQ) 67051 in Piazza Cavour,1 e sede operativa ad Avezzano (AQ) 67051 in Via S. Pertini,169 C.F. e P.IVA 01078840665, che ha offerto il ribasso del 31,15%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 3.375.998,66 di cui € 3.158.367,70 per lavori al netto del ribasso ed € 217.630,96 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;
- con determinazione n. G08350 del 21/06/2024 si è proceduto all'affidamento diretto del servizio di assistenza per il perfezionamento delle procedure espropriative ed occupazionali nell'ambito dell'intervento nell'ambito dell'intervento in oggetto, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 36/2023 all'OE GEOSERVICE 2000 Srl con sede in Terni VIA BARTOCCI 12/35 – C.F. e P.IVA 01205710559 per un importo contrattuale di € 32.764,92 (Iva ed oneri esclusi);
- con Determinazione n. G10577 del 05/08/2024 si è proceduto a dichiarare aggiudicatario del servizio di direzione dei lavori l'operatore economico RTP Ing. Maurizio De Vincenzi (capogruppo/mandatario), unitamente ai mandanti Di Rienzo Giacomo, Cocchi Lorenzo e Nerilli Maurizio, P. IVA mandatario 00347180945, che ha offerto un ribasso del 15% corrispondente ad un importo contrattuale pari ad € 60.639,57, al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA;
- con Determinazione n. G10293 del 30/07/2024 si è proceduto alla nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, al P.I. Edmondo Di Rocco, dipendente in servizio presso la Direzione LL.PP. e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica;
- con determinazione n. G11495 del 03/09/2024 a seguito delle prescrizioni acquisite in sede di Conferenza dei Servizi, si è reso necessario rimodulare il q.e. di progetto, successivamente validato in data 21/03/2024 ed approvato con determinazione n. G03258 del 22/03/2024, come sotto indicato:

<b>Fosso Malafede - Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro</b> CUP: F81J21000030001		
<b>QUADRO ECONOMICO</b>		
<b>a) LAVORI A BASE D'APPALTO</b>		
	progetto esecutivo deter G03258/2024	modifiche succ progetto esecutivo deter G11495/2024
a1) Importo Lavori	€4.497.008,80	€4.587.316,93
<i>Di cui</i>		
<i>per lavorazioni <b>soggette a ribasso d'asta</b></i>	€2.946.899,64	€3.008.564,34
<i>per manodopera <b>non soggetta a ribasso d'asta</b></i>	€1.550.109,16	€1.578.752,59
a2) Oneri per la Sicurezza <b>non soggetti a ribasso d'asta</b>	€217.630,96	€217.630,96
<b>Importo totale a)</b>	<b>€4.714.639,76</b>	<b>€4.804.947,89</b>
<b>b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>		
b1) Espropri, occupazioni temporanee	€112.615,80	€112.615,80
b2) Allacciamenti e risoluzione interferenze	€30.000,00	€15.000,00
<b>b3) Spese tecniche</b>		
b3a) Spese tecniche progetto fattibilità, definitivo, CSP e relazione geologica (I fase)	€78.493,64	€78.493,64
b3b) Spese tecniche progetto esecutivo (II fase)	€29.280,78	€30.893,21
b3c.1) Spese tecniche DL (comprensivi di IVA e cassa)	€129.902,50	€90.517,04
b3c.2) Spese tecniche CSE (comprensivi di IVA e cassa)		€-

b3d) Spese tecniche collaudo statico (comprensivi di IVA e cassa)	€23.232,50	€24.646,45
b3e) Spese tecniche collaudo Tecnico amministrativo (comprensivi di IVA e cassa)	€13.072,00	€15.941,51
b3f) Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 (1,625% di a)	€39.225,80	€42.167,74
b3g) Incarico per attività espropriative (comprensivo di IVA e cassa prof)		€41.971,86
Totale b3)	€313.207,22	€324.631,45
b4) Contributo ANAC	€660,00	€660,00
b5) Indagini geognostiche (comprensivi di IVA)	€15.583,98	€15.583,98
b6) Sfalcio vegetazionale	€4.792,20	€4.792,20
b7) Verifica da ordigni bellici	€50.000,00	€50.000,00
b8) Verifiche e prove sui materiali	€10.000,00	€13.000,00
b9) Spese per pubblicità	€6.000,00	€-
b10) Sorveglianza archeologica (comprensivi di IVA e cassa)	€19.032,00	€19.032,00
b11) Imprevisti (IVA inclusa)	€219.678,52	€118.944,95
<i>b12) Imposte e tasse</i>		
b12a) Oneri previdenziali Inarcassa I fase b3a)	€3.139,75	€3.139,75
b12b) Oneri previdenziali Inarcassa II fase b3b)	€1.171,23	€1.235,73
b12c) IVA su Importo lavori (22% di a)	€1.037.220,75	€1.057.088,54
b12d) IVA su Spese Tecniche e Inarcassa I fase (22% di b3a) b7a)	€17.959,35	€17.959,35
b12e) IVA su Spese Tecniche e Inarcassa II fase (22% di b3b) b7b)	€6.699,44	€7.068,37
b12f) IVA su bonifica ordigni bellici (22% di b7)	€11.000,00	€11.000,00
b12g) IVA su allacciamenti e spostamenti PP.SS. (22% di b2)	€6.600,00	€3.300,00
Totale b12)	€1.083.790,52	€1.100.791,73
<b>Importo totale b)</b>	<b>€1.865.360,24</b>	<b>€1.775.052,11</b>
<b>TOTALE a) + b)</b>	<b>€6.580.000,00</b>	<b>€6.580.000,00</b>

- con Determinazione n. G11781 del 10/09/2024 si è proceduto alla nomina del collaudatore statico e tecnico-amministrativo, all'ing. Pasquale De Pasca, dirigente regionale presso la Direzione LL.PP. e Infrastrutture, Innovazione Tecnologica;
- con Determinazione n. G12873 del 01/10/2024 è stato aggiudicato il servizio di Bonifica Bellica Sistemica Terrestre per ordigni residuati bellici inesplosi, all'Operatore Economico SEDAR Srl – C.F. e P.IVA 06762501002, che ha offerto il ribasso del 50%, corrispondente ad un importo contrattuale pari a € 26.877,30, Iva ed oneri esclusi per un importo lordo di € 32.790,31;
- con Determinazione n. G14404 del 30/10/2024 è stato aggiudicato il servizio per la sorveglianza e l'assistenza archeologica durante l'esecuzione dei lavori, all'Operatore Economico archeologa Dott.ssa Annalisa Citoni – P.IVA 16988501009, che ha offerto il ribasso del 1,39%, corrispondente ad un importo contrattuale pari a € 14.199,84, Iva ed oneri esclusi;
- con Determinazione n. G15642 del 22/11/2024 si è proceduto a dichiarare aggiudicatario per il servizio di guardiania non armata l'operatore economico Ridolfi Idio & Figli S.r.l., P.IVA 01078840665, che ha offerto un ribasso del 2,00 % corrispondente ad un valore contrattuale pari a complessivi € 92.442,69 IVA esclusa per un totale complessivo di € 112.780,08;
- con determinazione n. G05928 del 14/05/2025 sono state rimodulate le funzioni operative all'interno del raggruppamento temporaneo di professionisti relativo all'incarico di Direzione Lavori;
- con determinazione n. G08395 del 02/07/2025 è stato dichiarato affidatario del servizio per le indagini geotecniche necessarie alla verifica del rilevato ferroviario "Roma-Ostia l'Operatore Economico GEO 3D S.R.L. Partita Iva 00937950574, sede legale in Rieti, Via Della Chimica snc, che ha offerto un ribasso del 3,23 % corrispondente ad un importo contrattuale complessivo pari ad € 18.142,31, di cui € 13.464,79 per lavori ed € 4.677,52 per costi per la manodopera, oltre ad IVA (importo lordo € 22.133,62);

**CONSIDERATO** che:

- in data 12/07/2024 è stato sottoscritto il contratto per l'affidamento dei lavori con RIDOLFI IDIO E FIGLI S.r.l. – Reg. Cron. 29563 del 27/09/2024;
- in data 7 agosto 2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna parziale dei lavori;
- in data 16 ottobre 2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna definitiva dei lavori;

**CONSIDERATO** che:

- il quadro economico dei lavori alla luce delle rimodulazioni ed ulteriori affidamenti effettuati sopra citati, è di seguito riportato:

<b>Fosso Malafede - Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro CUP: F81J21000030001</b>	
<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>a) LAVORI A BASE D'APPALTO</b>	
	<b>q.e. aggiornato successivo alla gara lavori ed affidamenti</b>
a1) Importo Lavori	€4.587.316,93
Ribasso d'asta 31,15%	€1.428.949,22
a2) Oneri per la Sicurezza <i>non soggetti a ribasso d'asta</i>	€217.630,96
<b>Importo totale a)</b>	<b>€3.375.998,67</b>
<b>b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
b1) Espropri, occupazioni temporanee (indennità)	€112.615,80
b2) Allacciamenti e risoluzione interferenze	€35.000,00
<i>b3) Spese tecniche</i>	
b3a) Spese tecniche progetto fattibilità, definitivo, CSP e relazione geologica (I fase)	€78.493,64
b3b) Spese tecniche progetto esecutivo (II fase)	€29.280,78
b3c.1) Spese tecniche DL (comprensivi di IVA e cassa)	€76.939,49
b3d) Spese tecniche collaudo statico (comprensivi di IVA e cassa)	€24.646,45
b3e) Spese tecniche collaudo Tecnico amministrativo (comprensivi di IVA e cassa)	€15.941,51
b3f) Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 (1,625% di a)	€42.167,74
b3g) Incarico per attività espropriative (comprensivo di IVA e cassa prof)	€41.971,86
<b>Totale b3)</b>	<b>€309.441,47</b>
b4) Contributo ANAC	€795,00
b5) Indagini geognostiche (comprensivi di IVA)	€15.583,98
b6) Sfalcio vegetazionale	€4.792,20
b7) Verifica da ordigni bellici	€26.877,30
b8) Verifiche e prove sui materiali	€13.000,00
b9) Spese notifica decreti esproprio e imposte di registro	11.585,41
b10) Sorveglianza archeologica (comprensivi di IVA e cassa)	€18.016,76
b11) Imprevisti (IVA inclusa)	€72.411,33
<i>b12) Imposte e tasse</i>	
b12a) Oneri previdenziali Inarcassa I fase b3a)	€3.139,75
b12b) Oneri previdenziali Inarcassa II fase b3b)	€1.171,23
b12c) IVA su Importo lavori (22% di a)	€742.719,71
b12d) IVA su Spese Tecniche e Inarcassa I fase (22% di b3a) b7a)	€17.959,34
b12e) IVA su Spese Tecniche e Inarcassa II fase (22% di b3b) b7b)	€6.699,44
b12f) IVA su bonifica ordigni bellici (22% di b7)	€5.913,01
b12g) IVA su allacciamenti e spostamenti PP.SS. (22% di b2)	€7.700,00
<b>Totale b12)</b>	<b>€785.302,48</b>
B13) spese guardiania (IVA Inclusa)	€112.780,08
B14) indagini Geotecniche (IVA e cassa inclusa)	22.133,62
<b>Importo totale b)</b>	<b>€1.540.335,43</b>
<b>Totale a+b</b>	<b>€4.916.334,09</b>

Ribasso d'Asta su lavori ed affidamenti su somme a disposizione (IVA inclusa)	€1.663.665,91
<b>TOTALE a) + b)</b>	<b>€6.580.000,00</b>

**VISTA** la DGR n. 203 del 03/04/2025 avente ad oggetto “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024 ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni;

**VISTA** la DGR n. 204 del 03/04/2025 avente ad oggetto “Variazioni del bilancio regionale 2025-2027, conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2024, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche, e in applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 42, commi da 9 a 11, del medesimo d.lgs. n. 118/2011;

**CONSIDERATO** che gli impegni assunti e prenotati risultano essere i seguenti:

Descrizione	importo totale impegni	importo	impegno	anno	creditore	capitolo
Lavori (IVA inclusa)	4.118.718,37	2.454.170,40	44495	2025	RIDOLFI IDIO E FIGLI Srl (cod. cred. 188840)	U0000E42142
		849.555,67	44496	2025		
		814.992,30	4432	2025		
indennità espropri ed occupazione temporanea	112.615,80 €	42,80			CAPCANARI CRISTINA (cod. cred. 254390)	U0000E42142
		385,23			CAPCANARI GHENADIE (cod. cred. 254391)	
		42,80			CAPCANARI VADIM (cod. cred. 254392)	
		385,23			CAPCANARI VIORICA (cod. cred. 254393)	
		588,44			GASPARONI ENZO (cod. cred. 254369)	
		588,44			GASPARONI FRANCO (cod. cred. 254370)	
		311,43			MAZZOLI GIOVANNI (cod. cred. 254371)	
		311,44			MOSCATELLI RITA (cod. cred. 254372)	
		539,14			GIROTTI GIUSEPPE (cod. cred. 254373)	
		539,15			GIROTTI MARCELLA (cod. cred. 254374)	
		1.065,24			AZIENDA AGRICOLA PRINCIPALE DI FELICI MATILDE (cod. cred. 254394)	
		2.464,88			BELARDELLI VITTORIO (cod. cred. 254375)	
		3.027,50			NARDI FABIO (cod. cred. 254376)	
		1.940,33			DELLA CHIARA RITA (cod. cred. 254377)	
32.814,27	41360	2025	Creditori diversi (cod. cred. 3805)			

		33.784,74	11940	2025		
		22.523,16	2654	2025		
		11.261,58	825	2026		
incarico servizio di assistenza per il perfezionamento delle procedure espropriative	41.971,86	20.985,93	56033	2024	GEOSERVICE 2000 Srl (cod. cred. 89919)	U0000E42142
		20.985,93	44498	2025		
Allacciamenti e spostamenti PP.SS.	42.700,00	18.300,00	51184	2025	RIDOLFI IDIO E FIGLI Srl (cod. cred. 188840)	U0000E42142
		24.400,00	51185	2025	RIDOLFI IDIO E FIGLI Srl (cod. cred. 188840) - q.p. imprevisti	
Spese tecniche progetto fattibilità, definitivo, CSP e relazione geologica (I fase) (IVA ed oneri inclusi)	99.592,73	99.592,73	11834	2024	ABACUS S.r.l. (cod. cred. 126435)	U0000E42142
Spese tecniche progetto esecutivo (II fase) (IVA ed oneri inclusi)	37.151,45	37.151,45	46410	2024	ABACUS S.r.l. (cod. cred. 126435)	U0000E42142
spese tecniche per Direzione lavori, contabilità (IVA ed oneri Inclusi)	76.939,49	51.961,00	44497	2025	Studio Nerilli Ingegneri Associati (cod. cred. 253665) - Ex Ing. Maurizio DE Vincenzi (cod. cred. 250965)	U0000E42142
		24.978,49	4431	2025		
Spese tecniche collaudo statico (comprensivi di IVA e cassa)	24.646,45	3.232,50	11942	2025	Creditori diversi (cod. cred. 3805)	U0000E42142
		21.413,95	2656	2025		
Spese tecniche collaudo Tecnico amministrativo (comprensivi di IVA e cassa)	15.941,51	3.072,00	11938	2025	Creditori diversi (cod. cred. 3805)	U0000E42142
		5.000,00	2651	2025		
		7.869,51	823	2026		
Incentivi per funzioni tecniche (1,625%)	42.167,74	19.612,90 €	46407	2024	Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002 (cod. cred. n. 176734)	U0000E42142
		4.903,23 €	41361	2025		
		5.295,48 €	11941	2025		
		12.356,13 €	2655	2025		
Contributo A.N.A.C. - lavori	660,00	660,00	46409	2024	Autorità Nazionale Anticorruzione (Cod. cred. 159683)	U0000T19427
Contributo A.N.A.C. - progettazione	30,00	30,00	70438	2022		U0000T19427
Contributo A.N.A.C. - DL	35,00	35,00	60403	2024		U0000T19427
Contributo A.N.A.C. - BOB	35,00	35,00		2024		U0000T19427

Contributo A.N.A.C. - guardiania	35,00	35,00	64514	2024		U0000T19427
Indagini geognostiche (comprensivi di IVA)	15.583,98	15.583,98	50197	2023	GEOLABORATORI s.r.l. (cod. cred. 246094)	U0000E42142
Sfalcio vegetazionale	€4.792,20	4.792,20	58072	2023	Costruzioni Carlo Cingolani (cod. cred. 123335)	U0000E42142
Verifica da ordigni bellici (IVA inclusa)	32.790,31	31.000,00	60404	2024	SEDAR S.r.l. (cod. cred. 251654)	U0000E42142
		1.790,31	5671	2025		
Verifiche e prove sui materiali (Iva inclusa)	€13.000,00	13.000,00	11939	2025	Creditori diversi (cod. cred. 3805)	U0000E42142
Sorveglianza archeologica (comprensivi di IVA e cassa)	€18.016,76	10.000,00	45365	2025	Annalisa Citoni (cod. cred. 251714)	U0000E42142
		8.016,76	5670	2025		
Imprevisti (IVA Inclusa)	72.411,33	41.337,79	41362	2025	Creditori diversi (cod. cred. 3805)	U0000E42142
		31.073,54	2659	2025		
rimborso spese notifica decreto	11.585,41	11.585,41	56316	2024	GEOSERVICE 2000 Srl (cod. cred. 89919)	U0000E42142
Servizio di guardiania (IVA inclusa)	112.780,08	112.780,08	6867	2.025,00	RIDOLFI IDIO E FIGLI Srl (cod. cred. 188840)	U0000E42142
indagini geotecniche (IVA inclusa) - q.p. impegno imprevisti	22.133,62	22.133,62	52717	2025	GEO 3D S.R.L. (cod. cred. 139596)	U0000E42142
<b>TOTALE IMPEGNI</b>	<b>4.916.334,09</b>	4.916.334,09				
<b>ribasso d'asta di lavori e servizi aggiudicati</b>	<b>1.663.665,91</b>					
<b>Totale finanziamento</b>	<b>6.580.000,00</b>					

**CONSIDERATO** altresì che in fase di esecuzione dei lavori è emerso:

- che il materiale in terra dotato delle caratteristiche tecniche richieste da progetto esecutivo risulta di non facile approvvigionamento da cave e fornitori locali, pertanto con Ordine di Servizio del 25/03/2025, valutate positivamente le relazioni tecniche e di verifica del materiale proposto dall'impresa per la formazione degli argini, d'intesa con il RUP e Collaudatore in c.o., è stata autorizzata l'impresa all'utilizzo del nuovo materiale proposto;
- che la Soc. ARETI Spa (gestore della distribuzione elettrica nell'area di intervento) ha fornito le caratteristiche minime, tecniche e dimensionali, del locale prefabbricato che dovrà ospitare la cabina MT di progetto determinando un sovrapprezzo che tiene conto del maggiore costo per la fornitura, il trasporto ed il montaggio del manufatto prefabbricato richiesto;
- che al fine di agevolare lo smaltimento delle acque all'interno del rilevato arginale RA02, si rende necessaria la realizzazione di uno scarico di fondo costituito da una coppia di tubi in PEAD doppia parete e paratoie in acciaio INOX a comando manuale ed elettrico;

**RITENUTO** pertanto necessario, predisporre una perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art.120, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023 tramite affidamento all'Impresa appaltatrice Ridolfi Idio e Figli Srl;

**PRESO ATTO** che la stima dei costi aggiuntivi dei lavori lordi aggiuntivi risulta pari a € 490.291,20 e che al netto il ribasso d'asta del 31,15%, pari ad € 152.725,70, i lavori netti aggiuntivi ammontano ad € 337.565,50, compreso gli oneri della sicurezza, oltre IVA al 22%;

**PRESO ATTO** della documentazione trasmessa dal direttore dei lavori Ing. Maurizio Nerilli e sottoscritta dall'impresa appaltatrice, relativa alla modifica contrattuale e consistente in:

- Elaborato 1 – Relazione illustrativa
- Elaborato 2 – Computo Metrico
- Elaborato 3 – Quadro comparativo
- Elaborato 4 – Quadro Economico
- Elaborato 5 - Schema Atto sottomissione
- Elaborato 6 – Verbali nuovi prezzi
- Elaborato 7 – Planimetria degli interventi

**RICHIAMATO** l'art. 120, comma 3 del D.lgs. 36/23 che recita: *“I contratti possono parimenti essere modificati, oltre a quanto previsto dal comma 1, senza necessità di una nuova procedura, sempre che nonostante le modifiche, la struttura del contratto o dell'accordo quadro e l'operazione economica sottesa possano ritenersi inalterate, se il valore della modifica è al di sotto di entrambi i seguenti valori:*

*a) le soglie fissate all'articolo 14;*

*b) il 10 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di servizi e forniture; il 15 per cento del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; in caso di più modifiche successive, il valore è accertato sulla base del valore complessivo del contratto al netto delle successive modifiche;*

**PRESO ATTO** che l'Allegato II.14 al D.lgs. 36/2023, con particolare riferimento all'articolo 5, rubricato “Modifiche, variazioni e varianti contrattuali”, prescrive:

- comma 1: “Il direttore dei lavori fornisce al RUP l'ausilio necessario per gli accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni di cui all'articolo 120 del codice e propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione e relative perizie di variante, indicandone i motivi”;
- comma 6, ultimo periodo, secondo cui: “(a) i fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 212 e 213 del codice”.

**PRESO ATTO** che viene rispettato l'art. 120, comma 3 del D.lgs. n. 36/2023, in quanto l'incremento complessivo della modifica contrattuale, pari a € 337.565,50 al netto del ribasso d'asta, è pari al 9,999% dell'importo del contratto originario e quindi è al di sotto del 15% del valore del contratto iniziale stipulato con l'impresa medesima;

**PRESO ATTO** altresì che la modifica contrattuale in aumento dei lavori non supera il quinto dell'importo del contratto, e pertanto la stazione appaltante può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario;

**RICHIAMATO** l'art. 120, comma 13, del d.lgs. 36/23 che recita “per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante”;

**VISTO** il quadro economico comparativo, contenuto nella Relazione Tecnica redatta dal D.L., che presenta un nuovo importo dei lavori di € 3.713.564,16 come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO				
PER LAVORI	PROGETTO	POST GARA	VARIANTE	VARIAZIONE
Lavori a base di appalto soggetti a ribasso ( A 1 )	€ 4.587.316,93	€ 4.587.316,93	€ 5.077.608,13	€ 490.291,20
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ( A 2 )	€ 217.630,96	€ 217.630,96	€ 217.630,96	€ -
	=====	=====		
Totale Lavori	€ 4.804.947,89	€ 4.804.947,89	€ 5.295.239,09	
a detrarre il ribasso del	31,15%		-€ 1.428.949,22	€ 152.725,70
Importo al netto del ribasso		€ 3.375.998,67	€ 3.495.933,20	€ 337.565,50
<b>Sommano lavori</b>	<b>€ 4.804.947,89</b>	<b>€ 3.375.998,67</b>	<b>€ 3.713.564,16</b>	<b>€ 337.565,50</b>

VISTO il Q.E. comparativo di variante di seguito riportato:

Fosso Malafede - Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro CUP: F81J21000030001		
QUADRO ECONOMICO		
a) LAVORI A BASE D'APPALTO		
	q.e. aggiornato successivo alla gara ed affidamenti	q.e Variante
a1) Importo Lavori	€4.587.316,93	€5.077.608,13
Ribasso d'asta 31,15%	€1.428.949,22	€1.581.674,93
a2) Oneri per la Sicurezza <i>non soggetti a ribasso d'asta</i>	€217.630,96	€217.630,96
<b>Importo totale a)</b>	<b>€3.375.998,67</b>	<b>€3.713.564,16</b>
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1) Espropri, occupazioni temporanee (indennità)	€112.615,80	€112.615,80
b2) Allacciamenti e risoluzione interferenze	€35.000,00	€35.000,00
<i>b3) Spese tecniche</i>		
b3a) Spese tecniche progetto fattibilità, definitivo, CSP e relazione geologica (I fase)	€78.493,64	€78.493,64
b3b) Spese tecniche progetto esecutivo (II fase)	€29.280,78	€29.280,78
b3c.1) Spese tecniche DL (comprensivi di IVA e cassa)	€76.939,49	€76.939,49
b3d) Spese tecniche collaudo statico (comprensivi di IVA e cassa)	€24.646,45	€24.646,45
b3e) Spese tecniche collaudo Tecnico amministrativo (comprensivi di IVA e cassa)	€15.941,51	€15.941,51
b3f) Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 (1,625% di a)	€42.167,74	€42.167,74
b3g) Incarico per attività espropriative (comprensivo di IVA e cassa prof)	€41.971,86	€41.971,86
<b>Totale b3)</b>	<b>€309.441,47</b>	<b>€309.441,47</b>
b4) Contributo ANAC	€795,00	€795,00
b5) Indagini geognostiche (comprensivi di IVA)	€15.583,98	€15.583,98
b6) Sfalcio vegetazionale	€4.792,20	€4.792,20
b7) Verifica da ordigni bellici	€26.877,30	€26.877,30
b8) Verifiche e prove sui materiali	€13.000,00	€13.000,00
b9) Spese notifica decreti esproprio e imposte di registro	11.585,41	11.585,41
b10) Sorveglianza archeologica (comprensivi di IVA e cassa)	€18.016,76	€18.016,76
b11) Imprevisti (IVA inclusa)	€72.411,33	€-
<i>b12) Imposte e tasse</i>		
b12a) Oneri previdenziali Inarcassa I fase b3a)	€3.139,75	€3.139,75
b12b) Oneri previdenziali Inarcassa II fase b3b)	€1.171,23	€1.171,23
b12c) IVA su Importo lavori (22% di a)	€742.719,71	€816.984,12
b12d) IVA su Spese Tecniche e Inarcassa I fase (22% di b3a) b7a)	€17.959,34	€17.959,34
b12e) IVA su Spese Tecniche e Inarcassa II fase (22% di b3b) b7b)	€6.699,44	€6.699,44
b12f) IVA su bonifica ordigni bellici (22% di b7)	€5.913,01	€5.913,01
b12g) IVA su allacciamenti e spostamenti PP.SS. (22% di b2)	€7.700,00	€7.700,00
<b>Totale b12)</b>	<b>€785.302,48</b>	<b>€859.566,89</b>
B13) spese guardiania (IVA Inclusa)	€112.780,08	€112.780,08

B14) indagini Geotecniche (IVA e cassa inclusa)	22.133,62	22.133,62
<b>Importo totale b)</b>	<b>€1.540.335,43</b>	<b>€1.542.188,51</b>
<b>Totale a+b</b>	<b>€4.916.334,09</b>	<b>€5.255.752,67</b>
Ribasso d'Asta su lavori ed affidamenti su somme a disposizione (IVA inclusa)	€1.663.665,91	€1.324.247,33
<b>TOTALE a) + b)</b>	<b>€6.580.000,00</b>	<b>€6.580.000,00</b>

**RICHIAMATO** l'art. 120, comma 13, del d.lgs. 36/23 che recita "Fatto salvo quanto previsto dal comma 8 per il caso di rinegoziazione, le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante";

**PRESO ATTO** che il Responsabile Unico del Progetto PE Maurizio Peccolo, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia;

**RITENUTO** pertanto necessario ed urgente, al fine di eseguire la realizzazione di un'opera prevista nel programma Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b – "misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" nelle tempistiche previste dalle norme europee e nazionali che regolano l'attuazione del Piano PNRR in questione, con il presente provvedimento:

- approvare la Perizia di variante, comprensiva dello schema di atto aggiuntivo, dell'intervento denominato "Fosso Malafede - Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro CUP: F81J21000030001" affidati all'impresa Ridolfi Idio e Figli Srl Srl, redatta, ai sensi dell'art.120, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, dal Direttore Lavori e costituita dai seguenti elaborati:
  - o Elaborato 1 – Relazione illustrativa
  - o Elaborato 2 – Computo Metrico
  - o Elaborato 3 – Quadro comparativo
  - o Elaborato 4 – Quadro Economico
  - o Elaborato 5 - Schema Atto sottomissione
  - o Elaborato 6 – Verbali nuovi prezzi
  - o Elaborato 7 – Planimetria degli interventi
- approvare il Q.E. di variante come di seguito indicato:

<b>Fosso Malafede - Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro CUP: F81J21000030001</b>	
<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>a) LAVORI A BASE D'APPALTO</b>	<b>q.e Variante</b>
a1) Importo Lavori	€5.077.608,13
Ribasso d'asta 31,15%	€1.581.674,93
a2) Oneri per la Sicurezza <i>non soggetti a ribasso d'asta</i>	€217.630,96
<b>Importo totale a)</b>	<b>€3.713.564,16</b>
<b>b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
b1) Espropri, occupazioni temporanee (indennità)	€112.615,80
b2) Allacciamenti e risoluzione interferenze	€35.000,00
<i>b3) Spese tecniche</i>	
b3a) Spese tecniche progetto fattibilità, definitivo, CSP e relazione geologica (I fase)	€78.493,64
b3b) Spese tecniche progetto esecutivo (II fase)	€29.280,78
b3c.1) Spese tecniche DL (comprensivi di IVA e cassa)	€76.939,49
b3d) Spese tecniche collaudo statico (comprensivi di IVA e cassa)	€24.646,45
b3e) Spese tecniche collaudo Tecnico amministrativo (comprensivi di IVA e cassa)	€15.941,51
b3f) Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 (1,625% di a)	€42.167,74
b3g) Incarico per attività espropriative (comprensivo di IVA e cassa prof)	€41.971,86

	<b>Totale b3)</b>	<b>€309.441,47</b>
b4) Contributo ANAC		€795,00
b5) Indagini geognostiche (comprensivi di IVA)		€15.583,98
b6) Sfalci vegetazionale		€4.792,20
b7) Verifica da ordigni bellici		€26.877,30
b8) Verifiche e prove sui materiali		€13.000,00
b9) Spese notifica decreti esproprio e imposte di registro		11.585,41
b10) Sorveglianza archeologica (comprensivi di IVA e cassa)		€18.016,76
b11) Imprevisti (IVA inclusa)		€-
<i>b12) Imposte e tasse</i>		
b12a) Oneri previdenziali Inarcassa I fase b3a)		€3.139,75
b12b) Oneri previdenziali Inarcassa II fase b3b)		€1.171,23
b12c) IVA su Importo lavori (22% di a)		€816.984,12
b12d) IVA su Spese Tecniche e Inarcassa I fase (22% di b3a) b7a)		€17.959,34
b12e) IVA su Spese Tecniche e Inarcassa II fase (22% di b3b) b7b)		€6.699,44
b12f) IVA su bonifica ordigni bellici (22% di b7)		€5.913,01
b12g) IVA su allacciamenti e spostamenti PP.SS. (22% di b2)		€7.700,00
	<b>Totale b12)</b>	<b>€859.566,89</b>
B13) spese guardiania (IVA Inclusa)		€112.780,08
B14) indagini Geotecniche (IVA e cassa inclusa)		22.133,62
	<b>Importo totale b)</b>	<b>€1.542.188,51</b>
	<b>Totale a+b</b>	<b>€5.255.752,67</b>
Ribasso d'Asta su lavori ed affidamenti su somme a disposizione (IVA inclusa)		€1.324.247,33
<b>TOTALE a) + b)</b>		<b>€6.580.000,00</b>

- approvare le modifiche al contratto di appalto sottoscritto in data 12/07/2024 – Reg. Cron. 29563 del 27/09/2024, relativo all'esecuzione dell'intervento "Fosso Malafede - Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro - CUP: F81J21000030001" affidati all'impresa Ridolfi Idio e Figli Srl, redatta, ai sensi dell'art.120, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, andando ad incrementare l'importo contrattuale di € 337.565,50, oltre IVA di legge (importo lordo € 411.829,91);
- di dare atto che oneri derivanti dall'affidamento di cui al presente atto trovano copertura per q.p. nelle somme a disposizione afferenti alla voce imprevisti del q.e. post gara per l'importo di € 72.411,33 e per € 339.418,58 utilizzando q.p. del ribasso d'asta scaturito dagli affidamenti dei lavori e dei servizi sopra citati;
- di dare atto che la scadenza dei lavori rimane immutata al 31/12/2025;

**RITENUTO** pertanto necessario, con il presente provvedimento perfezionare parte degli impegni prenotati a favore di creditori diversi (cod. cred. 3805) ed afferente alla voce Imprevisti, per l'importo di complessivi € 72.411,33 ed assumere nuovo impegno di spesa di € 339.418,58 a favore di RIDOLFI IDIO E FIGLI Srl (cod. cred. 188840) sul Cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi) – es. fin. 2025 come di seguito specificato:

Descrizione	importo totale impegni	importo	impegno	anno	creditore	capitolo
lavori perizia di variante - q.p. impegno imprevisti	411.829,91	41.337,79	41362	2025	perfezionare a RIDOLFI IDIO E FIGLI Srl (cod. cred. 188840)	U0000E42142
		31.073,54	2659	2025		
		339.418,58	da assumere	2025		

**CONSIDERATO** che l'importo sopra citato sarà erogato in un'unica soluzione nel corso del corrente esercizio finanziario;

**ATTESO** che le obbligazioni avranno scadenza negli esercizi finanziari, come espresso nel piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017;

### DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. approvare la Perizia di variante, comprensiva dello schema di atto aggiuntivo, dell'intervento denominato "Fosso Malafede - Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro CUP: F81J21000030001" affidati all'impresa Ridolfi Idio e Figli Srl, redatta, ai sensi dell'art.120, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, dal Direttore Lavori e costituita dai seguenti elaborati:
  - Elaborato 1 – Relazione illustrativa
  - Elaborato 2 – Computo Metrico
  - Elaborato 3 – Quadro comparativo
  - Elaborato 4 – Quadro Economico
  - Elaborato 5 - Schema Atto sottomissione
  - Elaborato 6 – Verbali nuovi prezzi
  - Elaborato 7 – Planimetria degli interventi
2. di dare atto che la Perizia dei lavori trasmessa dalla D.L., presenta un importo dei lavori complessivo al netto del ribasso e compreso gli oneri della sicurezza pari ad € 3.713.564,16 e che la stessa comporta pertanto un aumento di spesa pari ad € 337.565,49 (al netto del ribasso contrattuale del 31,15%), corrispondente ad una variazione in aumento pari al 9,999% dell'importo del contratto originario e quindi è al di sotto del 15% del valore del contratto iniziale stipulato con l'impresa medesima;
3. approvare le modifiche al contratto di appalto sottoscritto in data 12/07/2024 – Reg. Cron. 29563 del 27/09/2024, relativo all'esecuzione dell'intervento "Fosso Malafede - Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro - CUP: F81J21000030001" affidati all'impresa Ridolfi Idio e Figli Srl, redatta, ai sensi dell'art.120, comma 3, del D.lgs. n. 36/2023, andando ad incrementare l'importo contrattuale di € 337.565,50, oltre IVA di legge (importo lordo € 411.829,91);
4. di approvare il Q.E. di variante come di seguito indicato:

<b>Fosso Malafede - Messa in sicurezza della zona urbana di Vitinia via Risaro CUP: F81J21000030001</b>	
<b>QUADRO ECONOMICO</b>	
<b>a) LAVORI A BASE D'APPALTO</b>	<b>q.e Variante</b>
a1) Importo Lavori	€5.077.608,13
Ribasso d'asta 31,15%	€1.581.674,93
a2) Oneri per la Sicurezza <i>non soggetti a ribasso d'asta</i>	€217.630,96
<b>Importo totale a)</b>	<b>€3.713.564,16</b>
<b>b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	
b1) Espropri, occupazioni temporanee (indennità)	€112.615,80
b2) Allacciamenti e risoluzione interferenze	€35.000,00
<i>b3) Spese tecniche</i>	
b3a) Spese tecniche progetto fattibilità, definitivo, CSP e relazione geologica (I fase)	€78.493,64
b3b) Spese tecniche progetto esecutivo (II fase)	€29.280,78
b3c.1) Spese tecniche DL (comprensivi di IVA e cassa)	€76.939,49
b3d) Spese tecniche collaudo statico (comprensivi di IVA e cassa)	€24.646,45
b3e) Spese tecniche collaudo Tecnico amministrativo (comprensivi di IVA e cassa)	€15.941,51
b3f) Incentivo art. 113 c. 2 D.Lgs. n. 50/2016 (1,625% di a)	€42.167,74
b3g) Incarico per attività espropriative (comprensivo di IVA e cassa prof)	€41.971,86
<b>Totale b3)</b>	<b>€309.441,47</b>
b4) Contributo ANAC	€795,00

b5) Indagini geognostiche (comprensivi di IVA)	€15.583,98
b6) Sfalcio vegetazionale	€4.792,20
b7) Verifica da ordigni bellici	€26.877,30
b8) Verifiche e prove sui materiali	€13.000,00
b9) Spese notifica decreti esproprio e imposte di registro	11.585,41
b10) Sorveglianza archeologica (comprensivi di IVA e cassa)	€18.016,76
b11) Imprevisti (IVA inclusa)	€-
<b>b12) Imposte e tasse</b>	
b12a) Oneri previdenziali Inarcassa I fase b3a)	€3.139,75
b12b) Oneri previdenziali Inarcassa II fase b3b)	€1.171,23
b12c) IVA su Importo lavori (22% di a)	€816.984,12
b12d) IVA su Spese Tecniche e Inarcassa I fase (22% di b3a) b7a)	€17.959,34
b12e) IVA su Spese Tecniche e Inarcassa II fase (22% di b3b) b7b)	€6.699,44
b12f) IVA su bonifica ordigni bellici (22% di b7)	€5.913,01
b12g) IVA su allacciamenti e spostamenti PP.SS. (22% di b2)	€7.700,00
Totale b12)	€859.566,89
B13) spese guardiania (IVA Inclusa)	€112.780,08
B14) indagini Geotecniche (IVA e cassa inclusa)	22.133,62
<b>Importo totale b)</b>	<b>€1.542.188,51</b>
<b>Totale a+b</b>	<b>€5.255.752,67</b>
Ribasso d'Asta su lavori ed affidamenti su somme a disposizione (IVA inclusa)	€1.324.247,33
<b>TOTALE a) + b)</b>	<b>€6.580.000,00</b>

5. di dare atto che oneri derivanti dall'affidamento di cui al presente atto trovano copertura per q.p. nelle somme a disposizione afferenti alla voce imprevisti del q.e. post gara per l'importo di € 72.411,33 e per € 339.418,58 utilizzando q.p. del ribasso d'asta scaturito dagli affidamenti dei lavori e dei servizi sopra citati;
6. perfezionare parte degli impegni prenotati a favore di creditori diversi (cod. cred. 3805) ed afferente alla voce Imprevisti, per l'importo di complessivi € 72.411,33 ed assumere nuovo impegno di spesa di € 339.418,58 a favore di RIDOLFI IDIO E FIGLI Srl (cod. cred. 188840) sul Cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi) – es. fin. 2025 come di seguito specificato:

Descrizione	importo totale impegni	importo	impegno	anno	creditore	capitolo
lavori perizia di variante - q.p. impegno imprevisti	411.829,91	41.337,79	41362	2025	perfezionare a RIDOLFI IDIO E FIGLI Srl (cod. cred. 188840)	U0000E42142
		31.073,54	2659	2025		
		339.418,58	da assumere	2025		

7. di attestare che le obbligazioni avranno scadenza negli esercizi finanziari, come espresso nel piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017;

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 36/2023, sul sito della stazione appaltante [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente" sotto l'argomento "Bandi di gara e contratti".

Il Direttore Regionale  
Ing. Luca Marta