



Direzione: LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Area:

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G09890 del 26/07/2022

Proposta n. 26248 del 08/07/2022

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

Piano di Sviluppo e Coesione - PSC Lazio. Intervento cofinanziato con risorse FSC, di cui alla delibera CIPESS n. 29/2021 - Sezione speciale 2 ex POR FESR Lazio 2014-2020, Intervento A0100E0041 presso l'«Istituto Comprensivo Luigi Fantappiè», sito in Piazza L. Concetti n. 1, nel Comune di Viterbo (VT). Approvazione Perizia di Variante in corso d'opera e relativa a lavori supplementari, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016, impegno di € 98.301,25= sul Capitolo U0000A42502, a favore dell'Impresa Morelli Giorgio S.r.l. (cod. cred.162396), prenotazione impegno sul Capitolo U0000A42502 di € 1.220,00= a favore di creditori diversi (cod. creditore 3805), Es. Fin. 2022.CUP F87D17000820006_CIG 852537954F_CIG aggiuntivo_929187382A

Proponente:

Estensore	MARIANI CESARINA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	PALLOZZI CARLO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore Regionale	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento		_____firma elettronica_____
Resp.Area Mon.Racc.Bil.Ris.PNRR,Fondi	S. BACCI GRAZIANI	_____firma digitale_____
Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr.	MARCO MARAFINI	_____firma digitale_____

REGIONE LAZIO

Proposta n. 26248 del 08/07/2022

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento			

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

1)	I	U0000A42502	2022		98.301,25	14.05 2.03.01.02.003
Contributi agli investimenti a Comuni						
5.02.06.02						
MORELLI GIORGIO SRL						
Intervento/Progetto: A0100E0041						
Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA						

2)	P	U0000A42502	2022		1.220,00	14.05 2.03.01.02.000
Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali						
5.02.06.02						
CREDITORI DIVERSI						
Tipo mov. : PRENOTAZIONE NO DL 50						

REGIONE LAZIO

Proposta n. 26248 del 08/07/2022

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Oggetto Atto: Piano di Sviluppo e Coesione - PSC Lazio. Intervento cofinanziato con risorse FSC, di cui alla delibera CIPESS n. 29/2021 - Sezione speciale 2 ex POR FESR Lazio 2014-2020, Intervento A0100E0041 presso l'«Istituto Comprensivo Luigi Fantappiè», sito in Piazza L. Concetti n. 1, nel Comune di Viterbo (VT). Approvazione Perizia di Variante in corso d'opera e relativa a lavori supplementari, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016, impegno di € 98.301,25= sul Capitolo U0000A42502, a favore dell'Impresa Morelli Giorgio S.r.l. (cod. cred.162396), prenotazione impegno sul Capitolo U0000A42502 di € 1.220,00= a favore di creditori diversi (cod. creditore 3805), Es. Fin. 2022.CUP F87D17000820006_CIG 852537954F_CIG aggiuntivo_929187382A

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		PIANO DI SVILUPPO E COESIONE. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto A0100E0041.	14/05	2.03.01.02.003	U0000A42502
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2022	Luglio	98.301,25	Ottobre	49.150,62	
			Dicembre	49.150,63	
	Totale	98.301,25	Totale	98.301,25	

OGGETTO: Piano di Sviluppo e Coesione – PSC Lazio. Intervento cofinanziato con risorse FSC, di cui alla delibera CIPESS n. 29/2021 – Sezione speciale 2 ex POR FESR Lazio 2014-2020, Intervento A0100E0041 presso l'«Istituto Comprensivo Luigi Fantappiè», sito in Piazza L. Concetti n. 1, nel Comune di Viterbo (VT). Approvazione Perizia di Variante in corso d'opera e relativa a lavori supplementari, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. n. 50/2016, impegno di € 98.301,25= sul Capitolo U0000A42502, a favore dell'Impresa Morelli Giorgio S.r.l. (cod. cred.162396), prenotazione impegno sul Capitolo U0000A42502 di € 1.220,00= a favore di creditori diversi (cod. creditore 3805), Es. Fin. 2022.

CUP F87D17000820006_CIG 852537954F_CIG aggiuntivo_929187382A

**IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE
UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO**

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 recante “Legge di contabilità regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;

VISTO l'articolo 30, comma 2, del r.r. n° 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante “Legge di stabilità regionale 2022”;

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA la Circolare del Direttore Generale prot. n. 0262407 del 16/03/2022 con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024;

VISTA la D.G.R. n. 278 del 10/05/20221, con cui si è proceduto al riaccertamento dei residui passivi per l'anno in corso;

VISTA la conseguente D.G.R. n. 279 del 10/05/2022, con cui si è proceduto alle relative variazioni di bilancio;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 16 marzo 2021, n. 138, con la quale è stato conferito l'incarico ad interim di Direttore della Direzione Regionale "Lavori pubblici, Stazione unica appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo" all'Ing. Wanda D'Ercole, Direttore della Direzione Generale;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante "Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture";

VISTO il regolamento regionale n. 4 del 14 febbraio 2017 recante: Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modificazioni;

VISTA la nota prot. 94506 del 22 febbraio 2017 recante: Direttiva del Segretario generale – Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale del 7 febbraio 2017, n. 43 e della deliberazione di Giunta regionale del 9 febbraio 2017, n. 48, recanti: Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale";

VISTA la D.G.R. 14 ottobre 2014 n. 660 con cui la Giunta Regionale ha designato l'Autorità di Audit, l'Autorità di Certificazione, l'Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e l'Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05/02/2018 "Regolamento recante i criteri sull'ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020" che sostituisce il precedente Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03/10/2008 e ss.mm.ii;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2 recante "Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020", che costituiscono il quadro di sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo per il medio-lungo periodo;

VISTA la D.G.R. 17 luglio 2014 n. 479 inerente la "Adozione unitaria delle proposte di Programmi Operativi Regionali: POR FESR, 2014-2020";

VISTO l'Accordo di Partenariato con l'Italia per il periodo 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015, con la quale è stato adottato, a conclusione del negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell'ambito dell'Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione, approvato con decisione della Commissione Europea n. C(2015) 924 del 12 febbraio 2015, da ultimo modificato con decisione di esecuzione n. C(2020) 6278 final del 09/09/2020;

VISTA la Comunicazione COM(2020)112 in materia di risposta economica coordinata allo scoppio della pandemia Covid-19 e la Comunicazione COM(2020)113 che propone la modifica dei Regolamenti UE n.1301/2013 e n. 1303/2013;

VISTO il Quadro Temporaneo per le Misure di Aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'emergenza Covid-19 adottato il 19 marzo 2020 con Comunicazione COM(2020)1863 e con le successive modifiche adottate il 3 aprile, l'8 maggio, il 2 luglio 2020 con Comunicazione COM(2020)218/03 e da ultimo il 13 ottobre 2020 con Comunicazione COM(2020) 7127 final;

VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del 23 aprile 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n.1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

CONSIDERATO che le suddette modifiche ai Regolamentari per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19 prevedono una deroga ai requisiti di concentrazione tematica stabiliti precedentemente per i fondi SIE (art. 18 Reg. 1303/2013);

VISTA la D.G.R. 28 luglio 2015 n. 398 avente ad oggetto "POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica".

VISTA la D.G.R. 20 ottobre 2015, n. 558 di rettifica della D.G.R. n. 398 del 28 luglio 2015, con la quale si indicano esattamente la missione e programma dei relativi capitoli in cui sono stanziati i fondi e si ripartiscono le risorse di € 38.649.540,00 per le annualità 2018-2019-2020 nelle quote FESR, Stato e Regione destinate all'azione;

VISTA la determinazione n. G12962 del 28 ottobre 2015 del Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato la Call for proposal "Energia sostenibile 2.0", relativa al "POR FESR Lazio 2014-2020 Asse prioritario 4, Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione,

gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”;

VISTE le D.G.R. n. 191 del 19 aprile 2016, n. 332 del 16 giugno 2016 e n.513 del 4 agosto 2016 che hanno modificato e sostituito l'Allegato alla D.G.R. n.398 del 28/07/2015 relativo alla Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1;

PRESO ATTO che la citata D.G.R. n. 513 del 4 agosto 2016 destina alla procedura della Call for proposal “Energia Sostenibile 2.0”, per le Pubbliche Amministrazioni regionali, risorse finanziarie pari a 34 milioni di euro complessivi;

VISTO il decreto dell'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G03612 del 12 aprile 2016 relativa all'istituzione della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Azione 4.1.1;

VISTO il decreto dell'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G02554 del 3 marzo 2017 che ha modificato la composizione della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Azione 4.1.1 istituita con decreto dirigenziale n. G03612 del 12 aprile 2016;

VISTA la determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016 del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato gli elenchi degli immobili ammessi alla fase di Diagnosi energetica, degli immobili ammissibili non sottoposti alla Diagnosi energetica, e degli immobili non ammissibili”;

VISTA la determinazione n. G07657 del 30 maggio 2017 del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato l'Elenco degli interventi ammessi al finanziamento già sottoposti alla Diagnosi Energetica, di cui alla determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016, nel quale, tra gli altri interventi figura l'intervento A0100E0041, Sezione speciale 2 ex POR FESR Lazio 2014-2020;

VISTE le determinazioni del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014, n. G07839 del 5 giugno 2017 e n. G08435 del 15 giugno 2017 che hanno modificato rispettivamente le determinazioni nn. G07657/2017 e G13778/2016;

VISTA la D.G.R. n. 673 del 24 ottobre 2017 recante “Modifica e sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. n. 513 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”;

CONSIDERATO che la D.G.R. n. 332 del 6 giugno 2016 ha stabilito che, “alla luce di quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con l'obiettivo di accelerare la spesa dei fondi allocati nei capitoli del POR FESR Lazio 2014-2020 e rendere omogenee le procedure di intervento sul territorio regionale, le attività di progettazione e di affidamento dei lavori, nonché le attività di gestione tecnica, economica e finanziaria degli interventi finanziati sarà assicurata integralmente dalla Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative”;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G12463 del 05/10/2018 di “Modifica della Struttura organizzativa responsabile dell'attuazione Asse prioritario 4 - Azioni 4.1.1,4.6.1,4.6.2 e 4.6.3 del POR FESR Lazio 2014-2020 e modifica della composizione dell'organico dedicato alla gestione e al controllo” con il

quale si individua nel Direttore regionale ing. Wanda D'Ercole, il Responsabile di Gestione dell'Azione (RGA);

VISTA la D.G.R. n. 392 del 18/06/2019 recante “Modifica e sostituzione dell'allegato alla D.G.R. n.673/2017 avente ad oggetto Modifica e sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. n.513 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”;

VISTA la D.G.R. n. 134 del 31/03/2020 recante “Approvazione della nuova Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici", sub-azione: "Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica", in sostituzione della Scheda approvata con D.G.R. 28 luglio 2015, n. 398 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 288512 del 8 aprile 2020, con la quale la Direzione regionale “Sviluppo economico e le attività produttive”, acquisito il visto del Vice Presidente della Regione, comunica che, al fine di consentire l'adozione dei provvedimenti di spesa relativi alla riprogrammazione degli Assi 4 e 5 del POR FESR 2014-2020, è necessario provvedere alla variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020, per euro 5.000.000,00 e, in termini di competenza, per gli anni 2021 e 2022, rispettivamente, per euro 13.500.000,00 e per euro 21.000.000,00, tra i capitoli di spesa del programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”;

VISTA la DGR n. 175 del 09/04/2020 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020 e, in termini di competenza, per gli anni 2021 e 2022, tra i capitoli di spesa A42501 ed A42502, di cui al programma 05 della missione 14”;

VISTA la Determinazione n. G04669 del 22/04/2020 “POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile – Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per l'efficienza energetica e l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili. Impegno complessivo di € 4.386.282,50 nell'es. fin. 2020 e prenotazione pluriennale dell'importo complessivo di € 5.000.000,00 nell'es. fin. 2021 sul Capitolo Overbooking A42502 a Creditori diversi (Cod. cred. 3805)”;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.799 del 23/11/2021 avente ad oggetto “Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio (Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 2021 recante ‘Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Lazio’) - Approvazione della proposta di riprogrammazione delle linee di attività della sezione ordinaria e delle sezioni speciali 1 e 2 da sottoporre al Comitato di Sorveglianza e all'approvazione della Cabina di Regia, ai sensi della Delibera CIPESS n.2/2021;

VISTA la determinazione G00513 del 21/01/2022 avente per oggetto “Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, di cui alla Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 2021. Approvazione del quadro degli interventi confluiti nella Sezione Speciale 2 del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio e disposizioni operative per la gestione degli interventi provenienti dall'ex Intesa Lazio e degli

interventi finanziati con risorse SNAI, a valere sul Fondi di Rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a favore delle aree interne del Lazio;

VISTA la Determinazione n. G02703 11/03/2021, con la quale è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto il Geom. Carlo Pallozzi, Funzionario dell'Area Genio Civile Lazio Nord della Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative, in sostituzione del geom. Dino Primieri già nominato con determinazione n. G13393 del 02/10/2017;

VISTA la determinazione n. G14060 del 06/11/2018 del Direttore delle Infrastrutture e delle Politiche Abitative, "...Determina a contrarre per l'affidamento dell'incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e approvazione degli atti di gara, con la quale tra l'altro è stato impegnato l'importo di € 30,00= a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (codice creditore 159683);

VISTA la Determinazione n. G12693 di 25/09/2019 di approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione all'Operatore economico Ing. Andrea De Maio, (cod. cred.156574) C. F. DMENDR72P25L845T - P.IVA 03755651217, che ha offerto il ribasso del 48,50%, sull'importo a base di gara di € 57.267,10=, e pertanto per l'importo contrattuale di € 29.492,56= oltre IVA e oneri;

VISTA la Determinazione n. G07793 del 03/07/2020 di liquidazione acconto per incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dell'importo di € 12.270,90= (inclusa cassa) a favore dell'ing. Andre De Maio (cod. creditore 156574) C.F. DMENDR72P25L845T e P.IVA 03755651217;

VISTA la Determinazione n. G13422 del 12/11/2020, con la quale si è provveduto all'approvazione del Progetto esecutivo nonché l'Atto di Validazione, n. G13422 del 12/11/2020, avente per oggetto Dossier - LI-ES2 2570213- Intervento A0100E0041 presso l'"Istituto Comprensivo Luigi Fantappie", Piazza L. Concetti n. 1, Comune di Viterbo (VT);

CONSIDERATO che con la suddetta Determinazione n. G04669 del 22/04/2020, per l'intervento A0100E0041 risulta prenotato l'importo di € 613.201,69=, a favore di creditori diversi (codice creditore 3805) sul Capitolo A42502;

VISTA la Determinazione a contrarre n. G13946 del 23/11/2020 con la quale, tra l'altro, sono stati approvati gli atti di gara e impegnato l'importo di € 557.456,08 =, di cui € 9.450,00= per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

VISTA la Determinazione n. G14160 del 25/11/2020 di liquidazione a saldo per incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, dell'importo di € 18.405,36= (inclusa cassa), a favore dell'ing. Andre De Maio (cod. creditore 156574) C.F. DMENDR72P25L845T e P.IVA 03755651217;

VISTA la determinazione n. G05999 del 25/05/2021, con la quale:

- è stata disposta l'aggiudicazione in favore dell'Operatore economico, Morelli Giorgio S.r.l. - P.I. 01463660561, con sede legale in Strada Poggino n.105 (VT), che ha offerto il ribasso del 24,25%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 424.564,61= di cui € 9.450,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
- è stato nominato il gruppo di lavoro di supporto al RUP;
- è stata impegnata la quota pari ad € 7.804,39= a favore del "Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002" (cod. cred. n. 176734), art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
- è stata prenotata la quota pari a € 6.100,00=0= IVA compresa a favore di creditori diversi (cod. creditore 3805) derivante dall'affidamento del servizio relativo alla Certificazione Energetica;

- è stata prenotata la quota pari a € 13.706,70= comprensivi IVA del 22%, a favore di creditori diversi (cod. creditore 3805), per spese generali, allacciamenti e connessioni a pubblici servizi e altri costi generali debitamente documentati;
- è stata prenotata la quota pari a 4.727,50= IVA inclusa a favore di creditori diversi (cod. creditore 3805), per Spese di Pubblicazione esito gara

VISTO il Contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori, stipulato in data 22/06/2021, Reg. Cron. n. 25142 del 30/06/2021, dell'importo di € 424.564,61=, comprensivo di € 9.450,00 = per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, in corso di efficacia;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori in data 23/06/2021;

VISTA la determinazione n. G12152 del 07/10/2021 con la quale è stata liquidata l'anticipazione contrattuale del 30%, di cui all'art 35, comma 18 del D.lgs. 50/20016, per un importo imponibile pari a € 127.369,38= oltre IVA del 10% pari a € 12.736,94=, per un importo complessivo di € 140.106,32=;

VISTA la determinazione n. G14468 del 24/11/2021 con la quale:

- è stato affidato il servizio di pubblicazione di Avviso di Appalto Aggiudicato dei lavori POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile - Dossier LI-ES2-2570213- Intervento A0100E0041, presso l'«Istituto Comprensivo Luigi Fantappiè», sito in Piazza L. Concetti n. 1, nel Comune di Viterbo (VT), all'Operatore economico INFO S.r.l., P.IVA 04656100726;
- è stato disimpegnato l'importo di € 3.361,53= per effetto del ribasso d'asta, pari alla differenza tra l'importo di € 4.727,50= prenotato con Determinazione di aggiudicazione lavori n. G05999 del 20/05/2021 e l'importo di € 1.365,97=al netto del ribasso;
- è stato perfezionato la prenotazione impegno dell'importo di € 1.365,97= sul capitolo sottostante attribuendolo alla Società INFO S.r.l. P.IVA 04656100726: (cod. creditore 54979);

VISTA la determinazione n. G15423 del 13/12/2021 con la quale viene autorizzata la liquidazione della fattura a favore dell'Operatore economico INFO S.r.l., P.IVA 04656100726, per la pubblicazione dell'avviso di appalto aggiudicato per l'importo complessivo di € 1.365,97= di cui € 1.106,53= per imponibile ed € 243,44= per IVA, oltre marca da bollo pari a € 16,00=;

VISTA la determinazione n. G15704 del 16/12/2021 con la quale è stato liquidato il 1^ SAL a favore dell'Impresa Morelli Giorgio S.r.l., C.F./ P.IVA. 01463660561, per un importo imponibile pari a € 69.600,00= oltre IVA del 10% pari ad € 6.960,00= per un totale di € 76.560,00;

TENUTO CONTO che nel corso dei lavori è emersa l'esigenza di redigere una perizia di variante in corso d'opera e suppletiva, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera "b" e "c" del D.Lgs. 50/2016 finalizzata al miglioramento degli standard di efficientamento energetico e di sicurezza previsti per gli edifici scolastici, i lavori previsti ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera "b" del D.Lgs. 50/2016 sono i seguenti:

- rimozione con relativa sostituzione di tutti i portoncini d'ingresso dell'istituto;

mentre i lavori previsti ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera "c" del D.Lgs. 50/2016 sono i seguenti:

- esecuzione delle riprese dell'intonaco delle facciate con utilizzo di restauratore specializzato e abilitato all'esercizio della professione;
- utilizzo di piattaforma aerea per rimozione controfinestre ai piani superiori;

TENUTO CONTO, inoltre, che l'esecuzione dei lavori coinciderà con lo svolgimento in presenza dell'attività didattica, risultando pertanto maggiormente elevato il rischio di interferenza con la

popolazione scolastica, si è reso necessario un aggiornamento con rimodulazione degli oneri della sicurezza;

VISTA la proposta di perizia di variante in corso d'opera e per i lavori supplementari, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera "b" e "c" del D.lgs. 50/2016, prot. n. 0586672 del 14/06/2022 dell'importo lordo di € 110.222,34= trasmessa dal RUP, composta dalla seguente documentazione:

- Proposta approvazione del RUP (Accertamento delle condizioni che permettono il ricorso alla redazione di una di perizia di variante per opere aggiuntive);
- Schema Atto di Sottomissione e verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
- Relazione tecnica di perizia del DL;
- Computo metrico di perizia;
- Quadro comparativo;
- Elenco Prezzi;
- Verbale di Concordamento Lavori di Variante nel quale l'impresa, Morelli Giorgio S.r.l., dichiara di accettare l'esecuzione dei lavori supplementari e lavori imprevidibili e imprevedibili, agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

TENUTO CONTO che il Responsabile del procedimento ha accertato le motivazioni esposte in Relazione Tecnica che hanno indotto a predisporre la perizia di variante in corso d'opera e relativa ai lavori supplementari, redatta dal Direttore dei Lavori Geom. Luigi Delmirani, in data 09/06/2022;

VISTA l'autorizzazione del RUP in data 14/06/2022, trasmessa con la nota suindicata;

TENUTO CONTO che la perizia proposta ha determinato la necessità di adottare sedici nuovi prezzi, riferiti alle ulteriori lavorazioni nonché ai costi per oneri della sicurezza dovuti allo svolgimento dei lavori in presenza dell'attività didattica, analiticamente riportati nella documentazione allegata alla suddetta Perizia di Variante in corso d'opera e suppletiva, ai sensi del art. 106 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, prot. 0586672 del 14/06/2022, e che i nuovi lavori sono valutati agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

VISTO l'art. 106, comma 1, lett. b) del D.L.gs 50/2016 che recita "per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

- risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- comporti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;

TENUTO CONTO che:

- i lavori supplementari di cui alla Perizia di Variante prot. n. 0586672 del 14/06/2022, si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale;
- un cambiamento del contraente risulta impraticabile:
 - ✓ per motivi economici e tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità e interoperabilità tra apparecchiature, e impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
 - ✓ comporta per l'amministrazione aggiudicatrice notevoli disguidi;

VISTA l'Attestazione del RUP allegata alla Perizia di Variante prot. n. 0586672 del 14/06/2022 (Accertamento delle condizioni che permettono il ricorso alla redazione di una perizia di variante per

opere aggiuntive) di sussistenza dei suddetti requisiti prescritti dall'art. 106, comma 1, lett. b), documentazione acquisita agli atti dell'ufficio benché non materialmente allegata;

ACCERTATO CHE le ragioni di cui sopra identificano:

- la fattispecie di una variante per lavori ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera "b" del D.lgs. 50/2016;
- la fattispecie di una modifica al contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016, e che l'aumento del prezzo non eccede il 50% del valore del contratto iniziale;

RITENUTO necessario approvare la suddetta perizia di lavori in corso d'opera e per lavori supplementari redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e c) del D.lgs. n. 50/2016, trasmessa con nota prot. n. 0586672 del 14/06/2022, dell'importo lordo complessivo di € 110.222,34=di cui:

- € 86.010,59= per maggiori lavori;
- € 24.211,75= per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

e pertanto per l'importo di € 89.364,77= al netto del ribasso offerto in sede di gara del 24,25%, di cui:

- ❖ € 21.357,40 attribuibili ai lavori supplementari, art. 106 c. 1 lett. b);
- ❖ € 68.007,37 (inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 24.211,75) attribuibili ai lavori imprevisi ed imprevedibili, art. 106 c. 1 lett. c);

CONSIDERATO che la modifica contrattuale che ne deriva, eleva l'importo contrattuale che va da € 424.564,61= a € 513.929,38= comprensivi di € 33.661,75= (€ 9.450,00 + 24.211,75) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

RITENUTO necessario, a seguito della suddetta Perizia di Variante in corso d'opera e per lavori supplementari, approvare il Quadro economico dei lavori rimodulato, come di seguito riportato:

	LAVORI		
	<i>IMPORTO LAVORI DA PROGETTO</i>		<i>548.006,08</i>
	<i>MAGGIOR IMPORTO LAVORI PERIZIA</i>		<i>86.010,59</i>
A.1	NUOVO IMPORTO LAVORI		634.016,67
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (da progetto 9.450,00 + Perizia di variante 24.211,75)		33.661,75
	TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		667.678,42
A.3	<i>RIBASSO D'ASTA DEL</i>	24,2500%	480.267,63
A	NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE (A.2+A.3)		513.929,38
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1.1	Progettazione di Fattibilità tecnico economica, Definitiva, Esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e contributi previdenziali (cassa 4%)		30.672,26

B.1.2	Spese di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 codice degli appalti, ivi incluse le spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	7.804,39	
B.1.3	Spese per adempimenti tecnici connessi a quanto previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i. in materia di Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e contributi previdenziali (cassa 4%)	5.000,00	
	Totale Spese Tecniche	43.476,65	
B.2	SPESE GENERALI		
B.2.1	Allacciamenti e connessioni a pubblici servizi, Altri costi generali debitamente documentati;	11.235,00	
B.2.2a	Pubblicazione esito gara	1.106,53	
B.2.2b	Marca da bollo su Pubblicazione esito gara	16,00	
B.2.3	Pubblicazione avviso di variante	1.000,00	
B.2.4	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione (Progettazione)	30,00	
	Totale Spese Generali	13.387,53	
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B1+B2)	56.864,18	
C	IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e solo se non recuperabile	aliquota	
C.1	I.V.A. su Lavori (A2+A3)	10,00%	51.392,94
C.2	I.V.A. su Spese Tecniche (B.1.1+B.1.3) e spese Generali (B.2.1+B.2.2a+B.2.3)	22,00%	10.783,03
	TOTALE I.V.A. (C1+C2)		62.175,97
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 632.969,53

RITENUTO necessario, a seguito della suddetta perizia di variante in corso d'opera e per lavori supplementari, art. 106 comma 1 lett. b) e c) del D.lgs. 50/2016, trasmessa con nota prot. n. 0586672 del 14/06/2022, di impegnare sul capitolo sottostante l'importo di € 98.301,25=, E.F.2022, a favore dell'Impresa Morelli Giorgio S.r.l. (cod. cred.162396), CF/P.IVA P.I. 01463660561, con sede legale in Strada Poggino n.105 (VT), corrispondente alla Missione 14, Programma 05, utilizzando il Piano dei Conti Finanziario 2.03.01.02.003 in quanto l'opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare del comune interessato ai lavori, con la seguente modalità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
----------	----------------------	---------

U0000A42502	ARMO - QUOTA REGIONALE OVERBOOKING - PO FESR 2014-2020 § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	98.301,25
-------------	--	-----------

RITENUTO necessario prenotare la quota pari a € 1.000,00= oltre iva pari a € 220,00= per un totale di € 1.220,00= a creditori diversi (cod. creditore 3805) le spese per la pubblicazione di avviso di variante, E.F.2022, corrispondente alla Missione 14, Programma 05, utilizzando il Piano dei Conti Finanziario 2.03.01.02.000 in quanto l'opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare del comune interessato ai lavori, con le seguenti modalità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
U0000A42502	ARMO - QUOTA REGIONALE OVERBOOKING - PO FESR 2014-2020 § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.220,00

CONSIDERATO che le lavorazioni oggetto del presente appalto saranno contabilizzate coerentemente a quanto previsto dal suindicato Contratto di appalto, Reg. Cron. n. 25142 del 30/06/2021, con l'emissione di SAL, con scadenza prevista a ottobre e dicembre del corrente esercizio finanziario, come espresso nel piano di attuazione finanziario redatto ai sensi dell'art. 30, comma 2, del r.r n. 26/2017;

AI SENSI delle vigenti leggi;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

- di approvare la Perizia di Variante in corso d'opera e per lavori supplementari redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e c) del D.lgs.50/ 2016, – Sezione speciale 2 ex POR FESR Lazio 2014-2020, Intervento A0100E0041 presso l'«Istituto Comprensivo Luigi Fantappiè», sito in Piazza L. Concetti n. 1, nel Comune di Viterbo (VT), E.F.2022, la cui documentazione è acquisita agli atti dell'Ufficio seppur non materialmente allegata, trasmessa con nota prot. 0586672 del 14/06/2022, dell'importo di € 89.364,77= al netto del ribasso offerto in sede di gara del 24,25%, al netto di IVA, di cui:

- ❖ € 21.357,40 attribuibili ai lavori supplementari, art. 106 c. 1 lett. b del D.lgs. 50/2016;
- ❖ € 68.007,37 (inclusi gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, pari a € 24.211,75) attribuibili ai lavori imprevidi ed imprevedibili, art. 106 c. 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016;

composta dalla seguente documentazione:

- Proposta approvazione del RUP (Accertamento delle condizioni che permettono il ricorso alla redazione di una di perizia di variante per opere aggiuntive);
- Schema Atto di Sottomissione e verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
- Relazione tecnica di perizia del DL;
- Computo metrico di perizia;
- Quadro comparativo;
- Elenco Prezzi;
- Verbale di Concordamento Lavori di Variante nel quale l'impresa, Morelli Giorgio S.r.l., dichiara di accettare l'esecuzione dei lavori supplementari e lavori imprevidi e imprevedibili, agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

2. di approvare il Quadro Economico rimodulato a seguito della suddetta Perizia di variante per lavori supplementari, prot. n. 0586672 del 14/06/2022, come di seguito riportato:

	LAVORI		
	<i>IMPORTO LAVORI DA PROGETTO</i>		548.006,08
	<i>MAGGIOR IMPORTO LAVORI PERIZIA</i>		86.010,59
A.1	NUOVO IMPORTO LAVORI		634.016,67
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (da progetto 9.450,00 + Perizia di variante 24.211,75)		33.661,75
	TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		667.678,42
A.3	<i>RIBASSO D'ASTA DEL</i>	24,2500%	480.267,63
A	NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE (A.2+A.3)		513.929,38
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1.1	Progettazione di Fattibilità tecnico economica, Definitiva, Esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e contributi previdenziali (cassa 4%)		30.672,26
B.1.2	Spese di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 codice degli appalti, ivi incluse le spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;		7.804,39
B.1.3	Spese per adempimenti tecnici connessi a quanto previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i. in materia di Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e contributi previdenziali (cassa 4%)		5.000,00
	Totale Spese Tecniche		43.476,65
B.2	SPESE GENERALI		
B.2.1	Allacciamenti e connessioni a pubblici servizi, Altri costi generali debitamente documentati;		11.235,00
B.2.2a	Pubblicazione esito gara		1.106,53
B.2.2b	Marca da bollo su Pubblicazione esito gara		16,00
B.2.3	Pubblicazione avviso di variante		1.000,00

B.2.4	Contributo Autorità Nazionale Anticorruzione (Progettazione)		30,00
	Totale Spese Generali		13.387,53
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B1+B2)		56.864,18
C	IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e solo se non recuperabile	aliquota	
C.1	I.V.A. su Lavori (A2+A3)	10,00%	51.392,94
C.2	I.V.A. su Spese Tecniche (B.1.1+B.1.3) e spese Generali (B.2.1+B.2.2a+B.2.3)	22,00%	10.783,03
	TOTALE I.V.A. (C1+C2)		62.175,97
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)		€ 632.969,53

3. di impegnare, nell'E.F.2022, sul capitolo sottostante l'importo di € 98.301,25= IVA inclusa, in favore dell'impresa Morelli Giorgio S.r.l. (cod. cred.162396), CF/P.IVA P.I. 01463660561, con sede legale in Strada Poggino n.105 (VT), corrispondente alla Missione 14, Programma 05, utilizzando il Piano dei Conti Finanziario 2.03.01.02.003 in quanto l'opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare del comune interessato ai lavori, con la seguente modalità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
U0000A42502	ARMO - QUOTA REGIONALE OVERBOOKING - PO FESR 2014-2020 § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	98.301,25

4. di prenotare, nell'E.F.2022, la quota pari a € 1.000,00= oltre IVA pari a € 220,00= per un totale di € 1.220,00= a favore di creditori diversi (cod. creditore 3805) le spese per la pubblicazione di avviso di variante, corrispondente alla Missione 14, Programma 05, utilizzando il Piano dei Conti Finanziario 2.03.01.02.000 in quanto l'opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare del comune interessato ai lavori, con le seguenti modalità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
U0000A42502	ARMO - QUOTA REGIONALE OVERBOOKING - PO FESR 2014-2020 § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.220,00

5. di stabilire che l'obbligazione giungerà a scadenza come espresso nel piano di attuazione finanziario redatto ai sensi dell'art. 30, comma 2, del r.r n. 26/2017;
6. di comunicare la presente Determinazione agli interessati.

La presente Determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante <http://www.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che sarà comunicata ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del medesimo codice, nonché sul BUR della Regione Lazio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di legge.

Il Direttore ad interim

Ing. Wanda D'Ercole

Copia