



Direzione: LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Area: VIGILANZA E BACINI IDROGRAFICI

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G11747 del 05/09/2023

Proposta n. 28222 del 21/07/2023

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

Gestione degli impianti idrovori di Via Salaria in sponda sinistra e di Via Flaminia in sponda destra del fiume Tevere e lavori di manutenzione dell'argine da Castel Giubileo a Via del Foro Italico in Comune di Roma - annualità 2022 e 2023. Approvazione modifica del contratto in corso di efficacia ai sensi dell'art. 106 del Dlgs 50/2016. Impegno di euro €87.020,64 sul capitolo U0000E41918 a favore di AM 22 S.r.l. (cod. cred. 172186) esercizio finanziario 2023

Proponente:

Estensore	PETRACCHINI VITTORIO	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	PECCOLO MAURIZIO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	G. PINESCHI	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	AD INTERIM A. SABBADINI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento		_____firma elettronica_____
Responsabile dell'Area Ragioneria	DELLARNO GIUSEPPE	_____firma digitale_____
Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr.	MARCO MARAFINI	_____firma digitale_____

REGIONE LAZIO

Proposta n. 28222 del 21/07/2023

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.	
Mov.		Accertamento				

Descr. PdC finanz.**Azione****Beneficiario**

1)	I	U0000E41918	2023	87.020,64	09.01	1.03.02.09.004
----	---	-------------	------	-----------	-------	----------------

Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari

5.02.03.04

AM 22 SRL

Intervento/Progetto: I202300536

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

REGIONE LAZIO

Proposta n. 28222 del 21/07/2023

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Oggetto Atto: Gestione degli impianti idrovori di Via Salaria in sponda sinistra e di Via Flaminia in sponda destra del fiume Tevere e lavori di manutenzione dell'argine da Castel Giubileo a Via del Foro Italico in Comune di Roma - annualità 2022 e 2023.

Approvazione modifica del contratto in corso di efficacia ai sensi dell'art. 106 del Dlgs 50/2016. Impegno di euro €87.020,64 sul capitolo U0000E41918 a favore di AM 22 S.r.l. (cod. cred. 172186) esercizio finanziario 2023

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		Gestione degli impianti idrovori di Via Salaria in sponda sinistra e di Via Flaminia in sponda destra del fiume Tevere e lavori di manutenzione dell'argine da Castel Giubileo a Via del Foro Italico in Comune di Roma - annualità 2022 e 2023. Approvazione modifica del contratto in corso di efficacia ai sensi dell'art. 106 del Dlgs 50/2016. Impegno di euro €87.020,64 sul capitolo U0000E41918 a favore di AM 22 S.r.l. (cod. cred. 172186) esercizio finanziario 2023	09/01	1.03.02.09.004	U0000E41918
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2023	Luglio	87.020,64	Dicembre	87.020,64	
	Totale	87.020,64	Totale	87.020,64	

Oggetto: Gestione degli impianti idrovori di Via Salaria in sponda sinistra e di Via Flaminia in sponda destra del fiume Tevere e lavori di manutenzione dell'argine da Castel Giubileo a Via del Foro Italico in Comune di Roma - annualità 2022 e 2023. Approvazione modifica del contratto in corso di efficacia ai sensi dell'art. dell'art. 106 del Dlgs 50/2016. Impegno di euro €87.020,64 sul capitolo U0000E41918 a favore di AM 22 S.r.l. (cod. cred. 172186) esercizio finanziario 2023

**IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA
APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO**

Su proposta del Dirigente dell'Area Vigilanza e Bacini Idrografici.

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge Regionale 18.2.2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento Regionale 6.9.2002, n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 23.6.2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5.5.2009, n. 42", e relativi principi applicativi;

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante: "Regolamento regionale di Contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della L.R. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata L.R. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima L.R. n. 11/2020;

VISTO l'art. 30, comma 2, del Regolamento Regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la Legge Regionale 12 agosto 2020, n. 11 "Legge di contabilità regionale";

VISTA la legge regionale 30 marzo 2023, n. 1, recante: "Legge di stabilità regionale 2023";

VISTA la legge regionale 30 marzo 2023, n. 2, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 91, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 92, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti

titolari dei centri di responsabilità amministrativa";

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 27 aprile 2023, n. 127, concernente: "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2023-2025 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11;

VISTO il Decreto-legge n. 76 del 16.7.2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale", convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120 dell'11.9.2020, che detta norme per la semplificazione in materia di contratti pubblici;

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31.5.2021 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure", convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 108 del 29.7.2021;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 111 del 19.4.2023 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore ad interim della Direzione Regionale "Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo", al Dott. Andrea Sabbadini Direttore della Direzione regionale Centrale Acquisti;

VISTO l'atto di organizzazione n. G02656 del 28/02/2023 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Vigilanza e Bacini Idrografici all'Ing. Giorgio Pineschi.

TENUTO CONTO che il lavoro e/o servizio è eseguito su bene appartenente al demanio pubblico idrico e che alla Regione Lazio, competente per territorio, sono stati demandati i compiti di gestione, regolamentazione dell'utilizzo, dei controlli e protezione delle acque ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998 e successivamente con Delibera della Giunta Regionale del Lazio n. 5079 del 12 ottobre 1999 – Applicazione dell'articolo 8 della Legge Regionale 11-12-1998 n. 53 - Funzioni della Regione -Individuazione delle aste principali del reticolo idrografico compreso nel territorio regionale;

PREMESSO

- CHE con Determinazione n. G06408 del 29/05/2020 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Per. Ed. Maurizio Peccolo dell'intervento avente ad oggetto la "Gestione degli impianti idrovori situati in Via Salaria in sponda sinistra e in via Flaminia in sponda destra del Fiume Tevere e lavori di manutenzione dell'argine da Castel Giubileo a Via del Foro Italico in Comune di Roma." - annualità 2022 e 2023;
- CHE con Determinazione n. G09983 del 22/07/2021 è stato approvato il progetto con il seguente quadro economico:

Quadro Economico			
Intervento di sfalcio dell'argine da Castel Giubileo a Ponte Milvio e gestione del pronto intervento degli impianti idrovori di Via Salaria in sponda Sx e di Via Flaminia in sponda Dx del fiume Tevere in Comune di Roma in occasione di eventi di piena - annualità 2022 e 2023.			
A	Lavori a bas e d'appalto		
A1	Lavori a misura soggetti a ribasso	187.694,80 €	
A2	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	829,44 €	
Totale lavori		188.524,24 €	22%
B	Somme a disposizione dell'amministrazione		
B1	Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016	3.299,17 €	1,750%
B2	Forniture e riparazioni varie su fatture (iva esclusa)	6.000,00 €	22%
B3	Imprevisti (iva esclusa)	7.650,00 €	22%
B4	I.V.A. 22% (A+ B2+B3)	44.478,33 €	
B5	Contributo ANAC	225,00 €	
Totale somme a disposizione		61.652,50 €	
TOTALE INTERVENTO (A+B)		250.176,74 €	

- CHE con Determinazione n. G09983 del 22/07/2021 si è provveduto alla prenotazione d'impegno di €.246.652,57 sul cap. U0000E41913 (spese per adempimenti connessi al funzionamento degli impianti di sollevamento e regolazione di competenza regionale § manutenzione ordinaria e riparazioni) ed all'impegno di €.225,00 sul capitolo U0000T19427 (contributi straordinari in favore dell'autorità per la vigilanza sui contratti pubblici - spesa obbligatoria - § trasferimenti correnti a amministrazioni centrali) secondo il prospetto di seguito riportato:

Anno 2021	Anno 2022	Anno 2023	CREDITORE	CODICE CRED.	OGGETTO	CAPITOLO
0,00€	114.999,78€	114.999,79€	Creditori Diversi	3805	Lavori a misura	U0000E41913
0,00€	3.660,00€	3.660,00€	Creditori Diversi	3805	Lavori su fattura	U0000E41913
0,00€	4.666,50€	4.666,50€	Creditori Diversi	3805	Imprevisti	U0000E41913
0,00 €	123.326,28 €	123.326,29 €	Totali			
246.652,57 €						
225,00€			Autorità Naz. Anticor.	159683	Contributo Autorità	U0000T19427
225,00 €					Totali	
246.877,57 €						

- CHE con Determinazione n. G14522 del 24/11/2021 sono stati approvati i verbali di gara e aggiudicata l'esecuzione della "Gestione degli impianti idrovori di Via Salaria in sponda sinistra e di Via Flaminia in sponda destra del fiume Tevere e lavori di manutenzione dell'argine da Castel Giubileo a Via del Foro Italico in Comune di Roma - annualità 2022 e 2023" all'impresa AM 22 S.r.l., con sede legale in Palombara Sabina (RM) - Via Della Libertà n. 72, codice fiscale e partita I.V.A. 12512451001 e che il nuovo quadro economico risulta il seguente:

NUOVO QUADRO ECONOMICO DOPO AGGIUDICAZIONE	Importi	iva %	
A - LAVORI			
Lavori a misura soggetti a ribasso	€ 127.219,54		
oneri sicurezza	€ 829,44		
TOTALE LAVORI	€ 128.048,98	22%	€ 128.048,98
B – SOMME A DISP. DELL'AMMNE			
Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016	€ 3.299,17		
Forniture e riparazioni varie su fatture (iva esclusa)	€ 6.000,00	22%	
Imprevisti (iva esclusa)	€ 7.650,00	22%	
I.V.A. 22% (A+ B2+B3)	€ 31.173,78		
Contributo ANAC	€ 225,00		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 48.347,95		€ 48.347,95
TOTALE INTERVENTO A+B			€ 176.396,93

CHE con Determinazione n. G15340 del 10/12/2021 si è provveduto al perfezionamento delle prenotazioni d'impegno a favore dell'impresa AM 22 S.r.l., prenotati con la citata determinazione n. G09983 del 22/07/2021, sul Cap. U0000E41913 (spese per adempimenti connessi al funzionamento degli impianti di sollevamento e regolazione di competenza regionale § manutenzione ordinaria e riparazioni) missione 09 programma 01 P.d.C. 1.03.02.09.004 del Bilancio della Regione Lazio esercizio finanziario 2021-2023 nonché disimpegnato le economie di gara, il tutto, secondo la tabella sotto riportata:

2022						
N. impegno	Importo impegno	Importo disimpegno	Importo disponibilità	CREDITORE	CODICE CRED.	CAPITOLO
1899/2022	114.999,78 €	- 36.889,90 €	78.109,88 €	Creditori Diversi	3805	U0000E41913
N. impegno	Importo impegno	Trasferimento a		CREDITORE	CODICE CRED.	CAPITOLO
1899/2022	78.109,88 €			AM 22 Srl	172186	U0000E41913
1900/2022	3.660,00 €			AM 22 Srl	172186	U0000E41913
1901/2022	4.666,50 €			AM 22 Srl	172186	U0000E41913
2023						
N. impegno	Importo impegno	Importo disimpegno	Importo disponibilità	CREDITORE	CODICE CRED.	CAPITOLO
459/2023	114.999,79 €	- 36.889,91 €	78.109,88 €	Creditori Diversi	3805	U0000E41913
N. impegno	Importo impegno	Trasferimento a		CREDITORE	CODICE CRED.	CAPITOLO
459/2023	78.109,88 €			AM 22 Srl	172186	U0000E41913
460/2023	3.660,00 €			AM 22 Srl	172186	U0000E41913
461/2023	4.666,50 €			AM 22 Srl	172186	U0000E41913

DATO ATTO CHE

L'intervento appaltato rientra tra le lavorazioni necessarie ad assicurare la funzionalità delle opere idrauliche a difesa di Roma dalle piene del fiume Tevere. Gli argini con gli annessi impianti idrovori, oggetto della presente perizia, sono preposti alla difesa di un territorio fortemente urbanizzato, in mancanza del quale sarebbe soggetto alle esondazioni del fiume Tevere. In particolare, gli argini interessati dal presente intervento, sono posti nella dx e sx idraulica del fiume Tevere nel tratto urbano di Roma, tra Castel Giubileo e Via del Foro Italico.

Nella concomitanza di eventi di piena e al raggiungimento della quota idrometrica di 12,50 all'idrometro di Ripetta, è necessario provvedere alla chiusura delle paratoie poste nel corpo degli argini, in modo da evitare il rigurgito delle acque del fiume Tevere attraverso i canali intercettati dal rilevato arginale e impedire l'esondazione delle zone circostanti. Con questa condizione, è necessario che le acque dei canali intercettati che normalmente defluiscono nell'alveo del Tevere, vengano fatte sormontare sulla sommità degli argini attraverso la spinta meccanica degli impianti idrovori, per poter essere poi scaricati a gravità nel fiume Tevere.

Nel caso in questione, essendo i meccanismi idrovori vetusti, fuori norma e fuori uso, è stato previsto con il presente appalto che, in loro sostituzione, si sarebbe provveduto ad installare prontamente motopompe idrovore mobili, in sostituzione degli impianti fuori uso.

CONSIDERATO

CHE durante la consueta prova di verifica del funzionamento delle paratoie, prevista nel Capitolato Speciale d'Appalto, si è riscontrato il blocco della paratoia pertinente all'impianto del "Mugnaio" in Via Vitorchiano.

CHE alla luce di quanto riscontrato e al fine di garantire la sicurezza idraulica della zona, con apposito Ordine di Servizio si è disposto all'impresa appaltatrice AM 22 S.r.l. una serie di attività, tra le quali la fornitura di una motopompa mobile, come previsto negli elaborati di progetto;

CHE in risposta all'Ordine di Servizio, l'impresa appaltatrice ha fatto presente che le condizioni di mercato, in quel momento, non permettevano il noleggio a norma di Contratto d'Appalto, in quanto i costi e le condizioni di noleggio erano decisamente differenti e onerosi.

CHE si è pertanto proceduto ad avviare una indagine di mercato per mezzo dei siti internet che ha confermato la difficoltà al noleggio di questo tipo di macchinari, constatando la difficoltà a reperire sul mercato il numero di motopompe sufficienti al caso (sulla scorta degli ultimi studi idraulici relativi ai bacini imbriferi dei fossi intercettati, almeno 4) e l'elevato costo di noleggio di ognuna (intorno ai 20.000,00 €/mese).

CHE l'unica motopompa disponibile ad un costo più facilmente sostenibile (6.300,00 €/mese lorde), è stata fatta noleggiare all'impresa appaltatrice AM 22 S.r.l. e detenuta, sotto la loro personale responsabilità, presso il magazzino dell'impresa stessa, sito nel Comune di Palombara Sabina (RM) in vicinanza degli impianti idrovori in questione.

CHE in contemporanea, qualora necessario, si provvederà a fare richiesta alla Protezione Civile Regionale che si è resa disponibile ad assicurarne la fornitura di almeno altre tre motopompe.

PRESO ATTO che per le motivazioni sopra espresse, l'importo dei lavori varia in relazione al nuovo quadro economico ed avrà i discostamenti evidenziati nella tabella sottostante, rispetto alle previsioni iniziali di spesa:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE					
Servizi		Progetto	Post Gara	Variante	Variazione
	<i>a base di appalto sogg. a ribasso</i>	187.694,80 €	187.694,80 €	228.710,86 €	41.016,06 €
A	<i>Oneri di sicurezza</i>	829,44 €	829,44 €	829,44 €	- €
	Totale servizi	188.524,24 €	188.524,24 €	229.540,30 €	41.016,06 €
	<i>a detrarre il ribasso del 32,22%</i>	- €	- 60.475,26 €	- 73.690,64 €	- 13.215,37 €
B	<i>Importo al netto del ribasso (A - B)</i>	187.694,80 €	127.219,54 €	155.020,22 €	27.800,69 €
C	Sommano (A+B)	188.524,24 €	128.048,98 €	155.849,66 €	27.800,69 €
Somme a disp.ne amministrazione					
	<i>Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016</i>	3.299,17 €	3.299,17 €	3.299,17 €	- €
D	<i>Forniture e riparazioni varie su fatture (iva esclusa)</i>	6.000,00 €	6.000,00 €	45.742,17 €	39.742,17 €
E	<i>Imprevisti (iva esclusa)</i>	7.650,00 €	7.650,00 €	11.435,54 €	3.785,54 €
	<i>I.V.A. 22% (C+D+E)</i>	44.478,33 €	31.173,77 €	46.866,02 €	15.692,25 €
	<i>Contributo ANAC</i>	225,00 €	225,00 €	225,00 €	- €
F	Sommano	61.652,50 €	48.347,94 €	107.567,90 €	59.219,96 €
	Totale (C+F)	250.176,74 €	176.396,92 €	263.417,56 €	87.020,64 €

PRESO ATTO che per l'esecuzione delle lavorazioni previste nella variante, si rende, quindi, necessario un incremento economico rispetto al progetto esecutivo approvato e contrattualizzato di €87.020,64 dagli originari €176.396,92 ai previsti €263.417,56, corrispondente con un aumento percentuale rispetto all'importo di contratto di circa il 49,332%;

PRESO ATTO che la variante prevede sia modifiche nelle quantità delle lavorazioni già presenti nel progetto esecutivo approvato che una nuova lavorazione per la quale è stata previsto in perizia il ricorso a nuovo prezzo (ai sensi dell'art. 8, comma 5 delle linee guida approvate con D.M. 07/03/2018 n. 49), desunto da indagine di mercato, dalla Tariffa dei prezzi della Regione Lazio e dalle tabelle di cui al Decreto direttoriale n. 26 del 22.05.2020 Min. Lavoro, che l'Impresa accetta agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto stipulato il 14 aprile 2022, sottoscrivendo il relativo schema di atto aggiuntivo;

VISTO l'art. 106 comma 7 del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] nei casi di cui al comma 1, lettere

b) e c) del medesimo articolo, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale [...];

TENUTO CONTO che, per quanto sopra esposto, è stato rimodulato il progetto posto a base di appalto per le motivazioni sopra descritte e che rientrano tra quelle previste ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del Dlgs 50/2016 per giustificare una modifica contrattuale;

VISTA la perizia dei lavori proposta e costituita dai seguenti documenti:

1. Relazione Tecnica;
2. Quadro Economico e Comparativo;
3. Analisi Prezzi;
4. Atto sottomissione;

CONSIDERATO che la modifica contrattuale è determinata da circostanze che si sono rese necessarie per motivi imprevedibili e che viene rispettato l'art. 106, comma 7 del D.lgs. 50/2016, in quanto l'aumento di prezzo pari ad €87.020,64 si attesta, comunque, al di sotto del 50% del valore del contratto iniziale stipulato con l'impresa medesima;

RICHIAMATO l'art. 8 del Decreto 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa in segno di accettazione;

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia;

RITENUTO pertanto necessario, con il presente provvedimento, approvare le modifiche al contratto di appalto a seguito della perizia in oggetto, redatta ai sensi dell'art. dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del Dlgs 50/2016;

RITENUTO necessario impegnare l'importo di euro €87.020,64 sul capitolo U0000E41918 (MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE IDRAULICHE DI PREMINENTE INTERESSE REGIONALE (L.R. N. 60 DEL 24/5/90) § MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Missione 09 - Programma 01 – P.d.C. 1.03.02.09.004 esercizio finanziario 2023 a favore di AM 22 S.r.l. (cod. cred. 172186);

CHE l'obbligazione giungerà a scadenza coerentemente con quanto previsto nel piano finanziario di attuazione della spesa;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- di approvare la perizia suppletiva ai sensi dell'art. 106 comma 2 lettera c) del Dlgs 50/2016

relativa alla Gestione degli impianti idrovori di Via Salaria in sponda sinistra e di Via Flaminia in sponda destra del fiume Tevere e lavori di manutenzione dell'argine da Castel Giubileo a Via del Foro Italico in Comune di Roma - annualità 2022 e 2023, composta dai seguenti documenti, parte integrante del presente atto anche se materialmente non allegati e conservati a cura del RUP:

1. Relazione Tecnica;
 2. Quadro Economico e Comparativo;
 3. Analisi Prezzi;
 4. Atto sottomissione;
- di dare atto che la già menzionata perizia eleva l'importo contrattuale di €87.020,64 dagli originari €176.396,92 ai previsti €263.417,56, corrispondente con un aumento percentuale rispetto all'importo di contratto di circa il 49,332%;
 - di approvare lo schema di atto di sottomissione allegato alla perizia;
 - di approvare il seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE					
Servizi		Progetto	Post Gara	Variante	Variazione
	<i>a base di appalto sogg. a ribasso</i>	187.694,80 €	187.694,80 €	228.710,86 €	41.016,06 €
A	<i>Oneri di sicurezza</i>	829,44 €	829,44 €	829,44 €	- €
	Totale servizi	188.524,24 €	188.524,24 €	229.540,30 €	41.016,06 €
	<i>a detrarre il ribasso del 32,22%</i>	- €	- 60.475,26 €	- 73.690,64 €	- 13.215,37 €
B	<i>Importo al netto del ribasso (A - B)</i>	187.694,80 €	127.219,54 €	155.020,22 €	27.800,69 €
C	Sommano (A+B)	188.524,24 €	128.048,98 €	155.849,66 €	27.800,69 €
Somme a disp.ne amministrazione					
	<i>Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016</i>	3.299,17 €	3.299,17 €	3.299,17 €	- €
D	<i>Forniture e riparazioni varie su fatture (iva esclusa)</i>	6.000,00 €	6.000,00 €	45.742,17 €	39.742,17 €
E	<i>Imprevisti (iva esclusa)</i>	7.650,00 €	7.650,00 €	11.435,54 €	3.785,54 €
	<i>I.V.A. 22% (C+D+E)</i>	44.478,33 €	31.173,77 €	46.866,02 €	15.692,25 €
	<i>Contributo ANAC</i>	225,00 €	225,00 €	225,00 €	- €
F	Sommano	61.652,50 €	48.347,94 €	107.567,90 €	59.219,96 €
	Totale (C+F)	250.176,74 €	176.396,92 €	263.417,56 €	87.020,64 €

- di impegnare l'importo di euro €87.020,64 sul capitolo U0000E41918 (MANUTENZIONE ORDINARIA DELLE OPERE IDRAULICHE DI PREMINENTE INTERESSE REGIONALE (L.R. N. 60 DEL 24/5/90) § MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONI - Missione 09 - Programma 01 – P.d.C. 1.03.02.09.004 esercizio finanziario 2023 a favore di AM 22 S.r.l. (cod. cred. 172186);
- che l'obbligazione giungerà a scadenza coerentemente con quanto previsto nel piano finanziario di attuazione della spesa;

Il presente atto sarà pubblicato sul sito della stazione appaltante <http://www.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione.

IL DIRETTORE REGIONALE
(ad interim)
(Dott. Andrea Sabbadini)

Copia