

Direzione: LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO**Area:****DETERMINAZIONE (con firma digitale)****N. G13712 del 09/11/2021****Proposta n. 37577 del 18/10/2021****Oggetto:****Presenza annotazioni contabili**

POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile" Dossier LI-ES2 2780277_ Intervento A0100E0174 presso la "Scuola Materna Elementare Media C. Rosatelli" nel Comune di Roviano (RM). Approvazione Perizia di Variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, ed impegno totale di € 25.713,12= sui Cap. U0000A42200/A42201/A42202 a favore di EL.C.I. Impianti S.r.l. (cod. creditore 189435). Nomina del gruppo di lavoro di supporto al RUP ed impegno di € 3.275,27= sui Cap. U0000A42200/A42201/A42202, a favore f.do incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002 (cod. cred. 176734), accertamento di € 3.275,27= sul capitolo di entrata E0000341560, prenotazione impegno di € 11.693,14= sui Cap. U0000A42200/A42201/A42202, a cred. diversi (cod. cred. 3805). E. F. 2021 CUP F94D17000130006 - CIG 7942947737

Proponente:

Estensore	MARIANI CESARINA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	VALERIANI LUCA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area		_____
Direttore Regionale	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento		_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area Ragioneria	G. DELL'ARNO	_____firma digitale_____
Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr.	MARCO MARAFINI	_____firma digitale_____

REGIONE LAZIO

Proposta n. 37577 del 18/10/2021

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.			Accertamento		
Descr. PdC finanz.					
Azione					
Beneficiario					
1)	I	U0000A42200	2021	12.856,56	17.02 2.03.01.02.003
Contributi agli investimenti a Comuni					
5.02.06.02					
SOCIETA' EL.C.I.IMPIANTI -S.R.L.-					
Intervento/Progetto: A0100E0174					
<hr/>					
2)	I	U0000A42202	2021	3.856,97	17.02 2.03.01.02.003
Contributi agli investimenti a Comuni					
5.02.06.02					
SOCIETA' EL.C.I.IMPIANTI -S.R.L.-					
Intervento/Progetto: A0100E0174					
<hr/>					
3)	I	U0000A42201	2021	8.999,59	17.02 2.03.01.02.003
Contributi agli investimenti a Comuni					
5.02.06.02					
SOCIETA' EL.C.I.IMPIANTI -S.R.L.-					
Intervento/Progetto: A0100E0174					
<hr/>					

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.			Accertamento		

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

4)	I	U0000A42200	2021	1.637,63	17.02 2.03.01.02.003
Contributi agli investimenti a Comuni					
5.02.04.01					
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002					
Intervento/Progetto: A0100E0174					

5)	I	U0000A42201	2021	1.146,35	17.02 2.03.01.02.003
Contributi agli investimenti a Comuni					
5.02.04.01					
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002					
Intervento/Progetto: A0100E0174					

6)	I	U0000A42202	2021	491,29	17.02 2.03.01.02.003
Contributi agli investimenti a Comuni					
5.02.04.01					
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002					
Intervento/Progetto: A0100E0174					

7)	I	U0000A42200	2021	2.135,00	17.02 2.03.01.02.000
Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali					
5.02.06.02					
CREDITORI DIVERSI					

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.			Accertamento		

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

8)	I	U0000A42201	2021	1.494,50	17.02 2.03.01.02.000
Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali					
5.02.06.02					
CREDITORI DIVERSI					

9)	I	U0000A42202	2021	640,50	17.02 2.03.01.02.000
Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali					
5.02.06.02					
CREDITORI DIVERSI					

10)	I	U0000A42200	2021	3.711,57	17.02 2.03.01.02.000
Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali					
5.02.06.02					
CREDITORI DIVERSI					

11)	I	U0000A42201	2021	2.598,10	17.02 2.03.01.02.000
Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali					
5.02.06.02					
CREDITORI DIVERSI					

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
Mov.			Accertamento		

Descr. PdC finanz.

Azione

Beneficiario

12)	I	U0000A42202	2021	1.113,47	17.02 2.03.01.02.000
Contributi agli investimenti a Amministrazioni Locali					
5.02.06.02					
CREDITORI DIVERSI					

13)	E	E0000341560	2021	3.275,27	500.59900 3.05.99.02.001
Fondi incentivanti il personale (art. 113 del d.lgs. 50/2016)					
5.02.06.02					
FONDO INCENTIVI EX ART. 383 SEXIES R.R. N. 1/2002					

REGIONE LAZIO

Proposta n. 37577 del 18/10/2021

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Oggetto Atto: POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile" Dossier LI-ES2 2780277_ Intervento A0100E0174 presso la "Scuola Materna Elementare Media C. Rosatelli" nel Comune di Roviano (RM). Approvazione Perizia di Variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, ed impegno totale di € 25.713,12= sui Cap. U0000A42200/A42201/A42202 a favore di EL.C.I. Impianti S.r.l. (cod. creditore 189435). Nomina del gruppo di lavoro di supporto al RUP ed impegno di € 3.275,27= sui Cap. U0000A42200/A42201/A42202, a favore f.do incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002 (cod. cred. 176734), accertamento di € 3.275,27= sul capitolo di entrata E0000341560, prenotazione impegno di € 11.693,14= sui Cap. U0000A42200/A42201/A42202, a cred. diversi (cod. cred. 3805). E. F. 2021.CUP F94D17000130006 - CIG 7942947737

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		PO FESR Lazio 2014/2020. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto A0100E0174	17/02	2.03.01.02.003	U0000A42200
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2021	Ottobre	12.856,56	Dicembre	12.856,56	
	Totale	12.856,56	Totale	12.856,56	

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
2		PO FESR Lazio 2014/2020. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto A0100E0174	17/02	2.03.01.02.003	U0000A42202
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2021	Ottobre	3.856,97	Dicembre	3.856,97	
	Totale	3.856,97	Totale	3.856,97	

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
3		PO FESR Lazio 2014/2020. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto A0100E0174	17/02	2.03.01.02.003	U0000A42201
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2021	Ottobre	8.999,59	Dicembre	8.999,59	
	Totale	8.999,59	Totale	8.999,59	

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
4		PO FESR Lazio 2014/2020. Progetto A0100E0174	17/02	2.03.01.02.003	U0000A42200
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	

2021	Ottobre	1.637,63	Dicembre	1.637,63
	Totale	1.637,63	Totale	1.637,63

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
5		PO FESR Lazio 2014/2020. Progetto A0100E0174	17/02	2.03.01.02.003	U0000A42201
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2021	Ottobre	1.146,35	Dicembre	1.146,35	
	Totale	1.146,35	Totale	1.146,35	

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
6		PO FESR Lazio 2014/2020. Progetto A0100E0174	17/02	2.03.01.02.003	U0000A42202
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2021	Ottobre	491,29	Dicembre	491,29	
	Totale	491,29	Totale	491,29	

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
7		PO FESR LAZIO 2014/2020. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto A0100E0174. Diagnosi Energetica	17/02	2.03.01.02.000	U0000A42200
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2021	Ottobre	2.135,00	Dicembre	2.135,00	
	Totale	2.135,00	Totale	2.135,00	

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
8		PO FESR LAZIO 2014/2020. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto A0100E0174. Diagnosi energetica	17/02	2.03.01.02.000	U0000A42201
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2021	Ottobre	1.494,50	Dicembre	1.494,50	
	Totale	1.494,50	Totale	1.494,50	

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
9		PO FESR LAZIO 2014/2020. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto A0100E0174. Diagnosi energetica	17/02	2.03.01.02.000	U0000A42202
PIANO FINANZIARIO					

Anno	Impegno		Liquidazione	
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)
2021	Ottobre	640,50	Dicembre	640,50
	Totale	640,50	Totale	640,50

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
10		PO FESR LAZIO 2014/2020. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto A0100E0174.	17/02	2.03.01.02.000	U0000A42200

PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2021	Ottobre	3.711,57	Dicembre	3.711,57	
	Totale	3.711,57	Totale	3.711,57	

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
11		PO FESR LAZIO 2014/2020. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto A0100E0174.	17/02	2.03.01.02.000	U0000A42201

PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2021	Ottobre	2.598,10	Dicembre	2.598,10	
	Totale	2.598,10	Totale	2.598,10	

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
12		PO FESR LAZIO 2014/2020. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto A0100E0174.	17/02	2.03.01.02.000	U0000A42202

PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2021	Ottobre	1.113,47	Dicembre	1.113,47	
	Totale	1.113,47	Totale	1.113,47	

OGGETTO: POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile" Dossier LI-ES2 2780277_ Intervento A0100E0174 presso la "Scuola Materna Elementare Media C. Rosatelli" nel Comune di Roviano (RM). Approvazione Perizia di Variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c) e comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, ed impegno totale di € 25.713,12= sui Cap. U0000A42200/A42201/A42202 a favore di EL.C.I. Impianti S.r.l. (cod. creditore 189435). Nomina del gruppo di lavoro di supporto al RUP ed impegno di € 3.275,27= sui Cap. U0000A42200/A42201/A42202, a favore f.do incentivi ex art. 383 sexies R.R. n. 1/2002 (cod. cred. 176734), accertamento di € 3.275,27= sul capitolo di entrata E0000341560, prenotazione impegno di € 11.693,14= sui Cap. U0000A42200/A42201/A42202, a cred. diversi (cod. cred. 3805). E. F. 2021. CUP F94D17000130006 - CIG 7942947737

IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 recante "Legge di contabilità regionale";

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità";

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 25, concernente: "Legge di stabilità regionale 2021";

VISTA la legge regionale 30 dicembre 2020, n. 26, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1060, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023 Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi e macroaggregati per le spese";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2020, n. 1061, concernente "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2021-2023. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa" come modificata dalla deliberazione della Giunta Regionale 11 maggio 2021 n. 247 e n. 431 del 6 luglio 2021;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 26 gennaio 2021, n. 20 concernente: "Disposizioni e indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2021-2023 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11;

VISTO l'articolo 30, comma 2, del r.r. n° 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 16 marzo 2021, n. 138, con la quale è stato conferito l'incarico ad interim di Direttore della Direzione Regionale "Lavori pubblici, Stazione unica

appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo” all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione Generale;

VISTA la nota del Direttore Generale prot. 278021 del 30 marzo 2021 e le altre eventuali e successive integrazioni, con la quale sono fornite le ulteriori modalità operative per la gestione del bilancio regionale 2021-2023;

VISTA la D.G.R. 14 ottobre 2014 n. 660 con cui la Giunta Regionale ha designato l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e l’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05/02/2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” che sostituisce il precedente decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03/10/2008 e ss.mm.ii;

VISTA la deliberazione del Consiglio regionale 10 aprile 2014, n. 2 recante “Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”, che costituiscono il quadro di sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo per il medio-lungo periodo;

VISTA la D.G.R. 17 luglio 2014 n. 479 inerente la “Adozione unitaria delle proposte di Programmi Operativi Regionali: POR FESR, 2014-2020”;

VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia per il periodo 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 205 del 6 maggio 2015, con la quale è stato adottato, a conclusione del negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, approvato con decisione della Commissione Europea n. C(2015) 924 del 12 febbraio 2015, da ultimo modificato con decisione di esecuzione n. C(2020) 6278 finale del 09/09/2020;

VISTA la Comunicazione COM(2020)112 in materia di risposta economica coordinata allo scoppio della pandemia Covid-19 e la Comunicazione COM(2020)113 che propone la modifica dei Regolamenti UE n.1301/2013 e n. 1303/2013;

VISTO il Quadro Temporaneo per le Misure di Aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza Covid-19 adottato il 19 marzo 2020 con Comunicazione COM(2020)1863 e con le successive modifiche adottate il 3 aprile, l’8 maggio, il 2 luglio 2020 con Comunicazione

COM(2020)218/03 e da ultimo il 13 ottobre 2020 con Comunicazione COM(2020) 7127 final;

VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all'epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del 23 aprile 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n.1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19;

CONSIDERATO che le suddette modifiche ai Regolamentari per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell'impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all'epidemia di COVID-19 prevedono una deroga ai requisiti di concentrazione tematica stabiliti precedentemente per i fondi SIE (art. 18 Reg. 1303/2013);

VISTA la D.G.R. 28 luglio 2015 n. 398 avente ad oggetto "POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica";

VISTA la D.G.R. 20 ottobre 2015, n. 558 di rettifica della D.G.R. n. 398 del 28 luglio 2015, con la quale si indicano esattamente la missione e programma dei relativi capitoli in cui sono stanziati i fondi e si ripartiscono le risorse di € 38.649.540,00 per le annualità 2018-2019-2020 nelle quote FESR, Stato e Regione destinate all'azione;

VISTA la determinazione n. G12962 del 28 ottobre 2015 del Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato la Call for proposal "Energia sostenibile 2.0", relativa al "POR FESR Lazio 2014-2020 Asse prioritario 4, Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica";

VISTE le D.G.R. n. 191 del 19 aprile 2016, n. 332 del 16 giugno 2016 e n.513 del 4 agosto 2016 che hanno modificato e sostituito l'Allegato alla D.G.R. n.398 del 28/07/2015 relativo alla Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1;

PRESO ATTO che la citata D.G.R. n. 513 del 4 agosto 2016 destina alla procedura della Call for proposal "Energia Sostenibile 2.0", per le Pubbliche Amministrazioni regionali, risorse finanziarie pari a 34 milioni di euro complessivi;

VISTO il decreto dell'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G03612 del 12 aprile 2016 relativa all'istituzione della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Azione 4.1.1;

VISTO il decreto dell'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G02554 del 3 marzo 2017 che ha modificato la composizione della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Azione 4.1.1 istituita con decreto dirigenziale n. G03612 del 12 aprile 2016;

VISTA la determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016 del Direttore della Direzione Regionale

Risorse Idriche e Difesa del Suolo, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato gli elenchi degli immobili ammessi alla fase di Diagnosi energetica, degli immobili ammissibili non sottoposti alla Diagnosi energetica, e degli immobili non ammissibili”;

VISTA la determinazione n. G07657 del 30 maggio 2017 del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato l'Elenco degli interventi ammessi al finanziamento già sottoposti alla Diagnosi Energetica, di cui alla determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016, nel quale, tra gli altri interventi figura il Dossier LI-ES2 2780277_Intervento A0100E0174;

VISTE le determinazioni del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014, n. G07839 del 5 giugno 2017 e n. G08435 del 15 giugno 2017 che hanno modificato rispettivamente le determinazioni nn. G07657/2017 e G13778/2016;

VISTA la D.G.R. n. 673 del 24 ottobre 2017 recante “Modifica e sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. n. 513 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”;

CONSIDERATO che la D.G.R. n. 332 del 6 giugno 2016 ha stabilito che, “alla luce di quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con l'obiettivo di accelerare la spesa dei fondi allocati nei capitoli del POR FESR Lazio 2014-2020 e rendere omogenee le procedure di intervento sul territorio regionale, le attività di progettazione e di affidamento dei lavori, nonché le attività di gestione tecnica, economica e finanziaria degli interventi finanziati sarà assicurata integralmente dalla Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative”;

VISTO l'atto di organizzazione n. G12463 del 05/10/2018 di “Modifica della Struttura organizzativa responsabile dell'attuazione Asse prioritario 4 - Azioni 4.1.1,4.6.1,4.6.2 e 4.6.3 del POR FESR Lazio 2014-2020 e modifica della composizione dell'organico dedicato alla gestione e al controllo” con il quale si individua nel Direttore regionale ing. Wanda D'Ercole, il Responsabile di Gestione dell'Azione (RGA);

VISTA la D.G.R. n. 392 del 18/06/2019 recante “Modifica e sostituzione dell'allegato alla D.G.R. n.673/2017 avente ad oggetto Modifica e sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. n.513 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”;

VISTA la D.G.R. n. 134 del 31/03/2020 recante “Approvazione della nuova Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici", sub-azione: "Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica", in sostituzione della Scheda approvata con D.G.R. 28 luglio 2015, n. 398 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 288512 del 8 aprile 2020, con la quale la Direzione regionale “Sviluppo economico e le attività produttive”, acquisito il visto del Vice Presidente della Regione, comunica che, al fine di consentire l’adozione dei provvedimenti di spesa relativi alla riprogrammazione degli Assi 4 e 5 del POR FESR 2014-2020, è necessario provvedere alla variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, per euro 5.000.000,00 e, in termini di competenza, per gli anni 2021 e 2022, rispettivamente, per euro 13.500.000,00 e per euro 21.000.000,00, tra i capitoli di spesa del programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”;

VISTA la D.G.R. n. 175 del 09/04/2020 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020 e, in termini di competenza, per gli anni 2021 e 2022, tra i capitoli di spesa A42501 ed A42502, di cui al programma 05 della missione 14”;

VISTA la determinazione n. G04669 del 22/04/2020 “POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile – Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per l'efficienza energetica e l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili. Impegno complessivo di € 4.386.282,50 nell'es. fin. 2020 e prenotazione pluriennale dell'importo complessivo di € 5.000.000,00 nell'es. fin. 2021 sul Capitolo Overbooking A42502 a Creditori diversi (Cod. cred. 3805)”;

CONSIDERATO che:

- con nota del 15/06/2017 l’Amministrazione comunale di Roviano ha espresso la volontà di non esercitare il ruolo di stazione appaltante e di affidare la gestione tecnica, economica e finanziaria dell’operazione alla Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative della Regione Lazio;
- con nota del 01/08/2017 l’Amministrazione comunale di Roviano ha trasmesso alla Regione Lazio l’Atto di impegno, con il quale si è impegnata tra l’altro:
 - ✓ a espletare tutte le pratiche e assumere tutti gli oneri per l’Occupazione di Suolo Pubblico; l’ottenimento delle necessarie autorizzazioni, nulla osta, concessioni o eventuali prescrizioni; la connessione alla rete di distribuzione elettrica degli impianti realizzati; le utenze di cantiere;
 - ✓ a comunicare tempestivamente sopraggiunti motivi ostativi di natura autorizzativa e tecnica (quali – a titolo meramente esemplificativo – il mancato ottenimento di nulla osta, la compromissione statica dell’edificio o di sue parti), che condizionano la corretta esecuzione parziale o totale dell’investimento, al fine di permettere alle strutture regionali competenti l’individuazione di eventuali azioni correttive, la valutazione e l’approvazione di eventuali variazioni, la rideterminazione e/o la revoca del contributo;
 - ✓ a trasmettere agli uffici competenti della Regione Lazio ogni documentazione e/o informazione richiesta, sia ai fini delle verifiche tecnico-amministrative sia per il monitoraggio periodico;

VISTA la determinazione n. G13382 del 02/10/2017 del Direttore Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative con la quale è stato nominato RUP dell’intervento in oggetto l’ing. Luca Valeriani, in servizio presso l’Area Viabilità e Reti Infrastrutturali;

VISTA la determinazione n. G16960 del 07/12/2017 del Direttore Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative, “... Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a € 40.000,00 ai sensi degli artt. 36 e 157 del D.lgs. n° 50/2016...” per i quali interventi è stato stabilito di procedere all’affidamento diretto dei servizi di progettazione mediante contestuale sorteggio sia dell’intervento sia del professionista iscritto nell’elenco da abbinare all’intervento sorteggiato;

VISTA la determinazione n. G09708 del 30/07/2018 con la quale è stato affidato l’incarico di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva e di coordinamento della

sicurezza in fase di progettazione alla Società di Ingegneria STEAM S.r.l., P.IVA/C.F. 02561620283;

VISTA la determinazione n. G06483 del 14/05/2019 con la quale è stato approvato il progetto esecutivo, nonché l'atto di validazione, prot. n. 0324455 del 29/04/2019, dell'intervento in oggetto;

VISTE le deliberazioni n. 40 e n. 42 del 05/08/2019 della Giunta Comunale di Roviano con le quali si è rispettivamente preso atto del progetto esecutivo ed inserito l'opera nel Piano triennale delle opere pubbliche;

VISTO il quadro economico approvato con la suddetta determinazione n. G06483 del 14/05/2019, che prevede, per la realizzazione dell'intervento in oggetto, un costo complessivo di € 307.860,00 =, di cui € 233.948,00= per importo lavori a base d'asta, comprensivo di € 9.500,00= per oneri per la sicurezza;

VISTA la determinazione a contrarre n. G11747 del 06/09/2019 con la quale:

- ✓ sono stati approvati gli atti di gara;
- ✓ è stata avviata la procedura negoziata per l'affidamento dei lavori;
- ✓ è stato impegnato l'importo di € 257.342,80, di cui € 233.948,00 per lavori a base d'asta ed € 23.394,80 per IVA al 10%, a favore di creditori diversi (codice creditore 3805);
- ✓ è stato impegnato l'importo di € 225,00= a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (codice creditore 159683)

VISTA la determinazione n. G17982 del 18/12/2019 con la quale:

- ✓ sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all'Impresa EL.C.I. IMPIANTI S.r.l., C.F.P.I. 01341130639 con sede legale in piazza G. Matteotti n. 7 – Napoli, che ha offerto un ribasso del 30,79% corrispondente ad un importo contrattuale di € 164.840,46=, di cui € 9.500,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- ✓ è stato disimpegnato l'importo di € 76.018,29=, pari alla differenza tra l'impegno assunto con determinazione n. G11747 del 06/09/2019 di € 257.342,80= e l'importo contrattuale comprensivo di IVA di cui al QE di aggiudicazione, pari a € 181.324,51;
- ✓ sono stati nominati il Geom. Clementino Montrella, in servizio presso l'Area Genio Civile Lazio Sud, quale direttore dei lavori, e il Geom. Dino Primieri, in servizio presso l'Area Genio Civile Lazio Sud, coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione per i lavori;

VISTO il contratto stipulato in data 25/02/2020, reg. cron. n. 23923 del 05/03/2020, dell'importo di € 164.840,46 =, comprensivo di € 9.500,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

TENUTO CONTO che lo stato di emergenza dovuto al COVID-19 ha impedito l'effettuazione delle operazioni pedepedeutiche alla consegna dei lavori;

VISTA l'attestazione del 15/05/2020 ai sensi dell'art.4 del D.M. M.I.T. n.49/2018, sottoscritta dal direttore dei lavori, il RUP e il rappresentante dell'Impresa, la quale ha dato atto con esito favorevole dell'accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali, nonché dell'assenza di impedimenti alla realizzabilità del progetto, sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell'approvazione del progetto medesimo;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori redatto in data 08/06/2020, il quale ha fissato il tempo utile per l'esecuzione dei lavori in 180 giorni naturali e consecutivi, stabilendo quindi l'ultimazione degli stessi entro il 05/12/2020;

VISTO l'atto aggiuntivo al contratto d'appalto, stipulato il 14/07/2020, con il quale venivano rivisti

i tempi di esecuzione lavori in 120 giorni naturali e consecutivi, conformemente al progetto esecutivo a base di gara;

VISTA la rettifica del verbale di consegna dei lavori, redatta in data 20/07/2020, con la quale è stato rettificato il tempo utile per l'esecuzione dei lavori in 120 giorni naturali e consecutivi, stabilendo quindi l'ultimazione degli stessi entro il 06/10/2020;

VISTA la determinazione n. G09535 del 11/08/2020 con la quale è stata autorizzata la liquidazione della fattura n. 2020_218 del 31/07/2020, dell'importo imponibile di € 49.452,14= a favore dell'impresa EL.C.I. IMPIANTI S.r.l., corrispondente all'anticipazione contrattuale del 30%, di cui all'art 35, comma 18 del D.lgs. 50/20016 e ss.mm.ii;

VISTO l'ordine di servizio n. 1 del 03/09/2020 con il quale si sono date disposizioni all'Impresa per la prosecuzione dei lavori all'interno dei locali scolastici, vista la ripresa delle attività didattiche e le misure da porre in essere per la riduzione del rischio da contagio da COVID-19, e considerato che le forniture hanno subito dei rallentamenti dovuti alle disfunzioni della catena logistica in conseguenza della situazione epidemiologica;

VISTO l'ordine di servizio n. 2 del 28/09/2020 con il quale si sono date ulteriori disposizioni all'Impresa in ragione delle modalità organizzative dell'attività scolastica modulata in base alle direttive ministeriali, nonché in ragione delle necessità di garantire l'attività della mensa scolastica, in considerazione delle criticità legate all'emergenza COVID-19;

VISTA la nota prot. n. 833505 del 29/09/2020 con la quale si sono dettate delle disposizioni in materia di sicurezza in ragione della situazione epidemiologica dovuta al COVID-19;

VISTA la nota del 08/10/2020 con la quale l'Impresa ha rappresentato che, a causa e per effetto della pandemia in atto da COVID-19 sia nel campo degli approvvigionamenti che su quello della produttività in genere delle imprese, ha dovuto subire incolpevolmente tutta una serie di ritardi per cui di fatto si è registrato uno slittamento temporale nella realizzazione dei lavori, e pertanto ha richiesto che le venisse concessa la proroga della ultimazione degli stessi, tenendo in debita considerazione l'art.91 comma 1 del D.L. n. 18 del 17/03/2020;

VISTO il sopra richiamato art.91 comma 1 del D.L. n. 18 del 17/03/2020, il quale recita: "All'articolo 3 del decreto - legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. Il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutato ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 del codice civile, della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti.";

PRESO ATTO della suddetta richiesta di proroga del termine contrattuale;

VISTO il verbale di sospensione dei lavori del 24/12/2020, con il quale si sono sospesi i lavori ai sensi dell'art.107 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art.10 del D.M. M.I.T. 49/2018, per le motivazioni di seguito riportate:

- ✓ all'atto del montaggio della nuova tubazione in acciaio inox all'interno della canna fumaria in muratura che scorre sulla facciata laterale dell'edificio scolastico, nell'esistente tubatura è stato rinvenuto inaspettatamente del materiale che si sospetta sia amianto;
- ✓ all'atto del collegamento della nuova impiantistica di progetto all'impianto elettrico esistente, in quest'ultimo si è rinvenuta inaspettatamente della componentistica elettrica difforme rispetto a quella di targa con la quale è stato redatto correttamente il progetto esecutivo;
- ✓ all'atto del montaggio della nuova caldaia e relativa impiantistica, il Comune ha rilevato che la stessa può richiedere la presentazione di un nuovo progetto SCIA antincendio, rispetto a quello presentato autonomamente dal Comune nel marzo 2019, ossia prima della redazione del progetto esecutivo per i lavori in oggetto, e comunque dopo che il Comune ha preso atto

del medesimo progetto esecutivo con D.G.C. n. 40 del 05/08/2019;

VISTA la determinazione n. G02111 del 01/03/2021 di approvazione e liquidazione del SAL n. 1 a favore dell'Impresa EL.C.I. IMPIANTI S.r.l., di importo netto del relativo certificato di pagamento pari ad € 69.861,82= IVA esclusa;

VISTA la determinazione n. G02232 del 03/03/2021 con la quale è stato nominato Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione dei lavori il geom. Poleggi Goffredo, in sostituzione del Geom. Dino Primieri, a seguito del collocamento di quest'ultimo in quiescenza;

CONSIDERATO che la complessità e l'elevata specializzazione per l'espletamento dei servizi di ingegneria e architettura correlati alle attività sopra descritte richiedeva l'elaborazione di progettazione da parte di professionista qualificato;

TENUTO CONTO che la citata Società di Ingegneria STEAM S.r.l., affidataria del servizio di progettazione e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, con mail del 17 marzo 2021 ha espresso la non disponibilità ed eseguire l'ulteriore progettazione del servizio in oggetto;

VISTA la determinazione n G03723 del 06/04/2021, con la quale:

- ✓ è stato affidato l'incarico di progettazione della perizia di variante all'ing. Paniccia Vincenzo C.F. PNCVCN66A31L290H - P.IVA 01830280606, con studio in via Ponte Vesagali, 33 - 03029 Veroli (FR), che ha offerto un ribasso del 2,88% sull'importo a base d'asta di € 4.839,64=, e pertanto per l'importo contrattuale di € 4.700,26= oltre IVA ed oneri di legge;
- ✓ è stato impegnato sull'Esercizio Finanziario in corso, per fare fronte all'onere derivante dall'affidamento del suddetto servizio di progettazione della perizia di variante, l'importo di € 5.963,69= IVA inclusa, a favore dell'ing. Paniccia Vincenzo C.F. PNCVCN66A31L290H - P.IVA 01830280606, (codice creditore 204914);
- ✓ è stato approvato lo schema di lettera di accettazione dell'incarico;

VISTA la lettera di accettazione dell'incarico professionale da parte dell'ing. Paniccia Vincenzo, prot. n. 0386656 del 30/04/2021;

TENUTO CONTO che gli adeguamenti all'impianto progettato e ai locali tecnici, connessi ai successivi adempimenti antincendio, hanno richiesto una fitta interlocuzione con il Comune, proprietario dei locali;

PRESO ATTO che con prot. n. 2730 del 21/06/2021 il Comune di Roviano ha presentato istanza di valutazione del progetto, redatto dall'ing. Vincenzo Paniccia, ai sensi dell'art.3 del DPR 01/08/2011 n. 151, assunta al prot. n. 46158 del 05/07/2021 del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma;

VISTA la nota prot. n. 61449 del 14/09/2021 con la quale il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma ha comunicato che il progetto è conforme alla normativa e ai criteri tecnici di prevenzione incendi, a condizione che venissero attuate delle prescrizioni;

VISTA la determinazione n. G10848 del 16/09/2021 con la quale è stato nominato Direttore dei Lavori il funzionario ing. Vittorio Stazi, in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo - Area Genio Civile Lazio Sud- Servizio Genio Civile di Frosinone, in sostituzione del geom. Clementino Montrella, collocato in quiescenza;

TENUTO CONTO che con nota del 12/10/2021 l'ing. Vincenzo Paniccia ha trasmesso al RUP la perizia di variante, con le relative modifiche per recepire le prescrizioni di cui alla valutazione progetto del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Roma con la citata nota prot. n. 61449 del 14/09/2021;

VISTO il prot. n. 821310 del 13/10/2021 con il quale il RUP ha trasmesso a questa stazione appaltante

la perizia di variante corredata dal rapporto conclusivo di verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;

VISTA la nota prot. n. 824063 del 14/10/2021 con la quale è stata trasmessa la perizia di variante per le opportune approvazioni di competenza alla Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità, Area Sostenibilità Energetica;

VISTA la nota prot. n. 857463 del 22/10/2021 con la quale la Direzione Regionale Infrastrutture e Mobilità, Area Sostenibilità Energetica, rilevando come non sia stata sostanzialmente mutata la tipologia degli interventi di efficientamento energetico come approvati dalla Commissione Tecnica di Valutazione a seguito della precedente richiesta di variazione del mix di interventi rispetto alla diagnosi energetica, e prendendo atto della completezza della documentazione di variante e del rapporto conclusivo di verifica della stessa, nonché prendendo atto delle motivazioni che hanno determinato la necessità di apportare in corso d'opera variazioni al progetto esecutivo approvato, ha formulato il nulla osta a fornire parere positivo;

VISTA la perizia di variante, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) e comma 2 del D.lgs.50/2016, composta dalla seguente documentazione:

- relazione perizia di variante
- computo metrico di variante
- quadro comparativo
- quadro economico
- impianti elettrici – relazione di calcolo alimentazione quadro centrale termica
- relazione legge 10
- relazione calcolo canna fumaria
- cronoprogramma lavori variante
- integrazione PSC
- elenco prezzi unitari variante
- analisi nuovi prezzi variante
- oneri attuazione integrazione PSC
- integrazione piano di manutenzione
- schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
- adeguamento locale centrale termica – pianta prospetto e sezione
- impianti centrale termica – pianta e sezione apparecchiature
- impianti meccanici – schema funzionale centrale termica–sottocentrale
- impianti meccanici – distribuzione acqua calda sanitaria e ricircolo
- impianti elettrici – schema elettrico unifilare quadro di consegna “QC” e schema elettrico unifilare quadro di consegna “QCT”

VISTA la relazione tecnica della perizia di variante, nella quale il tecnico incaricato Ing. Vincenzo Paniccia ha esposto i seguenti interventi necessari:

- adeguamento della canna fumaria prevista in progetto esecutivo, essendo stato rinvenuto, nella canna fumaria esistente, materiale che si sospetta sia amianto;
- adeguamento dell'impianto elettrico esistente e della relativa componentistica a servizio degli impianti previsti in progetto esecutivo, essendosi rinvenuta inaspettatamente della componentistica elettrica difforme rispetto a quella di targa con la quale è stato redatto correttamente il progetto esecutivo;
- adeguamento della centrale termica alla necessità di presentare un nuovo progetto SCIA antincendio, presentato autonomamente dal Comune prima della redazione del progetto esecutivo;

TENUTO CONTO che la perizia proposta ha determinato la necessità di adottare n. 10 nuovi prezzi

e che i nuovi lavori sono valutati agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale;

PRESO ATTO che nella perizia proposta, per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti, il tempo utile per dare ultimati i lavori viene aumentato di 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi;

ACCERTATO che le ragioni di cui sopra identificano:

- la fattispecie di una variante per lavori ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016;
- la fattispecie di una modifica al contratto ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.Lgs. 50/2016;

TENUTO CONTO che le modifiche proposte rientrano nel caso previsto dall'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016 in quanto trattasi di oneri imprevidi ed imprevedibili nella stima iniziale che non alterano la natura generale del contratto;

RITENUTO necessario approvare la suddetta perizia dei lavori, dell'importo lordo complessivo di € 33.152,00=, di cui € 1.400,00 per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, e pertanto per l'importo di € 23.375,56= al netto del ribasso offerto in sede di gara del 30,79%;

CONSIDERATO che la modifica contrattuale che ne deriva, eleva l'importo contrattuale da € 164.840,46= a € 188.216,02=, comprensivi degli oneri della sicurezza per un totale pari a € 10.900,00 non soggetti a ribasso, e non altera la natura generale del contratto;

RITENUTO necessario, a seguito della suddetta perizia di variante, approvare il quadro economico dei lavori rimodulato, come di seguito riportato:

LAVORI		
	<i>IMPORTO LAVORI DA PROGETTO</i>	<i>224.448,00</i>
	<i>MAGGIOR IMPORTO LAVORI PERIZIA</i>	<i>31.752,00</i>
A.1	NUOVO IMPORTO LAVORI	256.200,00
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (incremento di 1.400,00)	10.900,00
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		267.100,00
A.3	<i>RIBASSO D'ASTA DEL</i> 30,7900%	177.316,02
	NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE (A.2+A.3)	188.216,02
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 SPESE TECNICHE		
B.1.1	Spese per progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in Fase di progettazione e contributi previdenziali (cassa 4%)	20.348,01
B.1.2	Spese redazione progettazione perizia di variante e contributi previdenziali (cassa 4%)	4.888,27

B.1.3	Spese di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 codice degli appalti, ivi incluse le spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;		4.094,09
B.1.4	Spese per adempimenti tecnici connessi a quanto previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i. in materia di Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e contributi previdenziali (cassa 4%)		3.500,00
	Totale Spese Tecniche		32.830,37
B.2 SPESE GENERALI			
B.2.1	Allacciamenti e connessioni a pubblici servizi, Altri costi generali debitamente documentati;		6.084,54
B.2.2	Spese contributo ANAC		225,00
	Totale Spese Generali		6.309,54
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B1+B2)		39.139,91
C	IVA	aliquota	
C.1	I.V.A. su Lavori e sicurezza	10,00%	18.821,60
C.2	I.V.A. su Servizi e spese Generali ove previste	22,00%	7.660,58
	TOTALE I.V.A. (C1+C2)		26.482,18
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)			€ 253.838,11

RITENUTO necessario, a seguito della perizia di variante, impegnare l'importo di € 25.713,12= a favore dell'operatore economico EL.C.I. IMPIANTI S.r.l., C.F/P.IVA 01341130639 (cod. creditore 189435), con sede legale in piazza G. Matteotti n. 7 – Napoli, corrispondente alla Missione 17, Programma 02, utilizzando il Piano dei conti finanziario fino al V livello 2.03.01.02.003 in quanto l'opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare del comune interessato ai lavori, con la seguente modalità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
U0000A42200	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA UE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	12.856,56
U0000A42201	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA STATO § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	8.999,59
U0000A42202	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020- ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA REGIONALE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	3.856,97

RITENUTO necessario, per quanto sopra esposto in merito all'andamento dei lavori del progetto principale, nonché di quanto previsto nella perizia di variante, stabilire il nuovo termine contrattuale in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di ripresa dei lavori;

CONSIDERATO che la ripresa dei lavori avverrà all'approssimarsi della stagione invernale;

RITENUTO pertanto necessario autorizzare la ripresa dei lavori alla data dell'approvazione della Perizia di Variante prot. n. 821310 del 13/10/2021;

RITENUTO altresì necessario stabilire il nuovo termine contrattuale in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di ripresa dei lavori, conformemente al tempo utile stimato nella perizia per dare ultimati i lavori;

CONSIDERATO che l'articolo 113, "Incentivi per funzioni tecniche" del D.Lgs. 50/2016, come da ultimo modificato dall'articolo 1, comma 526, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recita: "A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti";

CONSIDERATO che con la deliberazione della Giunta regionale n. 20 febbraio 2018, n. 94, sono state apportate le modifiche al citato r.r. n. 1/2002 che disciplina le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo degli "Incentivi per funzioni tecniche";

CONSIDERATO che l'art. 383 quinquies del medesimo r.r. n.1/2002, prevede, al comma 1, la nomina, per ogni singola procedura, del gruppo di lavoro competente per materia;

RITENUTO che, per la gestione del presente appalto, il gruppo di lavoro incaricato dell'espletamento delle funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del R.R. n. 1/2002, e delle Linea guida Anac n. 3 (punto 9) approvate con deliberazione del Consiglio n.1007 dell'11 ottobre 2017 di aggiornamento della precedente delibera 1096 del 26 ottobre 2016, è così composto:

- Luca Valeriani: Responsabile del Procedimento;
- Clementino Montrella: Direttore dei Lavori fino al 31/08/2021;
- Vittorio Stazi: Direttore dei Lavori dal 01/09/2021;
- Graziella Mancini: Collaboratore;
- Lucia Panitti: Collaboratore;
- Tiziana Celozzi: Collaboratore;
- Dino Primieri: Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione fino al 28/02/2021
- Goffredo Poleggi: Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dal 01/03/2021;
- Vittorio Stazi: Collaudatore e Certificatore Regolare Esecuzione;

ATTESO che il personale come sopra indicato soddisfi tutti i requisiti di cui all'art. 383 quinquies, comma 2;

ATTESO che, ai sensi dell'art. 383 quinquies, comma 2, lett. m), del r.r. n. 1/2002, tutte le fasi inerenti al procedimento avranno conclusione nell'esercizio finanziario 2021;

CONSIDERATO che ai sensi del citato art. 383 sexies del r.r. n. 1/2002 la risorsa finanziaria da destinare al fondo incentivi corrisponde a complessivi € 4.094,09=, pari all'1,750% dell'importo a base d'asta di € 233.948,00=;

CONSIDERATO che trattandosi di finanziamenti europei, il 20% dell'importo come sopra computato ai sensi all'art. 383 sexies comma 3 del r.r. n. 1/2002, risultante pari ad € 818,82=, non può avere la destinazione di cui all'art. 383 sexies comma 3 del r.r. n. 1/2002 e ss.mm.ii.;

RITENUTO che, per quanto disciplinato dall'art. 383 septies comma 1 del r.r. n. 1/2002, la quota di ripartizione dell'80% del fondo, pari ad € 3.275,27=, è la seguente:

FUNZIONE AFFIDATA	Quota fase Programmazione max 5% del fondo	Quota fase Verifica progettazione max 15% del fondo	Quota fase Affidamento max 20% del fondo	Quota fase Esecuzione max 60% del fondo	TOTALE PERCENTUALE QUOTE PER LE FASI DI VERIFICA PROGETTAZIONE AFFIDAMENTO ED ESECUZIONE	FUNZIONARIO INCARICATO
	5,00%	15,00%	20,00%	60,00%	100,00%	
	163,77	491,29	655,05	1.965,16	3.275,27	
	Quota percentuale del fondo per le fasi di programmazione, di verifica, di affidamento, di esecuzione per ogni componente del gruppo di lavoro				IMPORTI €	
RUP (60% fase program.; 75% fase ver. prog.; 55% fase aff.; 25% fase esecuz.)	98,26	368,47	360,28	491,29	1.318,30	LUCA VALERIANI
DIRETTORE DEI LAVORI (25% fase esecuzione)				491,29	491,29	CLEMENTINO MONTRELLA
DIRETTORE DEI LAVORI (15% fase esecuzione)				294,77	294,77	VITTORIO STAZI
COLLABORATORE 1 (40% fase programm.; 13% fase ver. prog. ; 5% fase aff.; 10% fase esec.)	65,51	63,87	32,75	196,52	358,65	GRAZIELLA MANCINI
COLLABORATORE 2 (0% fase programm.; 12% fase ver. prog. ; 25% fase aff.; 5% fase esec.)	0,00	58,95	163,76	98,26	320,97	LUCIA PANITTI

COLLABORATORE 3 (15% fase aff.)			98,26		98,26	TIZIANA CELOZZI
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (5% fase esecuzione)				98,26	98,26	DINO PRIMIERI
COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE (3% fase esecuzione)				58,95	58,95	GOFFREDO POLEGGI
COLLAUDATORE E CERTIFICATORE REGOLARE ESECUZIONE (12% fase esecuz.)				235,82	235,82	VITTORIO STAZI

RITENUTO pertanto necessario impegnare la quota spettante relativa agli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pari ad € 3.275,27= a favore del "Fondo incentivi ex art. 383 sexies r.r. n. 1/2002" (cod. cred. n. 176734), nell'ambito della Missione 17, Programma 02, utilizzando il Piano dei Conti Finanziario fino al V livello 2.03.01.02.003, in quanto l'opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare del comune interessato ai lavori, con le seguenti modalità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
U0000A42200	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA UE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.637,63
U0000A42201	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA STATO § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.146,35
U0000A42202	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020- ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA REGIONALE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	491,29

RITENUTO necessario procedere all'accertamento dell'importo complessivo di € 3.275,27= sul capitolo di entrata n. 341560 a favore del "Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002" (cod. cred. n.176734):

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
E0000341560	ENTRATE DERIVANTI DALL'ACCANTONAMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALLE PROCEDURE CONTRATTUALI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - RISORSE A DESTINAZIONE VINCOLATA	3.275,27

CONSIDERATO che ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i. in materia di Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia, è necessario redigere una Certificazione Energetica per "APE post operam";

RITENUTO quindi necessario prenotare la quota pari a € 3.500,00= compreso cassa 4%, oltre IVA

pari a € 770,00=, per un totale di € 4.270,00= a creditori diversi (cod. creditore 3805), derivante dall'affidamento del servizio relativo alla Certificazione Energetica per "APE post operam" nell'ambito della Missione 17, Programma 02, utilizzando il Piano dei Conti Finanziario fino al IV livello 2.03.01.02.000, in quanto l'opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare del comune interessato ai lavori, con le seguenti modalità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
U0000A42200	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA UE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.135,00
U0000A42201	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA STATO § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.494,50
U0000A42202	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020- ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA REGIONALE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	640,50

RITENUTO altresì necessario prenotare la quota pari a € 6.084,54= oltre IVA pari a € 1.338,60= per un totale di € 7.423,14= a creditori diversi (cod. creditore 3805), per Spese generali_ Allacciamenti e connessioni a pubblici servizi e altri costi generali debitamente documentati, nell'ambito della Missione 17 del Programma 02 Piano dei conti finanziario fino al IV livello 2.03.01.02.000, sui seguenti capitoli di bilancio, con le seguenti modalità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
U0000A42200	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA UE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	3.711,57
U0000A42201	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA STATO § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.598,10
U0000A42202	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020- ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA REGIONALE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.113,47

CONSIDERATO che l'obbligazione giungerà a scadenza coerentemente con quanto previsto nel piano finanziario d'attuazione della spesa;

AI SENSI delle vigenti leggi;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la Perizia di Variante relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile" Dossier LI-ES2 2780277_ Intervento A0100E0174 presso la "Scuola Materna Elementare Media C. Rosatelli" nel Comune di Roviano (RM), redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 2 del D.Lgs.50/2016, composta dalla seguente documentazione:

- relazione perizia di variante
- computo metrico di variante
- quadro comparativo
- quadro economico
- impianti elettrici – relazione di calcolo alimentazione quadro centrale termica
- relazione legge 10
- relazione calcolo canna fumaria
- cronoprogramma lavori variante

- integrazione PSC
- elenco prezzi unitari variante
- analisi nuovi prezzi variante
- oneri attuazione integrazione PSC
- integrazione piano di manutenzione
- schema atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi
- adeguamento locale centrale termica – pianta prospetto e sezione
- impianti centrale termica – pianta e sezione apparecchiature
- impianti meccanici – schema funzionale centrale termica–sottocentrale
- impianti meccanici – distribuzione acqua calda sanitaria e ricircolo
- impianti elettrici – schema elettrico unifilare quadro di consegna “QC” e schema elettrico unifilare quadro di consegna “QCT”

2. di approvare il Quadro Economico rimodulato a seguito della suddetta Perizia di Variante, come di seguito riportato:

LAVORI		
	<i>IMPORTO LAVORI DA PROGETTO</i>	<i>224.448,00</i>
	<i>MAGGIOR IMPORTO LAVORI PERIZIA</i>	<i>31.752,00</i>
A.1	NUOVO IMPORTO LAVORI	256.200,00
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (incremento di 1.400,00)	10.900,00
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		267.100,00
A.3	<i>RIBASSO D'ASTA DEL</i> 30,7900%	<i>177.316,02</i>
	NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE (A.2+A.3)	188.216,02
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 SPESE TECNICHE		
B.1.1	Spese per progettazione di Fattibilità Tecnico Economica, Definitiva ed Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in Fase di progettazione e contributi previdenziali (cassa 4%)	20.348,01
B.1.2	Spese redazione progettazione perizia di variante e contributi previdenziali (cassa 4%)	4.888,27
B.1.3	Spese di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 codice degli appalti, ivi incluse le spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;	4.094,09
B.1.4	Spese per adempimenti tecnici connessi a quanto previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i. in materia di Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e contributi previdenziali (cassa 4%)	3.500,00

	Totale Spese Tecniche	32.830,37
B.2 SPESE GENERALI		
B.2.1	Allacciamenti e connessioni a pubblici servizi, Altri costi generali debitamente documentati;	6.084,54
B.2.2	Spese contributo ANAC	225,00
	Totale Spese Generali	6.309,54
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B1+B2)	39.139,91
C	IVA	aliquota
C.1	I.V.A. su Lavori e sicurezza	10,00%
C.2	I.V.A. su Servizi e spese Generali ove previste	22,00%
	TOTALE I.V.A. (C1+C2)	26.482,18
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)	€ 253.838,11

3. di impegnare sul capitolo sottostante l'importo di € 25.713,12= a favore dell'operatore economico EL.C.I. IMPIANTI S.r.l., C.F/P.IVA 01341130639 (cod. creditore 189435), con sede legale in piazza G. Matteotti n. 7 – Napoli, corrispondente alla Missione 17, Programma 02, utilizzando il Piano dei conti finanziario fino al V livello 2.03.01.02.003, in quanto l'opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare del comune interessato ai lavori, con la seguente modalità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
U0000A42200	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA UE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	12.856,56
U0000A42201	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA STATO § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	8.999,59
U0000A42202	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020- ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA REGIONALE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	3.856,97

4. di stabilire il nuovo termine contrattuale in 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecutivi dalla data di ripresa dei lavori, conformemente al tempo utile stimato nella perizia per dare ultimati i lavori;
5. di autorizzare la ripresa dei lavori alla data dell'approvazione della Perizia di Variante prot. n. 821310 del 13/10/2021;
6. di costituire il gruppo di lavoro incaricato dell'espletamento delle funzioni tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, del r.r. n. 1/2002, e delle Linea guida Anac n. 3 (punto 9) approvate con deliberazione del Consiglio n.1007 del 11 ottobre 2017 di aggiornamento della

precedente delibera 1096 del 26 ottobre 2016, che risulta così composto:

- Luca Valeriani: Responsabile del Procedimento;
- Clementino Montrella: Direttore dei Lavori fino al 31/08/2021;
- Vittorio Stazi: Direttore dei Lavori dal 01/09/2021;
- Graziella Mancini: Collaboratore;
- Lucia Panitti: Collaboratore;
- Tiziana Celozzi: Collaboratore;
- Dino Primieri: Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione fino al 28/02/2021
- Goffredo Poleggi: Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dal 01/03/2021;
- Vittorio Stazi: Collaudatore e Certificatore Regolare Esecuzione;

7. di impegnare la quota spettante relativa agli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pari ad € 3.275,27= a favore del "Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002" (cod. cred. n. 176734), nell'ambito della Missione 17, Programma 02, utilizzando il Piano dei Conti Finanziario fino al V livello 2.03.01.02.003, in quanto l'opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare del comune interessato ai lavori, con le seguenti modalità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
U0000A42200	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA UE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.637,63
U0000A42201	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA STATO § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.146,35
U0000A42202	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020- ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA REGIONALE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	491,29

8. di accertare l'importo complessivo di € 3.275,27= sul capitolo di entrata n. 341560 a favore del "Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002" (cod. cred. n.176734):

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
E0000341560	ENTRATE DERIVANTI DALL'ACCANTONAMENTO DELLE RISORSE FINANZIARIE RELATIVE ALLE PROCEDURE CONTRATTUALI PER LA COSTITUZIONE DEL FONDO INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE - RISORSE A DESTINAZIONE VINCOLATA	3.275,27

9. di prenotare l'importo di € 3.500,00=compreso cassa 4%, oltre IVA pari a € 770,00=, per un totale di € 4.270,00= a creditori diversi (cod. creditore 3805) derivante dall'affidamento del servizio relativo alla Certificazione Energetica per "APE post operam" nell'ambito della Missione 17, Programma 02, utilizzando il Piano dei Conti Finanziario fino al IV livello 2.03.01.02.000, in quanto l'opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare del comune interessato ai lavori, con le seguenti modalità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
U0000A42200	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA UE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.135,00
U0000A42201	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA STATO § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.494,50

U0000A42202	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020- ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA REGIONALE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	640,50
-------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------

10. di prenotare € 6.084,54= oltre IVA pari a € 1.338,60= per un totale di € 7.423,14= a creditori diversi (cod. creditore 3805), per Spese generali_ Allacciamenti e connessioni a pubblici servizi e altri costi generali debitamente documentati, nell'ambito Missione 17 del Programma 02 Piano dei conti finanziario fino al IV livello 2.03.01.02.000, sui seguenti capitoli di bilancio, con le seguenti modalità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
U0000A42200	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA UE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	3.711,57
U0000A42201	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA STATO § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.598,10
U0000A42202	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020- ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA REGIONALE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	1.113,47

11. di comunicare la presente determinazione agli interessati.

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante <http://www.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che sarà comunicata ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del medesimo codice, nonché sul BUR della Regione Lazio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di legge.

Il Direttore ad interim
Ing. Wanda D'Ercole