



Direzione: LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Area:

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G16107 del 21/11/2022

Proposta n. 44010 del 24/10/2022

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

Piano di Sviluppo e Coesione - PSC Lazio. Intervento cofinanziato con risorse FSC, di cui alla delibera CIPESS n. 29/2021 - Sezione speciale 2 ex POR FESR Lazio 2014-2020, Dossier LI-ES2-20160111-2540467- Intervento A0100E0321, presso la Scuola Elementare «Cura di Vetralla», nel Comune di Vetralla (VT). Approvazione 1^ Perizia di Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, impegno totale di € 16.172,32= sui Capitoli U0000A42200, U0000A42201, U0000A42202 a favore dell'Operatore Economico 3 C Tecnologie S.r.l. (cod. creditore 211938). Esercizio Finanziario 2022.CUP F67F18000000009 - CIG 902884676B

Proponente:

Estensore MARIANI CESARINA _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento DI GIAMBATTISTA MAURIZIO _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area _____

Direttore Regionale AD INTERIM W. D'ERCOLE _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento _____ *firma elettronica* _____

Resp.Area Mon.Racc.Bil.Ris.PNRR,Fondi S. BACCI GRAZIANI _____ *firma digitale* _____

Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr. MARCO MARAFINI _____ *firma digitale* _____

REGIONE LAZIO

Proposta n. 44010 del 24/10/2022

Annotazioni Contabili (con firma digitale)

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno /	Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento			

Descr. PdC finanz.**Azione****Beneficiario**

1)	I	U0000A42200	2022		8.086,16	17.02 2.03.01.02.003
----	---	-------------	------	--	----------	----------------------

Contributi agli investimenti a Comuni

5.02.06.02

3 C TECNOLOGIE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Intervento/Progetto: A0100E0321

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

2)	I	U0000A42201	2022		5.660,31	17.02 2.03.01.02.003
----	---	-------------	------	--	----------	----------------------

Contributi agli investimenti a Comuni

5.02.06.02

3 C TECNOLOGIE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Intervento/Progetto: A0100E0321

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

3)	I	U0000A42202	2022		2.425,85	17.02 2.03.01.02.003
----	---	-------------	------	--	----------	----------------------

Contributi agli investimenti a Comuni

5.02.06.02

3 C TECNOLOGIE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA

Intervento/Progetto: A0100E0321

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

REGIONE LAZIO

Proposta n. 44010 del 24/10/2022

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA

Oggetto Atto: Piano di Sviluppo e Coesione - PSC Lazio. Intervento cofinanziato con risorse FSC, di cui alla delibera CIPESS n. 29/2021 - Sezione speciale 2 ex POR FESR Lazio 2014-2020, Dossier LI-ES2-20160111-2540467- Intervento A0100E0321, presso la Scuola Elementare «Cura di Vetralla», nel Comune di Vetralla (VT). Approvazione 1^ Perizia di Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, impegno totale di € 16.172,32= sui Capitoli U0000A42200, U0000A42201, U0000A42202 a favore dell'Operatore Economico 3 C Tecnologie S.r.l. (cod. creditore 211938). Esercizio Finanziario 2022.CUP F67F18000000009 - CIG 902884676B

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		PIANO DI SVILUPPO E COESIONE. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto A0100E0321. Perizia di variante	17/02	2.03.01.02.003	U0000A42200
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2022	Novembre	8.086,16	Novembre	8.086,16	
	Totale	8.086,16	Totale	8.086,16	

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
2		PIANO DI SVILUPPO E COESIONE. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto A0100E0321. Perizia di variante	17/02	2.03.01.02.003	U0000A42201
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2022	Novembre	5.660,31	Novembre	5.660,31	
	Totale	5.660,31	Totale	5.660,31	

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
3		PIANO DI SVILUPPO E COESIONE. Rimodulazione Quadro Finanziario. Progetto A0100E0321. Perizia di variante	17/02	2.03.01.02.003	U0000A42202
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Mese	Importo (€)	Mese	Importo (€)	
2022	Novembre	2.425,85	Novembre	2.425,85	
	Totale	2.425,85	Totale	2.425,85	

OGGETTO: Piano di Sviluppo e Coesione – PSC Lazio. Intervento cofinanziato con risorse FSC, di cui alla delibera CIPESS n. 29/2021 – Sezione speciale 2 ex POR FESR Lazio 2014-2020, Dossier LI-ES2-20160111-2540467- Intervento A0100E0321, presso la Scuola Elementare «Cura di Vetralla», nel Comune di Vetralla (VT). Approvazione 1^ Perizia di Variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, impegno totale di € 16.172,32= sui Capitoli U0000A42200, U0000A42201, U0000A42202 a favore dell'Operatore Economico 3 C Tecnologie S.r.l. (cod. creditore 211938). Esercizio Finanziario 2022.

CUP F67F18000000009 - CIG 902884676B

**IL DIRETTORE AD INTERIM DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE
UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO**

VISTA la Costituzione della Repubblica italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, recante “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto Legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11 recante “Legge di contabilità regionale”;

VISTO il Regolamento Regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità”;

VISTO l'articolo 30, comma 2, del r.r. n° 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 20, recante “Legge di stabilità regionale 2022”;

VISTA la Legge Regionale 30 dicembre 2021, n. 21, recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 992, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Documento tecnico di accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2021, n. 993, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2022-2024. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

VISTE le DD.GG.RR. 14 giugno 2022, n. 437 e 26 luglio 2022, n. 627 entrambe di modifica della D.G.R. 993/2021;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 18 gennaio 2022, n. 8, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2022-2024 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”;

VISTA la Circolare del Direttore Generale prot. n. 0262407 del 16/03/2022 con la quale sono fornite le indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2022-2024;

VISTA le D.G.R. n.205 del 20/04/2021 “Riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020 ai sensi dell’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modificazioni”;

VISTA le D.G.R. n.206 del 20/04/2021“Variazioni di bilancio conseguenti alla deliberazione della Giunta regionale concernente il riaccertamento dei residui attivi e passivi al 31 dicembre 2020, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche”.

VISTA la D.G.R. n. 278 del 10/05/20221, con cui si è proceduto al riaccertamento dei residui passivi per l’anno in corso;

VISTA la conseguente D.G.R. n. 279 del 10/05/2022, con cui si è proceduto alle relative variazioni di bilancio;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale del 16 marzo 2021, n. 138, con la quale è stato conferito l’incarico ad interim di Direttore della Direzione Regionale “Lavori pubblici, Stazione unica appalti, Risorse idriche e Difesa del suolo” all’Ing. Wanda D’Ercole, Direttore della Direzione Generale;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO il regolamento regionale n. 4 del 14 febbraio 2017 recante: Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale” e successive modificazioni;

VISTA la nota prot. 94506 del 22 febbraio 2017 recante: Direttiva del Segretario generale – Organizzazione delle strutture organizzative di base di talune Direzioni regionali, in attuazione della deliberazione di Giunta regionale del 7 febbraio 2017, n. 43 e della deliberazione di Giunta regionale del 9 febbraio 2017, n. 48, recanti: Modifiche del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

VISTA la D.G.R. 14 ottobre 2014 n. 660 con cui la Giunta Regionale ha designato l’Autorità di Audit, l’Autorità di Certificazione, l’Autorità di Gestione del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e l’Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE) per il ciclo di programmazione 2014-2020;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l’obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione" e che abroga il Regolamento (CE) n. 1080/2006;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il Regolamento (UE) n. 1303/2013;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 22 del 05/02/2018 “Regolamento recante i criteri sull’ammissibilità delle spese per i programmi cofinanziati dai Fondi strutturali di investimento

europei (SIE) per il periodo di programmazione 2014/2020” che sostituisce il precedente Decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 03/10/2008 e ss.mm.ii;

VISTA la deliberazione del Consiglio Regionale 10 aprile 2014, n. 2 recante “Linee di indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020”, che costituiscono il quadro di sintesi del processo di pianificazione e programmazione per lo sviluppo intelligente, sostenibile e inclusivo per il medio-lungo periodo;

VISTA la D.G.R. 17 luglio 2014 n. 479 inerente la “Adozione unitaria delle proposte di Programmi Operativi Regionali: POR FESR, 2014-2020”;

VISTO l’Accordo di Partenariato con l’Italia per il periodo 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea C(2014) 8021 del 29 ottobre 2014;

VISTO il Programma Operativo POR Lazio FESR 2014-2020, approvato con decisione della Commissione europea C(2015) 924 del 12 febbraio 2015;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 205 del 6 maggio 2015, con la quale è stato adottato, a conclusione del negoziato, il Programma Operativo POR LAZIO FESR 2014-2020 nell’ambito dell’Obiettivo Investimenti a favore della crescita e dell’occupazione, approvato con decisione della Commissione Europea n. C(2015) 924 del 12 febbraio 2015, da ultimo modificato con decisione di esecuzione n. C(2020) 6278 final del 09/09/2020;

VISTA la Comunicazione COM(2020)112 in materia di risposta economica coordinata allo scoppio della pandemia Covid-19 e la Comunicazione COM(2020)113 che propone la modifica dei Regolamenti UE n.1301/2013 e n. 1303/2013;

VISTO il Quadro Temporaneo per le Misure di Aiuti di Stato a sostegno dell’economia nell’emergenza Covid-19 adottato il 19 marzo 2020 con Comunicazione COM(2020)1863 e con le successive modifiche adottate il 3 aprile, l’8 maggio, il 2 luglio 2020 con Comunicazione COM(2020)218/03 e da ultimo il 13 ottobre 2020 con Comunicazione COM(2020) 7127 final;

VISTO il Regolamento (UE) n. 460/2020 del 30 marzo 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n.1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 508/2014 per quanto riguarda misure specifiche volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati membri e in altri settori delle loro economie in risposta all’epidemia di COVID-19 (Iniziativa di investimento in risposta al coronavirus);

VISTO il Regolamento (UE) n. 558/2020 del 23 aprile 2020, che modifica i Regolamenti (UE) n.1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto riguarda misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19;

CONSIDERATO che le suddette modifiche ai Regolamentari per quanto riguarda le misure specifiche volte a fornire flessibilità eccezionale nell’impiego dei fondi strutturali e di investimento europei in risposta all’epidemia di COVID-19 prevedono una deroga ai requisiti di concentrazione tematica stabiliti precedentemente per i fondi SIE (art. 18 Reg. 1303/2013);

VISTA la D.G.R. 28 luglio 2015 n. 398 avente ad oggetto “POR FESR Lazio 2014-2020. Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all’Azione 4.1.1 “Promozione dell’eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l’utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”.

VISTA la D.G.R. 20 ottobre 2015, n. 558 di rettifica della D.G.R. n. 398 del 28 luglio 2015, con la quale si indicano esattamente la missione e programma dei relativi capitoli in cui sono stanziati i

fondi e si ripartiscono le risorse di € 38.649.540,00 per le annualità 2018-2019-2020 nelle quote FESR, Stato e Regione destinate all'azione;

VISTA la Determinazione n. G12962 del 28 ottobre 2015 del Direttore della Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato la Call for proposal "Energia sostenibile 2.0", relativa al "POR FESR Lazio 2014-2020 Asse prioritario 4, Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica";

VISTE le D.G.R. n. 191 del 19 aprile 2016, n. 332 del 16 giugno 2016 e n.513 del 4 agosto 2016 che hanno modificato e sostituito l'Allegato alla D.G.R. n.398 del 28/07/2015 relativo alla Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1;

PRESO ATTO che la citata D.G.R. n. 513 del 4 agosto 2016 destina alla procedura della Call for proposal "Energia Sostenibile 2.0", per le Pubbliche Amministrazioni regionali, risorse finanziarie pari a 34 milioni di euro complessivi;

VISTO il decreto dell'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G03612 del 12 aprile 2016 relativa all'istituzione della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Azione 4.1.1;

VISTO il decreto dell'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020 n. G02554 del 3 marzo 2017 che ha modificato la composizione della Commissione Tecnica di Valutazione dell'Azione 4.1.1 istituita con decreto dirigenziale n. G03612 del 12 aprile 2016;

VISTA la Determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016 del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche e Difesa del Suolo, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato gli elenchi degli immobili ammessi alla fase di Diagnosi energetica, degli immobili ammissibili non sottoposti alla Diagnosi energetica, e degli immobili non ammissibili";

VISTA la Determinazione n. G07657 del 30 maggio 2017 del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014-2020, che ha approvato l'Elenco degli interventi ammessi al finanziamento già sottoposti alla Diagnosi Energetica, di cui alla Determinazione n. G13778 del 21 novembre 2016, nel quale, tra gli altri interventi figura l'Intervento A0100E0321;

VISTE le determinazioni del Direttore della Direzione Regionale Risorse Idriche, Difesa del Suolo e Rifiuti, di concerto con l'Autorità di Gestione del POR FESR Lazio 2014, n. G07839 del 5 giugno 2017 e n. G08435 del 15 giugno 2017 che hanno modificato rispettivamente le determinazioni nn. G07657/2017 e G13778/2016;

VISTA la D.G.R. n. 673 del 24 ottobre 2017 recante "Modifica e sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. n. 513 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica";

CONSIDERATO che la D.G.R. n. 332 del 6 giugno 2016 ha stabilito che, "alla luce di quanto previsto dagli artt. 37 e 38 del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e con l'obiettivo di accelerare la spesa dei fondi allocati nei capitoli del POR FESR Lazio 2014-2020 e rendere omogenee le procedure di intervento

sul territorio regionale, le attività di progettazione e di affidamento dei lavori, nonché le attività di gestione tecnica, economica e finanziaria degli interventi finanziati sarà assicurata integralmente dalla Direzione Regionale Infrastrutture e Politiche Abitative”;

VISTO l’Atto di Organizzazione n. G12463 del 05/10/2018 di “Modifica della Struttura organizzativa responsabile dell'attuazione Asse prioritario 4 - Azioni 4.1.1,4.6.1,4.6.2 e 4.6.3 del POR FESR Lazio 2014-2020 e modifica della composizione dell'organico dedicato alla gestione e al controllo” con il quale si individua nel Direttore regionale ing. Wanda D’Ercole, il Responsabile di Gestione dell’Azione (RGA);

VISTA la D.G.R. n. 392 del 18/06/2019 recante “Modifica e sostituzione dell'allegato alla D.G.R. n.673/2017 avente ad oggetto Modifica e sostituzione dell'Allegato alla D.G.R. n.513 del 4 agosto 2016 avente ad oggetto il POR FESR Lazio 2014-2020 - Approvazione della Scheda Modalità Attuative (MAPO) relativa all'Azione 4.1.1 Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici, sub-azione: Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica”;

VISTA la D.G.R. n. 134 del 31/03/2020 recante “Approvazione della nuova Scheda Modalità Attuative del Programma Operativo (M.A.P.O.) Azione 4.1.1 "Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici", sub-azione: "Incentivi per la riqualificazione energetica edilizia, la riconversione e rigenerazione energetica", in sostituzione della Scheda approvata con D.G.R. 28 luglio 2015, n. 398 e ss.mm.ii.;

VISTA la nota prot. n. 288512 del 8 aprile 2020, con la quale la Direzione regionale “Sviluppo economico e le attività produttive”, acquisito il visto del Vice Presidente della Regione, comunica che, al fine di consentire l’adozione dei provvedimenti di spesa relativi alla riprogrammazione degli Assi 4 e 5 del POR FESR 2014-2020, è necessario provvedere alla variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l’anno 2020, per euro 5.000.000,00 e, in termini di competenza, per gli anni 2021 e 2022, rispettivamente, per euro 13.500.000,00 e per euro 21.000.000,00, tra i capitoli di spesa del programma 05 “Politica regionale unitaria per lo sviluppo economico e la competitività” della missione 14 “Sviluppo economico e competitività”;

VISTA la DGR n. 175 del 09/04/2020 “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2020-2022 – Variazione di bilancio, in termini di competenza e cassa, per l'anno 2020 e, in termini di competenza, per gli anni 2021 e 2022, tra i capitoli di spesa A42501 ed A42502, di cui al programma 05 della missione 14”;

VISTA la Determinazione n. G04669 del 22/04/2020 “POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal 2.0 relativa alla linea di intervento denominata "Energia sostenibile – Investire sugli edifici pubblici per migliorare la sostenibilità economica ed ambientale attraverso interventi per l'efficienza energetica e l'incremento dell'uso delle energie rinnovabili. Impegno complessivo di € 4.386.282,50 nell'es. fin. 2020 e prenotazione pluriennale dell'importo complessivo di € 5.000.000,00 nell'es. fin. 2021 sul Capitolo Overbooking A42502 a Creditori diversi (Cod. cred. 3805)”;

VISTA la deliberazione di Giunta Regionale n.799 del 23/11/2021 avente ad oggetto “Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio (Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 2021 recante ‘Fondo sviluppo e coesione - Approvazione del piano sviluppo e coesione della Regione Lazio’) - Approvazione della proposta di riprogrammazione delle linee di attività della sezione ordinaria e delle sezioni speciali 1

e 2 da sottoporre al Comitato di Sorveglianza e all'approvazione della Cabina di Regia, ai sensi della Delibera CIPESS n.2/2021;

VISTA la Determinazione G00513 del 21/01/2022 avente per oggetto "Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio, di cui alla Delibera CIPESS n.29 del 29 aprile 2021. Approvazione del quadro degli interventi confluiti nella Sezione Speciale 2 del Piano Sviluppo e Coesione della Regione Lazio e disposizioni operative per la gestione degli interventi provenienti dall'ex Intesa Lazio e degli interventi finanziati con risorse SNAI, a valere sui Fondi di Rotazione di cui alla legge n. 183/1987, a favore delle aree interne del Lazio;

VISTA la Determinazione n° G15564 del 15/12/2021 con la quale è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto l'Ing. Di Giambattista Maurizio in sostituzione del Geom. Sebastiano Mancini, già nominato con determinazione n. G07763 del 18/06/2018;

VISTA la suddetta Determinazione n. G04669 del 22/04/2020, con la quale, tra gli altri interventi, figura il Dossier LI-ES2-20160111-2540467, Intervento A0100E0321, lavori di efficientamento energetico da attuare presso Scuola Elementare «Cura di Vetralla», nel Comune di Vetralla (VT), per il quale è stato impegnato l'importo di € 236.084,20=, sul Capitolo A42502, Armo Quota Regionale Overbooking - POR FESR 2014-2020 § Contributi agli investimenti a amministrazioni locali a favore di creditori diversi (codice creditore 3805);

VISTA la determinazione n. G16960 del 07/12/2017 "Determina a contrarre per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore a € 40.000,00 ai sensi degli artt. 36 e 157 del d.lgs. n. 50/2016";

VISTA la Determinazione n° G03867 del 01/04/2019 con la quale è stato affidato il servizio di progettazione di fattibilità tecnico economica, definitiva ed esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione all'Operatore economico SEAPER Società di ingegneria S.r.l. (cod. cred. 181633), C.F./P. IVA 02579100609, con sede legale in Via Valle Para, 7 - 03022 Boville Ernica (FR), con la quale, tra l'altro è stato impegnato l'importo di 30.112,31 = (comprensivo di CNPAIA 4% ed iva al 22%) per fare fronte all'onere derivante dall'affidamento del suddetto servizio di progettazione dell'intervento A0100E0321;

VISTA la Determinazione n. G15496 del 14/12/2021 di approvazione del Progetto esecutivo, nonché dell'atto di validazione protocollo n. 0795025 del 05/10/2021;

VISTE le determinazioni n G01097 del 06/02/2020 e n. G06866 del 30/05/2022 con le quali è stato liquidato il corrispettivo relativo all'incarico di progettazione, rispettivamente:

- l'acconto del 40% sull'importo contrattuale, dell'imponibile pari ad € 9.872,89= inclusa Cassa;
- il saldo pari al 60% del corrispettivo dovuto per il servizio di progettazione, dell'imponibile pari ad € 14.809,33=;

VISTO il Quadro Economico approvato con la suddetta Determinazione n. G15496 del 14/12/2021 che prevede un importo complessivo ammesso a finanziamento di € 280.978,98=;

VISTA la Determinazione a contrarre n. G16507 del 28/12/2021 con la quale:

- sono stati, approvati gli atti di gara;
- è stato stabilito di procedere all'affidamento dei lavori relativi all'intervento mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. b), del Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, convertito in Legge n. 120 dell'11/09/2020, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del medesimo Decreto Legge n. 76 del 16/07/2020, per l'importo a base d'asta di € 214.622,00=, di cui € 10.550,88=per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

- è stato assunto l'impegno totale di € 225,00= nell'e.f. 2021, per contributo ANAC, con i seguenti numeri: 185855/2021, 185856/2021, 185857/2021, rispettivamente sui capitoli U0000A42134 - U0000A42135- U0000A42136 (codice creditore 159683);
- è stato nominato il geom. Luigi Delmirani quale Direttore dei Lavori;
- è stato nominato il geom. Goffredo Poleggi quale CSE;

VISTA la Determinazione n. G07588 del 13/06/2022, con la quale:

- è stata disposta l'aggiudicazione in favore dell'Operatore economico 3 C Tecnologie S.r.l., C.F./P IVA 08542291003, con Sede Legale in Roma, Via Felice da Montecchio 86 – 00126 Roma, che ha offerto il ribasso del 23,23%, corrispondente all'importo contrattuale di € 167.216,28=, di cui € 10.550,88= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;
- è stato disimpegnato l'importo di € 52.146,29= pari alla differenza tra l'importo assunto con la Determinazione n. G04669 del 22/04/2020 di euro 236.084,20= e il totale importo lavori comprensivo di IVA di cui al QE di aggiudicazione pari a € 183.937,91=;
- è stato attribuito l'impegno n. 2022/14627 di € 183.937,91= sul Capitolo U0000A42502 nell'e.f. 2022 all'Operatore Economico 3 C Tecnologie S.r.l., C.F./P. IVA 08542291003, con Sede Legale in Roma, Via Felice da Montecchio 86 – 00126 Roma (cod. cred. 211938);
- è stata impegnata sul capitolo U0000A42502 la quota relativa agli incentivi di cui all'art. 113 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pari ad € 3.004,71= a favore del "Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002" (cod. cred. n. 176734) e accertato l'importo complessivo di € 3.004,71= sul capitolo di entrata n. E0000341560 a favore del "Fondo incentivi ex art. 383 sexies R.R. N. 1/2002" (cod. cred. n.176734) nell'e.f. 2022;
- è stato nominato il gruppo di lavoro di supporto al RUP;
- è stata prenotata sul capitolo U0000A42502 la somma di € 4.580,97= IVA compresa e la somma di € 5.344,82= IVA compresa, a favore di creditori diversi (cod. creditore 3805), rispettivamente per oneri connessi a certificazione energetica e allacciamenti, nell'e.f. 2022;

VISTO il contratto di Appalto sottoscritto in data 13/07/2022 e in fase di registrazione, dell'importo di € 167.216,28=, comprensivo di € 10.550,88= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa, in corso di efficacia;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori in data 20/06/2022;

VISTA la Determinazione n. G13365 del 04/10/2022, con la quale viene liquidato il SAL n. 1 a favore dell'impresa 3 C Tecnologie S.r.l., C.F./ P.IVA 08542291003, con Sede Legale in Roma, Via Felice da Montecchio 86 – 00126 Roma (cod. cred. 211938), per un importo imponibile di €165.900,00=;

TENUTO CONTO della proposta di perizia di variante in data 10/10/2022, del Direttore dei Lavori, geom. Luigi Delmirani, nella quale espone dettagliatamente che nel corso dei lavori, si è reso necessario aumentare leggermente alcune prestazioni e pertanto i lavori eseguiti in aumento sono stati i seguenti:

- nella fase di smontaggio e sostituzione delle valvole e dei detentori dei termosifoni, si è riscontrata la necessità di aumentare di n. 4 unità i termosifoni oggetto della sostituzione;
- nella fase di sostituzione delle plafoniere, visti i lavori organizzati dal Comune di Vetralla che hanno riguardato la sostituzione dell'intero controsoffitto della scuola con pannelli rei 120, si ritiene opportuno migliorare l'installazione delle plafoniere (da appoggiate al controsoffitto a sospese con opportuni cavi come già previsto per il piano terra), si riscontra anche la necessità di aumentare di numero tre plafoniere da sostituire e di modificare l'impianto elettrico in funzione della nuova tipologia di installazione;
- nella fase della sostituzione della caldaia, si ritiene di aggiungere un circolatore mancante sul circuito primario, e di intervenire sulle tubazioni non oggetto di sostituzione per riparazioni di

microperdite e creare una predisposizione per aggiungere altri termosifoni come richiesto dall'Amministrazione Comunale per le vie brevi;

- nella fase di sostituzione degli infissi, si ritiene opportuno modificare l'apertura di una porta di sicurezza con aggiunta di soglia metallica antiscivolo per battente;
- per l'esecuzione dei lavori di coibentazione, sarà necessario bonificare il sottotetto dal guano e da tutto il materiale accumulato negli anni e creare due aperture di areazione come richiesto dalla normativa per l'esecuzione a spruzzo del materiale per la coibentazione compreso la realizzazione una porta con controtelaio e due griglie nelle prese d'aria;
- nell'esecuzione dei lavori di coibentazione delle terrazze all'aperto, per fornire un lavoro a regola d'arte e duraturo, è necessario eseguire la ripresa e la tinteggiatura degli intonaci nei timpani presenti sulle stesse adottando un trabattello per la salita in sicurezza degli operatori.

VISTA la proposta della Perizia di variante in corso d'opera, ai sensi del art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016, prot. n. 0998493 del 12/10/2022, dell'importo lordo di € 18.935,58= trasmessa dal RUP, composta dalla seguente documentazione:

- Proposta perizia di variante;
- Computo metrico estimativo;
- quadro comparativo;
- elenco prezzi;
- Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- Schema dell'atto di sottomissione;
- autorizzazione RUP perizia di Variante;

TENUTO CONTO che il Responsabile del procedimento ha accertato le motivazioni che hanno determinato la necessità di predisporre una Perizia di variante in corso d'opera, dettagliatamente espone nella Relazione Tecnica perizia di variante in data 10/10/2022 trasmessa con la nota suindicata;

VISTA l'autorizzazione del RUP in data 12/10/2022, nella quale l'ing. Maurizio Di Giambattista afferma che la variante proposta ai sensi dell'art 106 comma 1 lettera c) del Dlgs 50/2016, non è sostanziale ed è motivata dalla necessità di consegnare l'opera completamente fruibile e funzionale con un miglior risultato finale sulle lavorazioni e sull'efficacia complessiva dell'intervento e si ritiene pertanto approvabile la proposta di variante;

TENUTO CONTO che la Perizia proposta ha determinato la necessità di adottare n. 13 nuovi prezzi relativi alla esecuzione delle lavorazioni previste nella Variante in corso d'opera, ai sensi del art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. 50/2016, indicate nella documentazione allegata alla suddetta Perizia di Variante in corso d'opera, e che i nuovi lavori sono valutati agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

VISTO l'art. 106 comma 12 del D.lgs. n. 50/2016: *“La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto”*.

ACCERTATO che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una perizia di variante in corso d'opera per lavori ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.Lgs. 50/2016;

ATTESTATO che:

- la modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione tali da identificare la fattispecie di una variante in corso d'opera;

- la modifica non altera la natura generale del contratto;

RITENUTO necessario approvare la suddetta perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 12 del D.lgs. n. 50/2016, trasmessa con nota prot. n. 0998493 del 12/10/2022, dell'importo lordo complessivo di € 18.935,58= di cui:

- € 18.224,16= per maggiori lavori;
- € 711,42= per maggiori oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

e pertanto per l'importo di € 14.702,11= al netto del ribasso offerto in sede di gara del 23,23%, comprensivi degli oneri della sicurezza dell'importo di € 711,42=;

CONSIDERATO che la modifica contrattuale che ne deriva, eleva l'importo contrattuale da € 167.216,28= a € 181.918,39= comprensivi di € 11.262,30= (10.550,88 + 711,42) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, complessivi;

RITENUTO necessario, a seguito della suddetta Perizia di Variante in corso d'opera, art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, approvare il Quadro economico dei lavori rimodulato, come di seguito riportato:

LAVORI		
	<i>IMPORTO LAVORI DA PROGETTO</i>	<i>204.071,12</i>
	<i>MAGGIOR IMPORTO LAVORI PERIZIA</i>	<i>18.224,16</i>
A.1	NUOVO IMPORTO LAVORI	222.295,28
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (<i>da progetto 10.550,88 + Perizia di variante 711,42</i>)	11.262,30
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		233.557,58
A.3	<i>RIBASSO D'ASTA DEL</i> 23,2300%	170.656,09
A	NUOVO IMPORTO CONTRATTUALE (A.2+A.3)	181.918,39
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 SPESE TECNICHE		
B.1.1	Progettazione di Fattibilità tecnico economica, Definitiva, Esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e contributi previdenziali (cassa 4%)	24.682,22
B.1.2	Spese di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 codice degli appalti, ivi incluse le spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazioni (80% del fondo)	3.004,71
B.1.3	Spese per adempimenti tecnici connessi a quanto previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i. in materia di Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e contributi previdenziali (cassa 4%)	3.754,89
	<i>Le spese di cui sopra sono ammissibili fino al massimo del 15% dell'importo a base d'asta</i>	

	Totale Spese Tecniche		31.441,82
B.2 SPESE GENERALI			
B.2.1	Allacciamenti e connessioni a pubblici servizi, Altri costi generali debitamente documentati		4.381,00
B.2.2	Contributo Autorità di vigilanza		225,00
	<i>Le spese di cui sopra sono ammissibili fino al massimo del 5% dei costi diretti ammissibili</i>		
	Totale Spese Generali		4.606,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		36.047,82
C	IVA realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e solo se non recuperabile	aliquota	
C.1	I.V.A. su Lavori e sicurezza (A.1+A.2)	10,00%	18.191,84
C.2	I.V.A. su Spese Tecniche (B.1.1+B.1.3) e spese Generali (B.2.1)	22,00%	7.219,98
	TOTALE I.V.A. (C1+C2)		25.411,82
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)		243.378,03

RITENUTO necessario, a seguito della suddetta Perizia di variante in corso d'opera, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs. n. 50/2016, trasmessa con nota prot. n. 0998491 del 12/10/2022, impegnare nell'esercizio finanziario 2022, l'importo di € 16.172,32=, IVA inclusa, a favore dell'Operatore Economico 3 C Tecnologie S.r.l., C.F./P IVA 08542291003, (cod. creditore 211938) con sede legale in Roma, Via Felice da Montecchio 86 – 00126 Roma, corrispondente alla Missione 17, Programma 02, utilizzando il Piano dei conti finanziario 2.03.01.02.003 in quanto l'opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare del comune interessato ai lavori, con la seguente modalità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
U0000A42200	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA UE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	8.086,16
U0000A42201	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA STATO § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	5.660,31
U0000A42202	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020- ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA REGIONALE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.425,85

CONSIDERATO che le lavorazioni oggetto del presente appalto saranno contabilizzate coerentemente a quanto previsto dal suindicato Contratto di appalto stipulato in data 13/07/2022 e in fase di registrazione, con l'emissione di n. 1 SAL, con scadenza prevista a Novembre del corrente

esercizio finanziario, come espresso nel piano di attuazione finanziario redatto ai sensi dell'art. 30, comma 2, del r.r n. 26/2017;

AI SENSI delle vigenti leggi;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate:

1. di approvare la Perizia di Variante in corso d'opera redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs.50/ 2016, Intervento A0100E00321 presso la Scuola Elementare «Cura di Vetralla», nel Comune di Vetralla (VT), trasmessa con nota prot. n. 0998493 del 12/10/2022, dell'importo di € 14.702,11= al netto del ribasso offerto in sede di gara del 23,23%, comprensivi degli oneri della sicurezza di variante dell'importo di € 711,42 oltre IVA, relativamente ai lavori di variante, composta dalla seguente documentazione:
 - Proposta perizia di variante;
 - Computo metrico estimativo;
 - Quadro comparativo;
 - Elenco prezzi;
 - Verbale di concordamento nuovi prezzi;
 - Schema dell'atto di sottomissione;
 - Autorizzazione RUP perizia di Variante;
2. di approvare il Quadro Economico rimodulato a seguito della suddetta Perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) del D.lgs.50/ 2016, prot. n. 0998493 del 12/10/2022, come di seguito riportato:

LAVORI		
	<i>IMPORTO LAVORI DA PROGETTO</i>	204.071,12
	<i>MAGGIOR IMPORTO LAVORI PERIZIA</i>	18.224,16
A.1	NUOVO IMPORTO LAVORI	222.295,28
A.2	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO (<i>da progetto 10.550,88 + Perizia di variante 711,42</i>)	11.262,30
TOTALE IMPORTO LAVORI A BASE D'ASTA		233.557,58
A.3	<i>RIBASSO D'ASTA DEL</i> 23,2300%	170.656,09
A	NUOVO IMPORTO CONRATTUALE (A.2+A.3)	181.918,39
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 SPESE TECNICHE		
B.1.1	Progettazione di Fattibilità tecnico economica, Definitiva, Esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e contributi previdenziali (cassa 4%)	24.682,22

B.1.2	Spese di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 codice degli appalti, ivi incluse le spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazioni (80% del fondo)		3.004,71
B.1.3	Spese per adempimenti tecnici connessi a quanto previsto dal D.Lgs 192/2005 e s.m.i. in materia di Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia e contributi previdenziali (cassa 4%)		3.754,89
	<i>Le spese di cui sopra sono ammissibili fino al massimo del 15% dell'importo a base d'asta</i>		
	Totale Spese Tecniche		31.441,82
B.2 SPESE GENERALI			
B.2.1	Allacciamenti e connessioni a pubblici servizi, Altri costi generali debitamente documentati		4.381,00
B.2.2	Contributo Autorità di vigilanza		225,00
	<i>Le spese di cui sopra sono ammissibili fino al massimo del 5% dei costi diretti ammissibili</i>		
	Totale Spese Generali		4.606,00
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		36.047,82
C	I.V.A. realmente e definitivamente sostenuta dal beneficiario e solo se non recuperabile	aliquota	
C.1	I.V.A. su Lavori e sicurezza (A.1+A.2)	10,00%	18.191,84
C.2	I.V.A. su Spese Tecniche (B.1.1+B.1.3) e spese Generali (B.2.1)	22,00%	7.219,98
	TOTALE I.V.A. (C1+C2)		25.411,82
	TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C)		243.378,03

3. di impegnare, nell'Esercizio finanziario 2022, l'importo di € 16.172,32=, IVA inclusa, a favore dell'Operatore Economico 3 C Tecnologie S.r.l., C.F./P IVA 08542291003, (cod. creditore 211938) con sede legale in Roma, Via Felice da Montecchio 86 – 00126 Roma, corrispondente alla Missione 17, Programma 02, utilizzando il Piano dei conti finanziario 2.03.01.02.003 in quanto l'opera, una volta realizzata, rientrerà nel patrimonio immobiliare del comune interessato ai lavori, con la seguente modalità:

CAPITOLO	DESCRIZIONE CAPITOLO	IMPORTO
U0000A42200	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA UE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	8.086,16
U0000A42201	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020 - ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA STATO § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	5.660,31

U0000A42202	ARMO - POR FESR LAZIO 2014/2020- ASSE 4 ENERGIA SOSTENIBILE E MOBILITA' - QUOTA REGIONALE § CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A AMMINISTRAZIONI LOCALI	2.425,85
-------------	---	----------

4. di stabilire che le lavorazioni oggetto del presente appalto saranno contabilizzate coerentemente a quanto previsto dal suindicato Contratto di appalto stipulato in data 13/07/2022, in fase di registrazione, con l'emissione di n. 1 SAL, con scadenza prevista a Novembre del corrente esercizio finanziario e che l'obbligazione giungerà a scadenza come espresso nel piano di attuazione finanziario redatto ai sensi dell'art. 30, comma 2, del r.r n. 26/2017;
5. di comunicare la presente Determinazione agli interessati.

La presente Determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante <http://www.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente" e sul sito www.serviziocontrattipubblici.it del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e che sarà comunicata ai sensi dell'art. 76 comma 5 lett. a) del medesimo codice, nonché sul BUR della Regione Lazio.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di legge.

Il Direttore ad interim
Ing. Wanda D'Ercole