



Direzione: LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Area: SUPPORTO ALL'UFF. SPEC. RICOSTRUZ. PER L'ATTUAZ. DI INTERV. FINALIZZ. ALLA MITIGAZ. DEL RISCHIO IDRAUL. E IDROGEOL. DEI COM. DEL CRATERE (SISMA 2016)

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G17421 del 22/12/2023

Proposta n. 47498 del 30/11/2023

Oggetto:

Presenza annotazioni contabili

Fornitura e posa in opera di due chioschi amovibili per il Parco Tevere Magliana e per il Parco Tevere Marconi. CUP: F81G22000230002 - CIG: 96081407F3 - CIG Aggiuntivo: A038984223. Approvazione perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, c.1, lett. b), D.lgs. 50/2016. Assunzione impegno di spesa per complessivi € 62.865,87 a favore di COCULO TERENCE E FIGLI SRL (cod. cred. 182023) sul cap. U0000E42566 es. fin. 2023.

Proponente:

Estensore	LORETI ROBERTA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	BATTAGLINO ANTONIO	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	A. BATTAGLINO	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	AD INTERIM A. SABBADINI	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

Ragioneria:

Responsabile del procedimento		_____
Responsabile dell'Area Ragioneria	DELLARNO GIUSEPPE	_____firma digitale_____
Dir.Reg. Bil. Gov. Soc., Dem. e Patr.	MARCO MARAFINI	_____firma digitale_____

REGIONE LAZIO

Proposta n. 47498 del 30/11/2023

Annotazioni Contabili *(con firma digitale)*

PGC	Tipo	Capitolo	Impegno / Mod.	Importo	Miss./Progr./PdC finanz.
	Mov.		Accertamento		

Descr. PdC finanz.**Azione****Beneficiario**

1)	I	U0000E42566	2023	62.865,87	09.01 2.02.03.06.001
----	---	-------------	------	-----------	----------------------

Manutenzione straordinaria su beni demaniali di terzi

5.02.03.06

COCULO TERENCEIO E FIGLI S.R.L.

Intervento/Progetto: I202301123

Tipo mov. : IMPEGNO/ACCERTAMENTO COMPETENZA

Copia

REGIONE LAZIO

Proposta n. 47498 del 30/11/2023

PIANO FINANZIARIO DI ATTUAZIONE DELLA SPESA**Oggetto Atto:** Fornitura e posa in opera di due chioschi amovibili per il Parco Tevere Magliana e per il Parco Tevere Marconi.

CUP: F81G22000230002 - CIG: 96081407F3 - CIG Aggiuntivo: A038984223. Approvazione perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106, c.1, lett. b), D.lgs. 50/2016. Assunzione impegno di spesa per complessivi € 62.865,87 a favore di COCULO TERENZIO E FIGLI SRL (cod. cred. 182023) sul cap. U0000E42566 es. fin. 2023.

INTERVENTO			RIFERIMENTI DI BILANCIO		
Pgc.	N.Imp.	Causale	Mi./Pr.	PdC fin al IV liv.	Capitolo
1		Fornitura e posa in opera di due chioschi amovibili per il Parco Tevere Magliana e per il Parco Tevere Marconi. CUP: F81G22000230002 - CIG: 96081407F3 ; CIG Aggiuntivo: A038984223. Approvazione modifica al contratto d'appalto ai sensi dell'art. 106, c.1, lett. b), D.lgs. 50/2016. Assunzione impegno di spesa per complessivi € 62.865,87 a favore di COCULO TERENZIO E FIGLI SRL (cod. cred. 182023) sul cap. U0000E42566 es. fin. 2023.	09/01	2.02.03.06.001	U0000E42566
PIANO FINANZIARIO					
Anno	Impegno		Liquidazione		
	Importo (€)		Mese	Importo (€)	
2023	62.865,87		Dicembre	62.865,87	
			Totale	62.865,87	

Oggetto: Fornitura e posa in opera di due chioschi amovibili per il Parco Tevere Magliana e per il Parco Tevere Marconi. CUP: F81G22000230002 - CIG: 96081407F3 – CIG Aggiuntivo: A038984223. Approvazione modifica al contratto d'appalto ai sensi dell'art. 106, c.1, lett. b), D.lgs. 50/2016. Assunzione impegno di spesa per complessivi € 62.865,87 a favore di COCULO TERENCE E FIGLI SRL (cod. cred. 182023) sul cap. U0000E42566 es. fin. 2023.

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA
APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO**

Su proposta del Dirigente dell'Area Supporto all'Ufficio Speciale Ricostruzione per l'attuazione di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico dei Comuni del Cratere (Sisma 2016);

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 "*Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 "*Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale*" e successive modifiche;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 111 del 19.4.2023, concernente il conferimento dell'incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale "Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo" al Dott. Andrea Sabbadini, Direttore Regionale Centrale Acquisti;

VISTO l'atto di organizzazione n. G10758 del 06/08/2019 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area Supporto all'Ufficio Speciale Ricostruzione per l'attuazione di interventi finalizzati alla mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico dei Comuni del Cratere (Sisma 2016)" all'Ing. Antonio Battaglino;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: "*Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42*" e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: "*Legge di contabilità regionale*";

VISTO il Regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26 recante: "*Regolamento regionale di Contabilità*", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTO l'articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la legge regionale 30 marzo 2023, n. 1, recante: "*Legge di stabilità regionale 2023*";

VISTA la legge regionale 30 marzo 2023, n. 2, concernente: "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025*";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 91, concernente: "*Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Documento tecnico di*

accompagnamento", ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate ed in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2023, n. 92, concernente “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2023-2025. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa ed assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 27 aprile 2023, n. 127, concernente “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2023-2025 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11”.

VISTA la circolare del Direttore Generale prot. n. 866060 del 01/08/2023 con la quale sono fornite le ulteriori indicazioni operative per la gestione del bilancio regionale 2023-2025;

VISTO il Decreto-legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell’11.9.2020;

VISTO il Decreto-legge n. 77 del 31.05.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.m..ii.;

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, aggiornate al D.L. n. 32/2019, convertito con L. 55/2019, con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*”;

TENUTO CONTO che la fornitura e posa in opera in oggetto verrà eseguita su bene appartenente al demanio pubblico idrico e che alla Regione Lazio, competente per territorio, sono stati demandati i compiti di gestione, regolamentazione dell’utilizzo, dei controlli e protezione delle acque ai sensi dell’art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

PREMESSO:

- che nell’ambito degli interventi per la riqualificazione, pulizia e bonifica delle aree golenali del tratto urbano del fiume Tevere è prevista la realizzazione della “Sistemazione di un’area ricreativa a Marconi e del Parco Tevere Magliana”;

- che con Determinazione n. G15427 del 15/12/2020 è stato nominato R.U.P. dell’intervento l’Ing. Antonio Battaglino, Dirigente della Direzione regionale Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo;

- che con Determinazione n. G12004 del 05/10/2021 è stato disposto l’affidamento dell’incarico per la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di cui sopra al RTP composto dall’Arch. Maria Cristina Tullio (capogruppo), dall’agronomo Dott. Simone Amantia Scuderi (mandante in qualità di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) e dall’Arch. Matteo Polci (mandante in qualità di giovane professionista);

- che con Determinazione n. G09782 del 19/07/2021 è stato approvato il progetto definitivo dell’Intervento “Sistemazione di un’area ricreativa a Marconi e Parco Tevere Magliana – 3 stralcio”, comprendente anche la fornitura e posa in opera di due chioschi amovibili per il Parco Tevere Magliana e per il Parco Tevere Marconi;

VISTO il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante *Misure urgenti per la semplificazione e*

l'innovazione digitale, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020 e in particolare:

- l'art. 1, comma 2, lettera a) il quale dispone che *“fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro;*
- l'art. 1, comma 3 che dispone che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- l'art. 1, comma 4, il quale dispone che *per le modalità di affidamento di cui al presente articolo la stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 93 del decreto legislativo n. 50 del 2016, salvo che, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta, che la stazione appaltante indica nell'avviso di indizione della gara o in altro atto equivalente [...];*

CONSIDERATO che con determinazione n. G13023 del 28/09/2022 si è stabilito di:

- di procedere all'affidamento diretto della fornitura e posa in opera di due chioschi amovibili per il Parco Tevere Magliana e per il Parco Tevere Marconi – Roma, previa consultazione di almeno n. 3 Operatori Economici, scelti sulla base della loro esperienza, affidabilità e qualifica nel settore costituente l'appalto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell'11.9.2020, come modificato dall'art. 51 comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, per un importo a base d'asta pari ad € 107.699,38 IVA esclusa, di cui 104.562,50 per fornitura e posa in opera dei due chioschi amovibili e € 3.136,88 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- di approvare gli atti relativi alla procedura di affidamento;
- di prenotare la somma di € 157.266,79 sul cap. U0000E42566 (Valorizzazione E Recupero Ambientale Del Sistema Fluviale Del Tevere), nell'esercizio finanziario 2022 secondo il q.e. di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI			
INTERVENTI PER A RIQUALIFICAZIONE, PULIZIA E BONIFICA DELLE AREE GOLENALI DEL TRATTO URBANO DEL FIUME TEVERE			
Sistemazione area ricreativa a Marconi e Parco Tevere Magliana 3 Stralcio - Fornitura e posa in opera di giochi e arredi			
A	LAVORI		
A.1	<i>Fornitura in opera di 2 chioschi</i>	€ 104.562,50	
A.2	<i>Oneri per la sicurezza (3% di A.1)</i>	€ 3.136,88	
	<i>Subtotale A</i>	€ 107.699,38	€ 107.699,38
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	<i>Imprevisti (5% di A)</i>	€ 5.384,97	
B.2	<i>Fornitura e posa in opera di 2 fosse imhoff</i>	€ 15.822,86	
B.3	<i>Contributo ANAC</i>	€ 30,00	

B.4	<i>IVA su lavori (22% di A+B.1+B.2)</i>	€ 28.359,58	
	Subtotale B	€ 49.597,41	€ 49.597,41
	TOTALE GENERALE		€ 157.296,79

- di impegnare l'importo di € 30,00 a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC - cod. cred. 159683) sul cap. T19427 considerato che l'importo del lavoro a base d'asta rientra nella fascia di importo "Uguale o maggiore a 40.000 e inferiore a 150.000 euro" per i quali, ai sensi della deliberazione n. 30 del 21 dicembre 2021 è fissata l'entità della contribuzione da corrispondere dai soggetti pubblici e privati a favore della stessa Autorità;

CONSIDERATO che con determinazione n. G00503 del 18/01/2023:

- ✓ è stato approvato il verbale di gara del giorno 16/11/2022 nel quale Il RUP, preso atto che alla scadenza del termine citato non è pervenuta alcuna offerta, dichiara la gara deserta per mancanza di offerte;
- ✓ è stata dichiarata deserta la procedura di gara svolta in data 16/11/2022;
- ✓ si è stabilito di attivare una nuova procedura per l'affidamento diretto della fornitura e posa in opera di due chioschi amovibili per il Parco Tevere Magliana e per il Parco Tevere Marconi – Roma, da aggiudicarsi con il criterio del minor prezzo, previa consultazione di almeno n. 3 Operatori Economici, scelti sulla base della loro esperienza, affidabilità e qualifica nel settore costituente l'appalto, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), del Decreto legge n. 76 del 16.7.2020, convertito in Legge n. 120 dell'11.9.2020, come modificato dall'art. 51 comma 1, lettera a), sub. 2.1), decreto-legge n. 77 del 2021, convertito in Legge n. 108 del 29.07.2021, mantenendo sostanzialmente immutati i requisiti di partecipazione, le condizioni ed il criterio di aggiudicazione previsti nella precedente procedura di gara conclusasi senza alcuna offerta valida;

CONSIDERATO altresì che si è reso necessario predisporre una revisione del progetto iniziale, finalizzata a specificare in modo più dettagliato le caratteristiche prestazionali e tecniche dei chioschi a servizio del Parco Tevere Magliana e per il Parco Tevere Marconi, e che con determinazione n. G02832 del 02/03/2023:

- è stato rimodulato l'importo dell'affidamento, che ammonta a complessivi € 105.181,80 IVA esclusa, di cui € 102.118,25 per fornitura e posa in opera dei due chioschi amovibili e € 3.063,55 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- sono stati approvati i nuovi elaborati progettuali redatti per la fornitura e posa in opera di due chioschi amovibili per il Parco Tevere Magliana e per il Parco Tevere Marconi – Roma;

CONSIDERATO che il quadro economico rimodulato è il seguente:

QUADRO ECONOMICO DEI LAVORI			
INTERVENTI PER A RIQUALIFICAZIONE, PULIZIA E BONIFICA DELLE AREE GOLENALI DEL TRATTO URBANO DEL FIUME TEVERE			
Sistemazione area ricreativa a Marconi e Parco Tevere Magliana 3 Stralcio - Fornitura e posa in opera di giochi e arredi			
A	LAVORI		
A.1	<i>Fornitura in opera di 2 chioschi</i>	€ 102.118,25	
A.2	<i>Oneri per la sicurezza (3% di A.1)</i>	€ 3.063,55	
	Subtotale A	€ 105.181,80	€ 105.181,80
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	<i>Fornitura e posa in opera di 2 fosse imhoff</i>	€ 26.313,64	
B.2	<i>IVA su somme a disposizione (10% di B2)</i>	€ 2.631,36	
B.3	<i>Contributo ANAC</i>	€ 30,00	
B.4	<i>IVA su lavori (22% di A)</i>	€ 23.139,99	
	Subtotale B	€ 52.114,99	€ 52.114,99

	TOTALE GENERALE	€ 157.296,79
--	------------------------	---------------------

DATO ATTO che con determinazione n. G13023 del 28/09/2022 è stata prenotata sul cap. U0000E42566 nell'esercizio finanziario 2022 la somma complessiva di € 157.296,79 di cui € 157.266,79 a favore di creditori diversi e che con lo stesso atto è stato assunto l'impegno di spesa di € 30,00 a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC - cod. cred. 159683) sul cap. T19427;

CONSIDERATO che:

- con determinazione n. G04979 del 11/04/2023, a seguito dell'indizione di una nuova procedura di gara, si è proceduto ad assumere un nuovo, impegno di spesa di € 30,00 a favore dell'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC - cod. cred. 159683) sul cap. T19427 considerato che l'importo del servizio a base d'asta rientra nella fascia di importo "Uguale o maggiore a 40.000 e inferiore a 150.000 euro" per i quali, ai sensi della deliberazione n. 830 del 21 dicembre 2021 è fissata l'entità della contribuzione da corrispondere dai soggetti pubblici e privati a favore della stessa Autorità;
- con Determinazione n. G07713 del 05/06/2023 sono stati aggiudicati i lavori in oggetto l'Impresa Coculo Terenzio e Figli Srl con sede legale a Roma in Bellegra (RM) Codice fiscale e P.I. n. 05840801004, che ha offerto il ribasso dell'1,00%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 104.160,62 di cui € 101.097,07 per lavori al netto del ribasso ed € 3.063,55 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;
- che il quadro economico post gara risulta essere il seguente:

QUADRO ECONOMICO POST GARA			
INTERVENTI PER A RIQUALIFICAZIONE, PULIZIA E BONIFICA DELLE AREE GOLENALI DEL TRATTO URBANO DEL FIUME TEVERE			
Sistemazione area ricreativa a Marconi e Parco Tevere Magliana 3 Stralcio - Fornitura e posa in opera di giochi e arredi			
A	LAVORI		
A.1	<i>Fornitura in opera di 2 chioschi</i>	€ 102.118,25	
	<i>Ribasso d'Asta 1%</i>	€ 1.021,18	
A.2	<i>Oneri per la sicurezza (3% di A.1)</i>	€ 3.063,55	
	<i>Subtotale A</i>	€ 104.160,62	€ 104.160,62
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	<i>Fornitura e posa in opera di 2 fosse imhoff</i>	€ 26.313,64	
B.2	<i>IVA su somme a disposizione (10% di B2)</i>	€ 2.631,36	
B.3	<i>Contributo ANAC</i>	€ 30,00	
B.4	<i>IVA su lavori (22% di A)</i>	€ 22.915,34	
B.5	<i>Imprevisti</i>	€ 1.245,84	
	<i>Subtotale B</i>	€ 53.136,18	€ 53.136,18
	TOTALE GENERALE		€ 157.296,79

- in data 21 settembre 2023 è stato sottoscritto il contratto d'appalto dei lavori in oggetto Registro Cronologico n. 28732 del 02/10/2023;

CONSIDERATO altresì che:

- in data 14 settembre 2023 sono stati consegnati i lavori in oggetto;

- nel corso dell'esecuzione dei lavori, si rendeva necessario prevedere opere suppletive che si sono rese necessarie e non erano incluse nell'appalto iniziale, riguardanti la realizzazione degli allacci in fogna a servizio dei chioschi da installare nei parchi Marconi e Magliana;

CONSIDERATO che gli impegni assunti sono indicati nella sotto riportata tabella:

Descrizione	Importo	Creditori	Capitolo	Impegno
<i>lavori IVA Inclusa</i>	€ 127.075,95	impegno a favore di creditori diversi (cod. cred. 3805)	U0000E42566	54900/22
<i>Imprevisti Iva Inclusa</i>	€ 1.245,84	impegno a favore di creditori diversi (cod. cred. 3805)	U0000E42566	54902/22
<i>Fornitura e posa in opera di 2 fosse imhoff (IVA inclusa)</i>	€ 28.945,00	impegno a favore di creditori diversi (cod. cred. 3805)	U0000E42566	54901/22
<i>Contributo ANAC</i>	€ 30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione (Cod. cred. 159683)	U0000T19427	40406/23
<i>Contributo ANAC</i>	€ 30,00	Autorità Nazionale Anticorruzione (Cod. cred. 159683)	U0000T19427	9671/23
Subtotale B	€ 157.326,79			

CONSIDERATO che:

- a seguito alle operazioni di riaccertamento al 31/12/2022 gli impegni sopra indicati prenotati a favore di creditori diversi sono stati resi esecutivi ed è stato apposto un vincolo sulla liquidazione, che sarà possibile solo successivamente all'adozione, da parte di Codesta Direzione, di apposito atto, senza pagina contabile, che individui dettagliatamente i beneficiari e la somma riconosciuta a ciascuno di essi.
- con la Determinazione n. G07713 del 05/06/2023 sopra citata, sono stati pertanto aggiudicati i lavori in oggetto senza procedere alla modifica delle pagine contabili e che tale atto è stato trasmesso all'Area Ragioneria per i seguiti di competenza;

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, predisporre una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1) lettera b) del D.lgs. 50/2016, nei limiti stabiliti dal comma 7) del medesimo articolo, tramite affidamento all'Impresa Coculo Terenzio e Figli srl;

PRESO ATTO che la stima dei costi aggiuntivi dei lavori risulta essere pari a € 50.502,65 e che sottratto il ribasso d'asta dello 1,00%, pari ad € 505,03 i lavori ammontano ad € 49.997,62 oltre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso per € 1.531,78 per un totale di € 51.529,40 oltre IVA al 22%;

PRESO ATTO della documentazione redatta dal direttore dei lavori Arch. Maria Cristina Tullio ed approvata dal RUP relativa alla modifica contrattuale e consistente in:

- ✓ REL_01 RELAZIONE TECNICA GENERALE
- ✓ REL_02 SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO
- ✓ REL_03 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
- ✓ REL_04 ELENCO PREZZI
- ✓ REL_05 QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE
- ✓ REL_06 QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO
- ✓ TAV_01 ELABORATI GRAFICI DI VARIANTE

VISTO l'art. 106 comma 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento anche nel caso in cui [...] siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7 del medesimo articolo:

VISTO l'art. 106 comma 7 del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo articolo, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale [...];

PRESO ATTO che viene rispettato l'art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in quanto l'incremento complessivo della modifica contrattuale pari a € 51.529,40, è pari al 49,47%, si attesta al di sotto del 50% del valore del contratto iniziale stipulato con l'impresa medesima;

CONSIDERATO che è stato acquisito il CIG: A038984223 per i lavori afferenti alla sopra citata variante;

VISTO il quadro economico comparativo dell'importo complessivo di € 51.529,40 contenuto nella Relazione Tecnica redatta dal D.L. come di seguito indicato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE E COMPARATIVO					
A	Lavori	PROGETTO	POST GARA	VARIANTE	VARIAZIONE
A1	Lavori a base di appalto sogg. a ribasso	€ 102.118,25	€ 102.118,25	€ 152.620,90	€ 50.502,65
	Oneri di sicurezza	€ 3.063,55	€ 3.063,55	€ 4.595,33	€ 1.531,78
	a detrarre il ribasso del 1,00%		€ 1.021,18	€ 1.526,21	
	Sommario Lavori	€ 105.181,80	€ 104.160,62	€ 155.690,02	€ 51.529,40

RITENUTO pertanto necessario, con il presente provvedimento di:

- approvare le modifiche al contratto di appalto sottoscritto in data 21/09/2023 Registro Cronologico n. 28732 del 02/10/2023, relativo alla fornitura e posa in opera di due chioschi amovibili per il Parco Tevere Magliana e per il Parco Tevere Marconi, affidati all'Impresa l'Impresa Coculo Terenzio e Figli Srl con sede legale a Roma in Bellegra (RM) Codice fiscale e P.I. n. 05840801004, con un incremento dell'importo contrattuale di € 51.529,40, oltre IVA al 22% per un totale di € 62.865,87;
- di approvare lo Schema di Atto Aggiuntivo nonché approvare il q.e. del progetto aggiornato sulla base delle modifiche introdotte dal presente affidamento;
- di assumere impegno di spesa a favore di Coculo Terenzio e Figli Srl (cod. cred. 182023) di € 62.865,87 sul cap. U0000E42566 Arno - Valorizzazione e Recupero Ambientale del Sistema Fluviale del Tevere corrispondente alla Missione 09, Programma 01, utilizzando il piano dei costi: 2.02.03.06.000 (manutenzione straordinaria su beni di terzi);

CONSIDERATO che gli importi relativi ai lavori oggetto del presente appalto saranno contabilizzati con l'emissione di un unico SAL da parte del Direttore dei Lavori;

ATTESO che le obbligazioni avranno scadenza nel corrente esercizio finanziario, come espresso nel piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- approvare le modifiche al contratto di appalto in data 21/09/2023 Registro Cronologico n. 28732 del 02/10/2023, relativo alla fornitura e posa in opera di due chioschi amovibili per il Parco Tevere Magliana e per il Parco Tevere Marconi, affidati all'Impresa l'Impresa Coculo Terenzio e Figli Srl con sede legale a Roma in Bellegra (RM) Codice fiscale e P.I. n. 05840801004, con un incremento dell'importo contrattuale di € 51.529,40, oltre IVA al 22% per un totale di € 62.865,87;
- di approvare la documentazione redatta dal direttore dei lavori ed approvata dal RUP (agli atti dell'ufficio e non materialmente allegata al presente atto) relativa alla modifica contrattuale e consistente in:
 - REL_01 RELAZIONE TECNICA GENERALE
 - REL_02 SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO
 - REL_03 COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
 - REL_04 ELENCO PREZZI
 - REL_05 QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE
 - REL_06 QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO
 - TAV_01 ELABORATI GRAFICI DI VARIANTE
- di approvare lo Schema di Atto Aggiuntivo nonché approvare il q.e. del progetto aggiornato sulla base delle modifiche introdotte dal presente affidamento come sottoindicato:

<u>QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE</u>	
a1) Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni	152.620,90 €
Ribasso di gara 1,00%	-1.526,21 €
a2) Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (NON soggetti a Ribasso d'asta)	4.595,33 €
Somma (a1+a2) euro	155.690,02 €
b) Somme a disposizione della stazione appaltante per:	
b1) Imprevisti (IVA inclusa)	30.190,84 €
b2) contributo ANAC	60,00 €
b3) IVA al 22% di A	34.251,80 €
Somma euro	220.192,66 €

- di dare atto che per il maggiore importo di € 62.865,87 IVA Inclusa, occorre assumere di un nuovo impegno a favore di Coculo Terenzio e Figli Srl (cod. cred. 182023) sul cap. U0000E42566 Arno - Valorizzazione e Recupero Ambientale del Sistema Fluviale del Tevere corrispondente alla Missione 09, Programma 01, utilizzando il piano dei costi: 2.02.03.06.000 (manutenzione straordinaria su beni di terzi);
- di concedere un tempo aggiuntivo per l'esecuzione delle lavorazioni previste nel presente affidamento di ulteriori 60 giorni rispetto al termine di ultimazione dei lavori previsto contrattualmente;
- di attestare che l'obbligazione di spesa avrà scadenza nel corrente esercizio finanziario, come espresso nel piano finanziario di attuazione redatto ai sensi dell'articolo 30, comma 2, del r.r n. 26/2017
- di dare atto che la presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 29 del Codice sul sito della stazione appaltante <http://www.regione.lazio.it> nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta dalla pubblicazione.

Il Direttore

Dott. Andrea Sabbadini

Copia