



Direzione: INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL LAZIO - SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO (D.P.R.L. T00109 DEL 13/05/2016)

Area:

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. H00050 del 27/03/2023

Proposta n. 12549 del 27/03/2023

Oggetto:

Intervento Codice Rendis AB25IR002/WW "Fosso della Caffarella - Realizzazione di cassa di espansione". Approvazione modifica del contratto - disciplinare di incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e relativo Schema di Atto aggiuntivo CUP: F76B18000300005 - CIG: 893496458B - CIG aggiuntivo: 9731233383

Proponente:

Estensore PATERNO CONCETTA _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento CHIAVONI SILVIA _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area _____

Direttore Regionale W.D'ERCOLE _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

Oggetto: Intervento Codice Rendis AB25IR002/WW “Fosso della Caffarella - Realizzazione di cassa di espansione”. Approvazione modifica del contratto - disciplinare di incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016 e relativo Schema di Atto aggiuntivo CUP: F76B18000300005 - CIG: 893496458B – CIG aggiuntivo: 9731233383

IL SOGGETTO ATTUATORE

(Decreto T00109 del 13/05/2016 – Pubblicato sul BURL n. 41 del 24/05/2016)

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO lo Statuto;

VISTA la L.R. n. 6 del 18/02/2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni;

VISTO il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116, di subentro dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni di Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTO l'art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, numero 164;

VISTO, in particolare, il comma 2 del ciato art. 7 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 che, a partire dalla programmazione 2015, affida l'attuazione degli interventi ai presidenti delle regioni, in qualità di commissari di governo contro il dissesto idrogeologico, con i compiti, le modalità, la contabilità speciale e i poteri di cui all'art. 10 del decreto-legge n. 91 del 2014;

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 2-ter, del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, prevede che per l'espletamento delle citate attività il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario Straordinario delegato T00109 del 13/05/2016, pubblicato sul BURL n. 41 del 24/05/2016 con il quale è stato nominato Soggetto attuatore l'Ing. Wanda D'Ercole;

VISTA la delibera CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, che ha assegnato 100 milioni di euro del Fondo Sviluppo e Coesione 2014-2020 al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare da destinare, secondo la chiave di riparto ordinaria prevista dall'art. 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, alla progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico;

VISTO il D.P.C.M. 28 maggio 2015, recante criteri e modalità di assegnazione delle risorse destinate agli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, in attuazione dell'art. 10, comma 11, del decreto-legge n.91 del 2014;

VISTO il D.P.C.M. 15 settembre 2015, recante “Piano stralcio per le aree metropolitane e le aree urbane con alto livello di popolazione esposta al rischio alluvioni”, ai sensi dell'art. 1, comma 703, lettera d), della legge n. 190 del 2014 (legge di stabilità 2015);

VISTO l'art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che, al fine di consentire la celere predisposizione del piano Nazionale contro il dissesto idrogeologico, favorendo le necessarie attività progettuali, ha istituito, presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, il “Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico”, di seguito Fondo, in cui affluiscono le risorse assegnate per le medesime finalità con la citata delibera del CIPE del 20 febbraio 2015, n. 32, nonché le risorse imputate agli oneri di progettazioni nei quadri economici dei progetti definitivi approvati, ove la progettazione sia stata finanziata a valere sul fondo;

VISTO che il citato art. 55 della legge n. 221 del 2015 prevede, tra l'altro, che il funzionamento del Fondo sia disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare,

VISTO il D.P.C.M. 14 luglio 2016 recante “Modalità di funzionamento del Fondo per la progettazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico” in attuazione del citato art. 55 della legge 28 dicembre 2015, n. 221;

VISTO quanto previsto dall'art. 2 comma 3 del D.P.C.M. 14 luglio 2016, che prevede l'esclusione dal finanziamento degli incarichi di progettazione già conferiti e le spese per i rilievi e indagini appaltati anteriormente alla data di assegnazione dei fondi, salvo che per gli interventi inseriti nelle Tabelle C e D del DPCM “Aree metropolitane” di cui al D.P.C.M. “Aree metropolitane” di cui al D.P.C.M. 15 settembre 2015 per i quali è ammesso il finanziamento degli incarichi di progettazione a far data dal 15 settembre 2015;

CONSIDERATO che è stata autorizzata l'apertura della Contabilità Speciale n. 5584 intestata al Commissario Straordinario;

CONSIDERATO che a seguito di nomina del Soggetto Attuatore nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole, la stessa ha assunto la titolarità della contabilità speciale n. 5584 “CS RISCHIO IDROGEOLOGICO LAZIO” aperta presso la Banca d'Italia;

VISTA la nota prot. n. 4633, del 01/03/2017, con la quale il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha avviato il procedimento per l'individuazione degli interventi suscettibili di finanziamento della progettazione ai sensi del D.P.C.M. 14 luglio 2016 e per il trasferimento alle contabilità speciali dei presidenti delle regioni in qualità di commissari di Governo ai sensi dell'art. 7 comma 2 del decreto-legge n. 133 del 2014 della prima quota pari al 26 % del finanziamento assegnato;

VISTA la nota prot. U.320491, del 30/05/2018, con la quale la Regione Lazio ha confermato al MATTM l'elenco degli interventi da finanziare con il Fondo per la progettazione, come scaturiti dalla fase di preistruttoria seguita alla citata comunicazione prot. n. 4633, del 01/03/2017;

VISTA la nota prot. 17828, del 06/09/2018, con cui il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare ha trasmesso alla Regione Lazio il decreto direttoriale n. 418 del 09/08/2018 di approvazione dell'elenco degli interventi la cui progettazione è finanziata con fondo di progettazione;

CONSIDERATO che, con il Decreto Direttoriale prot. n. 418 del 9 Agosto 2018, integrato e modificato con Decreto Direttoriale prot. n. 432 del 28 novembre 2019, è stato approvato un primo elenco di progettazioni di interventi contro il dissesto idrogeologico per la Regione Lazio;

CONSIDERATO che nell'Allegato al decreto direttoriale n. 418 del 09/08/2018 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare è stata, tra l'altro, finanziata la progettazione per un importo di €. 88.840,00 dell'intervento, facente parte del Programma interventi integrati misure win-win, a cura dell'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale:

Cod. RENDIS	Denominazione intervento	CUP	Importo intervento
AB25IR002/WW	Fosso della Caffarella - Realizzazione di cassa di espansione	F76B1800 0300005	1.235.000,00 €

CONSIDERATO che, per il suddetto intervento, con Determinazione del Soggetto Attuatore n. H00013 del 01/02/2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Silvia Chiavoni, in sostituzione dell'Ing. Antonio Battaglini nominato con Determinazione del Soggetto Attuatore n. H00086 del 08/07/2020;

CONSIDERATO che, con determinazione n H00209 del 14/12/2021, è stato affidato il servizio per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione alla Soc. Sidoti Engineering S.r.l., con sede in Albano Laziale (RM) alla Via Borgo Garibaldi n.33, C.F. e P. I. 12502151009, che ha offerto un ribasso economico del 27,77% corrispondente all'importo contrattuale di € 33.193,63 =, IVA ed oneri di legge esclusi;

VISTO il Contratto d'appalto stipulato in data 03/02/2022 con la Soc. Sidoti Engineering S.r.l., con sede in Albano Laziale (RM) alla Via Borgo Garibaldi n.33, C.F. e P. I. 12502151009, che ha offerto un ribasso economico del 27,77% corrispondente all'importo contrattuale di € 33.193,63 =, IVA ed oneri di legge esclusi;

CONSIDERATO che, con determinazione n H00109 del 26/07/2022, è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica-economica;

CONSIDERATO che, in data 15/03/2023, è stato consegnato il progetto definitivo dalla società Soc. Sidoti Engineering S.r.l., acquisito al prot. regionale in data 15/03/2023 n. 02922595;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- in fase di redazione del progetto di fattibilità tecnica-economica, è emerso un importo complessivo per la realizzazione dell'intervento ammontante ad € 3.051.286,97, a fronte dello stanziamento originario previsto pari ad € 1.235.000,00, per le seguenti motivazioni:
 - sulla base dei rilievi e delle verifiche effettuate, è risultato necessario, per garantire un adeguato volume di laminazione, introdurre ulteriori lavorazioni non considerate nella relazione preliminare dell'intervento allegato in piattaforma Rendis per garantire la completezza e funzionalità dell'intervento, hanno determinato un importo totale dei lavori a base d'appalto pari ad € 1.753.422,32 a fronte di una previsione iniziale di importo lavori di € 866.000,00;
- con nota Prot. 0541890 del 01/06/2022 è stato chiesto riscontro al MiTE in merito alla possibilità di procedere nell'iter di predisposizione ed approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento sulla base dell'importo complessivo rideterminato.
- con nota Prot. 0696269 del 14/07/2022 il MiTE ha dato riscontro positivo all'avanzamento delle successive fasi di progettazione con gli importi aggiornati;
- in fase di redazione della progettazione definitiva è stato necessario rideterminare l'importo complessivo dei lavori necessari alla realizzazione dell'opera, per le seguenti motivazioni:
 - è risultato necessario aggiornare l'importo complessivo delle opere sulla scorta del vigente Prezzario Regionale (Ed. infrannuale luglio 2022); i consistenti aumenti delle voci di elenco

prezzi, connessi ai fenomeni di incremento dei costi dei materiali succedutesi a partire dal 2020, hanno determinato un aumento complessivo dell'importo dei lavori necessari alla realizzazione dell'opera, di cui alla versione finale del progetto ammonta ad € 3.714.169,05, oltre IVA;

- sulla base degli ulteriori rilievi e delle verifiche effettuate, è risultato necessario, per garantire un adeguato volume di laminazione, modificare il progetto ed introdurre ulteriori lavorazioni non considerate nella redazione del progetto di fattibilità tecnico - economica.
- ricorrono le condizioni di cui all'art. 106 co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, potendosi configurare l'attività da svolgere quale prestazione supplementare oggettivamente sopravvenuta e pertanto non incluso nell'affidamento iniziale, che non avrebbe potuto essere correttamente, tempestivamente ed efficacemente affidata ad altro contraente sia per ragioni di unicità dal punto di vista tecnico ed economico della prestazione progettuale sia per i conseguenti disguidi e la evidente duplicazione dei costi che ne sarebbe derivata all'amministrazione regionale;
- applicando la tariffa di cui al D.M. 17/06/2016 sull'importo dei lavori desumibile dal nuovo importo del progetto di fattibilità tecnica - economica dell'intervento, pari ad € 1.753.422,32, deriva un importo aggiornato del compenso dovuto per la redazione del progetto di fattibilità tecnica - economica dell'intervento in oggetto pari a € 9.210,50 al netto delle spese e degli oneri accessori e del ribasso economico del 27,77% offerto in fase di gara, con un incremento di € 3.878,49 rispetto all'importo del contratto originario;
- applicando la tariffa di cui al D.M. 17/06/2016 sull'importo dei lavori desumibile dal nuovo importo del progetto definitivo dell'intervento, pari ad € 3.714.169,05, deriva un importo aggiornato del compenso dovuto per la redazione della progettazione definitiva, esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento in oggetto pari a € 85.177,99 al netto delle spese e degli oneri accessori e del ribasso economico del 27,77% offerto in fase di gara, con un incremento di € 57.316,82 rispetto all'importo del contratto originario;
- l'importo totale per le prestazioni aggiuntive relative alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere, calcolato applicando la tariffa di cui al al D.M. 17/06/2016 al netto delle spese e degli oneri accessori e del ribasso economico del 27,77% è di € 94.388,94 con un incremento di € 61.195,31 rispetto all'importo del contratto originario.
- con nota n. 0292109 del 15/03/2023 è stata richiesta alla Soc. Sidoti Engineering S.r.l. la formale accettazione del compenso proposto per le prestazioni aggiuntive relative alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere, pari a € 16.596,82, oltre IVA ed oneri, desunto dall'applicazione della tariffa di cui al D.M. 17/06/2016 per la categoria d'opera D.02, sulla base dell'importo complessivo stimato dei lavori, nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016;
- la Soc. Sidoti Engineering S.r.l., con PEC del 16/03/2023 acquisita al prot. n. 0293444 del 16/03/2023, ha comunicato l'accettazione del compenso aggiuntivo proposto pari a € 16.596,82, oltre IVA ed oneri;

RITENUTO necessario procedere all'integrazione del contratto di incarico professionale per la redazione del progetto fattibilità tecnico-economica, definitivo, esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento in oggetto sottoscritto il 03/02/2022 (rep. n. 26231 del 29/03/2022) ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, ed approvare il relativo Schema di Atto aggiuntivo, per un importo aggiuntivo delle prestazioni affidate di € 16.596,82 oltre IVA ed oneri;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- di procedere all'integrazione del contratto - disciplinare di incarico professionale per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo, esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento in oggetto sottoscritto il 03/02/2022 (Reg. Cron. n. 26231 del 29 marzo 2022), ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016;
- di approvare il relativo Schema di Atto aggiuntivo, per un importo aggiuntivo delle prestazioni affidate di € 16.596,82, oltre IVA ed oneri;
- di dare atto che l'efficacia della presente determinazione, ai sensi dell'art. 32, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, è subordinata all'esito positivo delle verifiche dei prescritti requisiti stabiliti dall'art. 80 del medesimo decreto in capo ai professionisti incaricati;
- di stabilire che la Stazione appaltante può in ogni caso revocare la presente determinazione se accerta, in capo agli affidatari, in ogni momento e con qualunque mezzo di prova, l'assenza di uno o più requisiti previsti dalla norma, ovvero una violazione in materia di dichiarazioni, anche a prescindere dalle verifiche già effettuate, fatte salve le ulteriori conseguenze di legge.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 5584, aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Soggetto Attuatore
Ing. Wanda D'Ercole

Copia



SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO
N. T00109 DEL 13 MAGGIO 2016
ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E
AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI
PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
(DECRETO LEGGE 24.6.2014, N. 91, PUBBLICATO IN G.U.R.I. N. 144 DEL 24.6.2014)

REGIONE LAZIO

ATTO AGGIUNTIVO

per l'affidamento dell'incarico per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento Codice Rendis AB25IR002 /WW "Fosso della Caffarella - Realizzazione di cassa di espansione". CUP: F76B18000300005 - CIG: 893496458B – CIG AGGIUNTIVO:----

TRA

Il Soggetto Attuatore per la mitigazione del rischio idrogeologico, ai sensi dell'art. 10, comma 2-ter, della Legge 11 agosto 2014, n. 116 di conversione, con modificazioni, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, C.F. 97822750580, rappresentato dall'Ing. Wanda D'Ercole, nata a _____, il _____, nominata con Decreto del Presidente della Regione Lazio T00109 del 13.5.2016, munita di firma digitale e domiciliata per la carica presso la sede legale della Regione Lazio, in Roma, Via Cristoforo Colombo n. 212

E

Il, nato a ... il ..., C.F., domiciliato per la carica presso la sede della, il quale interviene al presente atto non in proprio, ma in nome e per conto e interesse della, legalmente rappresentata dal ...;

PREMESSO CHE

- con Determinazione a contrarre n. H00171 del 11/10/2021 del Soggetto

Attuatore delegato:

- si è proceduto ad attivare, ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. A del D.L. 76/2020, una proposta diretta con le modalità previste dall'articolo 97, commi2, 2-bis e 2-ter, del citato codice di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 per un importo a base d'asta di 45.955,46=oltre IVA ed oneri di legge afferenti alle prestazioni di cui presente contratto;
 - sono stati approvati gli atti per la presentazione della migliore offerta per l'espletamento della procedura di affidamento del servizio;
 - è stata utilizzata la piattaforma digitale S.TEL.LA della Regione Lazio;
- a seguito dell'espletamento della procedura è risultato aggiudicatario dell'appalto ..., che ha offerto un ribasso economico del ... corrispondente all'importo contrattuale di € ... =, IVA ed oneri di legge esclusi;
- con Determinazione del Soggetto Attuatore delegato n. H00209 del 14/12/2021 sono stati approvati:
- i verbali afferenti alle sedute pubbliche del 22, 23 e 29 novembre 2021;
 - La proposta di aggiudicazione relativa alla procedura in oggetto, a favore della ..., con sede ...;
- in data ... è stato sottoscritto il relativo contratto, Reg. Cron. n. ... del ..., che prevede un corrispettivo complessivo per le prestazioni affidate di € ... oltre IVA ed oneri, desunto dall'applicazione della tariffa di cui al D.M. 17/06/2016 sull'importo dei lavori pari ad € 866.000,00, oltre IVA;
- con Determinazione del Soggetto Attuatore n. H00013 del 01/02/2022 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'Arch. Silvia

Chiavoni, in sostituzione dell'Ing. Antonio Battaglini nominato con Determinazione del Soggetto Attuatore n. H00086 del 08/07/2020;

- in fase di redazione del progetto di fattibilità tecnica-economica, è emerso un importo complessivo per la realizzazione dell'intervento ammontante ad € 3.051.286,97, a fronte dello stanziamento originario previsto pari ad € 1.235.000,00, per le seguenti motivazioni:
 - sulla base dei rilievi e delle verifiche effettuate, è risultato necessario, per garantire un adeguato volume di laminazione, introdurre ulteriori lavorazioni non considerate nella relazione preliminare dell'intervento allegato in piattaforma Rendis per garantire la completezza e funzionalità dell'intervento, hanno determinato un importo totale dei lavori a base d'appalto pari ad € 1.753.422,32 a fronte di una previsione iniziale di importo lavori di € 866.000,00;
- con nota Prot. 0541890 del 01/06/2022 è stato chiesto riscontro al MiTE in merito alla possibilità di procedere nell'iter di predisposizione ed approvazione del progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento sulla base dell'importo complessivo rideterminato.
- con nota Prot. 0696269 del 14/07/2022 il MiTE ha dato riscontro positivo all'avanzamento delle successive fasi di progettazione con gli importi aggiornati.
- con determinazione n ...del è stato approvato il progetto di fattibilità tecnica-economica;
- in fase di redazione della progettazione definitiva è stato necessario rideeterminare l'importo complessivo dei lavori necessari alla realizzazione dell'opera, per le seguenti motivazioni:

- è risultato necessario aggiornare l'importo complessivo delle opere sulla scorta del vigente Prezzario Regionale (Ed. infrannuale luglio 2022); i consistenti aumenti delle voci di elenco prezzi, connessi ai fenomeni di incremento dei costi dei materiali succedutesi a partire dal 2020, hanno determinato un aumento complessivo dell'importo dei lavori necessari alla realizzazione dell'opera, di cui alla versione finale del progetto ammonta ad € 3.714.169,05, oltre IVA;
 - sulla base degli ulteriori rilievi e delle verifiche effettuate, è risultato necessario, per garantire un adeguato volume di laminazione, modificare il progetto ed introdurre ulteriori lavorazioni non considerate nella redazione del progetto di fattibilità tecnico - economica.
- in data ... è stato consegnato il progetto definitivo dalla società ..., acquisito al prot. regionale in data ...n. ...;
- ricorrono le condizioni di cui all'art. 106 co. 1, lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, potendosi configurare l'attività da svolgere quale prestazione supplementare oggettivamente sopravvenuta e pertanto non incluso nell'affidamento iniziale, che non avrebbe potuto essere correttamente, tempestivamente ed efficacemente affidata ad altro contraente sia per ragioni di unicità dal punto di vista tecnico ed economico della prestazione progettuale sia per i conseguenti disguidi e la evidente duplicazione dei costi che ne sarebbe derivata all'amministrazione regionale;
- con nota n. ...del .. è stato richiesta alla ... la formale accettazione del compenso proposto per le prestazioni aggiuntive relative alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle ope-

re pari a € 16.596,82, oltre IVA ed oneri, nei limiti di quanto previsto dall'art. 106 comma 7 del D.Lgs n. 50/2016;

- la, con PEC del ... acquisita al prot. n. ... del ..., ha comunicato l'accettazione del compenso aggiuntivo proposto pari a € 16.596,82, oltre IVA ed oneri;

tutto ciò premesso le parti, come sopra rappresentate,

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

Art. 1 PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto; inoltre, vengono richiamate tutte le condizioni contrattuali indicate nel contratto stipulato data ..., Reg. Cron. n. ... del ..., tra il Soggetto Attuatore per la mitigazione del rischio idrogeologico e la ..., per la redazione del progetto di fattibilità tecnica-economica, definitivo ed esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento Codice Rendis AB25IR002 /WW "Fosso della Caffarella - Realizzazione di cassa di espansione".

Art.2 OGGETTO E AMMONTARE DELL'AFFIDAMENTO

Il Soggetto Attuatore per la mitigazione del rischio idrogeologico di seguito denominato esclusivamente "Committente" affida alla società ... che accetta, l'incarico supplementare per le prestazioni aggiuntive relative alla redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica, definitivo ed esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, relativa all'intervento Codice Rendis AB25IR002 /WW "Fosso della Caffarella - Realizzazione di cassa di espansione". in esecuzione della Determinazione

n. _____ del _____ della quale si è presa visione e che qui si intende riportata, per l'importo contrattuale aggiuntivo di € 16.596,82 esclusa IVA e oneri di legge.

I Professionisti incaricati si impegnano a svolgere l'incarico di che trattasi alle condizioni di cui al presente contratto e secondo le indicazioni e prescrizioni degli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Il Committente conferisce ai professionisti incaricati, che accettano, l'incarico relativo alle prestazioni professionali e/o servizi di cui all'art. 5 (Descrizione delle prestazioni).

Tutte le spese sono conglobate, fisse e immutabili, ed i Professionisti incaricati rinunciano sin d'ora a qualsiasi altro rimborso, indennità, compenso a vacanza, trasferta, diritto o altra forma di corrispettivo, a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di validità del disciplinare.

I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi e sono stati determinati come sopra specificato.

I Professionisti incaricati prendono atto e riconoscono espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del Codice civile e sono comprensivi anche dell'equo compenso e dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile.

Il corrispettivo di cui all'art. 2 è inalterabile rispetto alla eventuale variazione degli importi dei lavori, che dovesse evidenziarsi in sede di approvazione della progettazione esecutiva.

Art. 3 CAUZIONI E POLIZZA ASSICURATIVA

A garanzia degli obblighi assunti col presente contratto, i Professionisti incaricati, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, hanno provveduto a costituire la relativa garanzia definitiva rilasciata da
..... in data per un importo di
pari al % dell'importo contrattuale.

Art. 4 OBBLIGHI LEGALI

I Professionisti incaricati sono obbligati all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del Codice civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e dagli atti dallo stesso richiamati, sono obbligati all'osservanza della legge professionale, della deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto dell'incarico.

Resta a carico dei Professionisti incaricati ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo essi organicamente esterni e indipendenti dagli uffici e dagli organi dell'Amministrazione.

I Professionisti sono obbligati ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'Amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a quest'ultimi.

Art. 5 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

Sono richiamate integralmente tutte le prestazioni previste all'art. 2 del Contratto stipulato il ...e registrato con Reg. Cron. n. ...deltra il Soggetto At-

tuatore per la mitigazione del rischio idrogeologico Regione Lazio e la società incaricata.

Art. 6 TERMINI DI ESECUZIONE

I termini di esecuzione della prestazione sono quelli stabiliti all'art. 3 del Contratto stipulato il ... e registrato con Reg. Cron. n. del

Art. 7 DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo aggiornato per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo delle opere in oggetto comprensivo del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione viene fissato nella somma complessiva di € 49.790,45 il tutto IVA e oneri di legge esclusi, con un incremento di € 16.596,82 rispetto all'importo del contratto originario sottoscritto il

Il corrispettivo dovuto verrà corrisposto dal Committente ai Professionisti incaricati, dietro presentazione di regolari fatture secondo le seguenti modalità:

- € 8.298,41 oltre IVA ed oneri, entro venti giorni dalla sottoscrizione del presente contratto;
- € 3.319,36 oltre IVA ed oneri, entro venti giorni dall'approvazione del progetto definitivo delle opere da parte del Committente;
- € 4.979,04 oltre IVA ed oneri entro venti giorni dall'approvazione del progetto esecutivo delle opere da parte del Committente.

Art. 8 DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Atto, soggetto a registrazione a tassa fissa, in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. n. 131/86, viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto per leg-

ge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto ed allegati conservata agli atti della struttura competente.

Il presente Atto, composto di n... pagine numerate, unitamente agli atti richiamati, seppur non materialmente allegati, è confermato e sottoscritto per accettazione, dalle Parti con firma digitale.

Sono a carico esclusivo dei Professionisti tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione e registrazione del Contratto, nonché quelle per gli atti relativi all'esecuzione del Contratto stesso.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo resta confermato quanto riportato nel Contratto – Disciplinare di incarico stipulato il ... e registrato con Reg. Cron. n. ..del

Il Professionista

.....

Il Direttore

Ing. Wanda D'Ercole