

**Direzione:** INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL LAZIO - SOGGETTO  
ATTUATORE DELEGATO (D.P.R.L. T00191 DEL 20/09/2023)

**Area:**

## **DETERMINAZIONE** *(con firma digitale)*

**N.** H00111 **del** 25/11/2025

**Proposta n.** 44801 **del** 25/11/2025

**Oggetto:**

Intervento n. 34 - "Messa in sicurezza Media valle del Tevere a salvaguardia della città di Roma (I stralcio) - lotto 2" - CUP: F92B17002430003 - CIG 93378448A2. Approvazione elaborati della perizia di variante e modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. c), c.2 e c.12 del D. Lgs.50/2016.

**Proponente:**

Estensore **ANTONELLI SARAH** \_\_\_\_\_ *firma elettronica* \_\_\_\_\_

Responsabile del procedimento **BATTAGLINO ANTONIO** \_\_\_\_\_ *firma elettronica* \_\_\_\_\_

Responsabile dell' Area \_\_\_\_\_

Direttore Regionale **IL SOGGETTO ATTUATORE L. MARTA** \_\_\_\_\_ *firma digitale* \_\_\_\_\_

Firma di Concerto

**OGGETTO:** Intervento n. 34 – “Messa in sicurezza Media valle del Tevere a salvaguardia della città di Roma (I stralcio) – lotto 2” - CUP: F92B17002430003 - CIG 93378448A2. Approvazione elaborati della perizia di variante e modifiche contrattuali ai sensi dell’art. 106 c.1 lett. c), c.2 e c.12 del D. Lgs.50/2016.

## **IL SOGGETTO ATTUATORE**

(Decreto n. T00191 del 20.09.2023, pubblicato sul BURL n. 77 del 20/09/2023)

**VISTA** la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la L.R. n. 6 del 18/02/2002, inerente alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

**VISTO** il Regolamento Regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente l’organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010, per le parti ancora in vigore;

**VISTE** le Linee guida ANAC n. 5, dell’Autorità Nazionale Anticorruzione - Delibera n. 4 del 10 gennaio 2018 Aggiornamento al decreto legislativo n. 56/2017 della Linee guida n. 5, di attuazione del D.lgs n. 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell’Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici»;

**VISTO** il Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116, di subentro dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni di Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

**CONSIDERATO** che l’art. 10, comma 2-ter, del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, prevede che per l’espletamento delle citate attività il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore, il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario Straordinario delegato n. D.P.R.L. T00191 del 20.09.2023, pubblicato sul BURL n. 77 del 20/09/2023 con il quale è stato nominato Soggetto attuatore l’Ing. Luca Marta;

**VISTA** la Delibera del 6 novembre 2009 con la quale il CIPE ha assegnato per interventi di risanamento ambientale, risorse destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)” e, in particolare l’art 2, comma 240, il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con la suddetta delibera CIPE pari a 1.000 milioni di euro, siano assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

**VISTO** l’Accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall’art. 2, comma 240, della Legge 23

gennaio 2009, n. 191 in data 15 luglio 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio e opportunamente registrato alla Corte dei Conti il 05/10/2010 con reg. n. 9 fog. 164;

**VISTA** la D.G.R. n. 313 del 23/06/2010 e la D.G.R. n. 329 del 12/07/2010 mediante le quali viene approvato il suddetto Accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che è stata autorizzata l'apertura della Contabilità Speciale n. 5584 intestata al Commissario Straordinario;

**CONSIDERATO** che a seguito di nomina del Soggetto Attuatore nella persona dell'Ing. Luca Marta, lo stesso ha assunto la titolarità della contabilità speciale n. 5584 "CS RISCHIO IDROGEOL LAZIO" aperta presso la Banca d'Italia;

**CONSIDERATO** che nell'Allegato 1 di cui all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio è ricompreso l'intervento denominato "Lavori di messa in sicurezza della «Media Valle del Tevere», a salvaguardia della Città di Roma" - Il lotto, 1° stralcio";

**CONSIDERATO** che nell'Allegato 1 di cui all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio è compresa la realizzazione di arginature e cassa di espansione e di laminazione delle piene in Comune di Monterotondo Frazione Scalo, quale contributo alla più generale messa in sicurezza della Media Valle del Tevere per un importo complessivo pari ad € 16.465.000,00 (intervento n. 34);

**CONSIDERATO** che, nell'ambito dell'intervento di "Messa in sicurezza Media valle del Tevere a salvaguardia della città di Roma (I stralcio) – lotto 1, è prevista la trasformazione, dell'attuale asse stradale in fase di realizzazione da parte dell'ANAS, da rilevato stradale a rilevato stradale ed arginale, giusta progettazione definitiva commissionata dal Soggetto attuatore ex O.P.C.M. n. 3734/09;

**VISTA** la convenzione tra la Regione Lazio e l'ANAS S.p.A. stipulata in data 17/10/2012 registrata dall'Ufficiale Rogante al reg. cron. N. 15940 del 07/01/2013 avente ad oggetto la Realizzazione della Variante alla S.S. n. 4 "Via Salaria" nel tratto di Monterotondo Scalo, nell'ambito dei lavori per conto ANAS per il collegamento stradale tra l'Autostrada "A1dir" e la "S.S.N. 4 Via Salaria" in località Monterotondo Scalo – Bretella Salaria sud (1° Stralcio) – Progetto integrato con la messa in sicurezza idraulica in località Monterotondo Scalo" per un importo di € 9.650.133,17;

**CONSIDERATO** che:

- con Determinazione n. H00083 del 16/10/2017 l'ing. Antonio Battaglini è stato nominato RUP dell'intervento denominato "Messa in sicurezza Media valle del Tevere a salvaguardia della città di Roma (I stralcio) – lotto 2";
- con Determinazione n. H00101 del 13/12/2017 è stato approvato lo schema di contratto-disciplinare di incarico professionale per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo;
- con Determinazione n. H00106 del 18/12/2019 è stata disposta la conclusione della Conferenza dei Servizi preliminare in forma semplificata e modalità asincrona per approvazione progetto definitivo Messa in sicurezza Media valle del Tevere a salvaguardia della città di Roma (I stralcio) – lotto 2, ai sensi dell'art. 14, c. 3, L. 241/90;

- con Determinazione n. CI0100-000004 del 31/08/2021 è stata disposta la conclusione della Conferenza dei Servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona, ai sensi degli artt. 14, c. 2 e 14-bis della L. 241/90, e l'approvazione progetto definitivo con prescrizioni dell'intervento in oggetto;
- con Determinazione n. H00101 del 12/07/2022 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in argomento;
- con Determinazione a contrarre n. H00108 del 22/07/2022 è stato previsto che l'affidamento dei lavori in questione avvenga mediante procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del medesimo decreto;
- con determinazione del Soggetto attuatore n. H00172 del 19/12/2022, sono stati approvati i verbali di gara da cui è risultata aggiudicataria la I.CO.P. S.p.A. Società Benefit con sede legale in Basiliano (UD) Via Silvio Pellico n. 2, C.F. e PIVA 00298880303 che ha presentato il ribasso del 10,80% corrispondente ad un importo contrattuale pari a euro 9.950.329,34, di cui € 9.449.903,91 per lavori al netto del ribasso ed € 500.425,43 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;
- il Contratto d'appalto stipulato con l'Impresa I.CO.P. S.p.A. Società Benefit con sede legale in Basiliano (UD) Via Silvio Pellico n. 2, C.F. e PIVA 00298880303 con registro cronologico n. 28333 del 20/06/2023, per un importo complessivo al netto dell'IVA 9.950.329,34 di cui € 9.449.903,91 per lavori al netto del ribasso ed € 500.425,43 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- con Determinazione n. H00004 del 12/01/2023 è stato nominato quale Direttore dei Lavori l'Ing. Marzia Sassu e quale Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione il Per. Ed. Edmondo Di Rocco;
- in data 14/11/2023 si è proceduto alla consegna dei lavori all'Impresa I.CO.P. S.p.A. Società Benefit;
- con determinazione n. H00057 del 11/06/2024 è stato nominato l'Ing. Massimiliano Spadoni quale Collaudatore statico e tecnico-amministrativo per l'intervento in oggetto;
- con determinazione n. H00073 del 24/07/2024 si è proceduto all'approvazione delle modifiche al progetto appaltato, predisposte dal Direttore dei Lavori ai sensi dell'art. 8, co. 7 del D.M 49/2018, comprensive dell'Atto di sottomissione e del Verbale di concordamento nuovo prezzo, senza variazione dell'importo contrattuale pari ad € 9.950.329,34, di cui € 9.449.903,91 per lavori al netto del ribasso ed € 500.425,43 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;
- con determinazione n. H00110 del 29/11/2024 è stata nominata l'Ing. Mariangela Franco quale Direttore dei Lavori in sostituzione del precedente;

**CONSIDERATO** altresì che:

- nel corso dei lavori si è resa necessaria la redazione di una perizia di variante, ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. c), c.2 e c.12 del D. Lgs.50/2016, senza alterare la natura complessiva del contratto;
- con determinazione n. H00042 del 08/05/2025 si è proceduto all'affidamento dell'incarico di redazione degli elaborati grafici, delle relazioni generali e tecniche, della relazione geotecnica, relazione sismica e delle strutture nell'ambito della redazione della perizia di variante relativa all'intervento in oggetto in favore dell'Operatore Economico AT PROGETTI Società tra Professionisti", con sede legale in Sora, Via Madonna della Quercia, n. 18/A - 03039; C.F. e Partita IVA 02827790607;

- le modifiche progettuali previste nella perizia di variante in argomento riguardano in particolare:
  - Adeguamento argine Monterotondo Nord in prossimità CNR;
  - Adeguamento della sezione delle arginature di Capena;
  - Adeguamento della tipologia di scavo in corrispondenza dell'opera di scarico della cassa di laminazione di Capena
  - Realizzazione di un maggior numero di piste di cantiere;
  - Esecuzione nuove rampe di accesso argine Monterotondo Nord e argine Capena;
  - Installazione paratoia automatizzata per regolazione manufatto di scarico della cassa di laminazione;
  - Lievi modifiche planimetriche argine Monterotondo Nord e Argine Capena;
  - Spostamento della recinzione del C.N.R.

**PRESO ATTO** che

- con nota del 07/11/2025, acquisita al prot. reg. n. 1107603 del 10/11/2025, la Soc. AT PROGETTI Società tra Professionisti ha trasmesso gli elaborati specialistici previsti della perizia di variante;
- con nota prot. reg. n. 1126378 del 14/11/2025, il Direttore dei lavori ha trasmesso alla ditta esecutrice dei lavori gli elaborati progettuali di seguito indicati, redatti ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. c, c.2 e c.12 del Dlgs 50/2016, unitamente all'Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi:
  - PV00\_Elenco elaborati
  - PV01\_Relazione Tecnica Illustrativa
  - PV02.1\_Planimetria Generale Capena
  - PV02.2\_Planimetria Generale Monterotondo
  - PV03.1\_Planimetria Paratia
  - PV03.2\_Sezioni Paratia
  - PV04.1\_Planimetria Rilevato in Terra Rinforzata
  - PV04.2\_Sezioni Rilevato in Terra Rinforzata
  - PV05\_Fasi Lavorative
  - PV06\_Particolari Costruttivi
  - PV07\_Tavola di Raffronto
  - PV08\_Relazione di Calcolo Paratia
  - PV09\_Relazione Geotecnica
  - PV010\_Relazione Sismica e sulle strutture
  - PV011\_Computo Metrico Estimativo
  - PV012\_Elenco Prezzi Unitari e analisi dei nuovi prezzi
  - PV013\_Computo metrico costi della sicurezza
  - PV014\_Planimetria della Sicurezza Capena
  - PV015\_Planimetria della Sicurezza Monterotondo
  - PV016\_Quadro economico di variante
  - PV017\_Quadro economico comparativo
  - ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI
- con nota prot. n. 1126362 del 14/11/2025 è stato inviato il progetto di variante ai progettisti incaricati per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo ai fini dell'espressione del parere di competenza;



- con PEC acquisita al prot. regionale con n. 1137577 del 18/11/2025, l'impresa appaltatrice ICOP Spa ha trasmesso gli elaborati relativi alla variante nonché l'atto di sottomissione firmati;
- con PEC acquisita al prot. regionale con n. 1146204 del 20/11/2025, i progettisti incaricati per la redazione del progetto definitivo ed esecutivo hanno espresso il loro parere favorevole sul progetto di variante;

## VISTA

- la relazione motivata del direttore dei lavori del 14/11/2025 con la quale si propone la perizia di variante, redatta ai sensi dell'art. 106, co. 1 lett. c) e co. 2 del D.lgs. 50/2016, che non alterare la natura complessiva del contratto;
- la relazione del Responsabile Unico del Procedimento del 21/11/2025, relativa alle cause, alle condizioni e ai presupposti della variante, che esprime parere favorevole all'approvazione della perizia di variante;

**DATO ATTO** che la variazione proposta nel progetto di variante in corso d'opera determina un aumento dell'importo contrattuale originario pari al +10,09%, e pertanto, tale aumento percentuale:

- non altera la natura complessiva del contratto;
- è al di sotto delle soglie di rilevanza comunitaria ed è al di sotto del 15 per cento del valore iniziale del contratto, ai sensi dell'art.106 comma 2 del D. Lgs.50/2016;
- rientra nei limiti dell'aumento delle prestazioni fino a concorrenza del quinto d'obbligo dell'importo del contratto, stabilita dall'art.106 c.12 del D. Lgs.50/2016 e dall'art. 8 del DM 49/2018;
- il termine per l'ultimazione dei lavori viene prorogato di **150 (centocinquanta)** giorni naturali e consecutivi dalla firma dell'atto di sottomissione;
- l'importo complessivo dei lavori a seguito della variazione risulta pari a € 10.954.111,04, di cui € 10.238.389,20 per lavori al netto del ribasso d'asta del 10,80%, ed € 715.721,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con un incremento dell'importo contrattuale di € € 1.003.781,70, corrispondente ad una variazione in aumento dell'importo contrattuale del 10,09%;

**CONSIDERATO** altresì che la perizia di variante in argomento non è assoggettata alle disposizioni di cui alla L.R. n. 5/2002, in quanto le modifiche progettuali previste non risultano sostanziali ai sensi del codice dei contratti e non alterano significativamente dal punto di vista tecnico ed economico la natura dell'appalto;

**RITENUTO** pertanto di procedere all'approvazione degli elaborati della perizia di variante e delle modifiche contrattuali ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. c, c.2 e c.12 del D. Lgs.50/2016 per l'intervento n. 34 denominato: "Messa in sicurezza Media valle del Tevere a salvaguardia della città di Roma (I stralcio) – lotto 2";

## DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa che si intendono integralmente richiamate e riportate:

1. di approvare la Perizia di variante nonché l'Atto di sottomissione dei lavori e concordamento nuovi prezzi dell'intervento "Messa in sicurezza Media valle del Tevere a salvaguardia della città di Roma (I stralcio) – lotto 2" - CUP: F92B17002430003, redatta, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. c), comma 2 e comma 12 del Dlgs 50/2016, dal Direttore Lavori Ing. Mariangela Franco e sottoscritti dall'impresa esecutrice, costituita dai seguenti documenti:

- PV00\_Elenco elaborati
  - PV01\_Relazione Tecnica Illustrativa
  - PV02.1\_Planimetria Generale Capena
  - PV02.2\_Planimetria Generale Monterotondo
  - PV03.1\_Planimetria Paratia
  - PV03.2\_Sezioni Paratia
  - PV04.1\_Planimetria Rilevato in Terra Rinforzata
  - PV04.2\_Sezioni Rilevato in Terra Rinforzata
  - PV05\_Fasi Lavorative
  - PV06\_Particolari Costruttivi
  - PV07\_Tavola di Raffronto
  - PV08\_Relazione di Calcolo Paratia
  - PV09\_Relazione Geotecnica
  - PV010\_Relazione Sismica e sulle strutture
  - PV011\_Computo Metrico Estimativo
  - PV012\_Elenco Prezzi Unitari e analisi dei nuovi prezzi
  - PV013\_Computo metrico costi della sicurezza
  - PV014\_Planimetria della Sicurezza Capena
  - PV015\_Planimetria della Sicurezza Monterotondo
  - PV016\_Quadro economico di variante
  - PV017\_Quadro economico comparativo
  - ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE NUOVI PREZZI
2. di approvare la modifica contrattuale, ai sensi dell'art. 106 c.1 lett. c), c.2 e c.12 del D.lgs.50/2016, per l'intervento n. 34 denominato: "Messa in sicurezza Media valle del Tevere a salvaguardia della città di Roma (I stralcio) – lotto 2", con un incremento dell'importo dei lavori che risulta pari a € 10.954.111,04, di cui € 10.238.389,20 per lavori al netto del ribasso d'asta del 10,80%, ed € 715.721,84 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con un incremento dell'importo contrattuale di € 1.003.781,70, corrispondente ad una variazione in aumento dell'importo contrattuale del 10,09%
3. di approvare il seguente quadro economico di variante:

Messa in sicurezza della Media Valle del Tevere a salvaguardia della città di Roma 1° stralcio - Lotto 2 CUP F92B17002430003				
QUADRO ECONOMICO COMPARATIVO				
a) LAVORI A BASE D'APPALTO	Progetto esecutivo a base	Post aggiudicazione	Perizia di variante	Variazione
a1) Importo Lavori	10.594.062,68 €	10.594.062,68 €	11.478.014,80 €	883.952,12 €
Ribasso d'asta del 10,80%		-€1.144.158,77	-€1.239.625,60	95.466,83 €
a2) Costi della Sicurezza <i>non soggetti a ribasso d'asta</i>	500.425,43 €	500.425,43 €	715.721,84 €	215.296,41 €
<b>Totale A)</b>	<b>11.094.488,11 €</b>	<b>9.950.329,34 €</b>	<b>10.954.111,04 €</b>	<b>1.003.781,70 €</b>
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
b1) Economie di gara compreso IVA		1.395.873,70 €	0,00 €	
b2) Imprevisti e lavori in economia	356.559,84 €	425.421,60 €	0,00 €	
b3) Spese tecniche (progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione)	547.843,26 €	226.085,24 €	226.085,24 €	
b4) Spese per collaudi	78.000,00 €	156.947,75 €	71.108,07 €	
b5) Spese per servizio assistenza espropri		28.200,00 €	28.200,00 €	
b6) CNPAIA (4% di b3) + b4))	25.033,73 €	15.321,32 €	11.887,73 €	
b7) CNPAIA (5% di b5))		1.410,00 €	1.410,00 €	
b8) Indagini geologiche, geotecniche e prove di laboratorio	70.000,00 €	54.417,50 €	54.417,50 €	
b9) Bonifica ordigni bellici	114.525,87 €	109.385,37 €	108.790,46 €	
b10) Assistenza e saggi archeologici	40.000,00 €	29.869,14 €	29.869,14 €	
b11) Incentivi art. 113 D.Lgs. 50/2016 (1,5% importo base gara)	166.417,32 €	80.479,42 €	80.479,42 €	
b12) Incentivi personale rischio idrogeologico			50.000,00 €	
b12) Acquisizione aree, espropri, servitù (compreso spese tecniche)	538.418,95 €	773.595,67 €	773.595,67 €	
b13) Spostamento interferenze ed allacci (iva compresa)	150.000,00 €	150.000,00 €	81.337,38 €	
b14) Contributo ANAC	1.025,00 €	800,00 €	800,00 €	
b15) Spese pubblicità di gara compreso IVA	20.000,00 €	3.009,92 €	3.009,92 €	
b16) Spese per verifica progettazione compresa IVA		12.624,11 €	12.624,11 €	
b17) Spese commissione di gara	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	
b18) Spese per collegio consultivo tecnico	30.000,00 €	90.000,00 €	18.553,33 €	
b19) Spese per bolli/costi registrazione espropri		40.935,98 €	44.958,72 €	
b20) IVA per spese tecniche e simili (22% di b3)+b4)+b5)+b6)+b7)+b8)	192.588,63 €	136.759,99 €	116.988,99 €	
b21) IVA sui lavori ed imprevisti e (22% di a)+b2)	2.519.230,55 €	2.282.665,21 €	2.409.904,43 €	
b22) Compensazione 1 SAL (iva compresa)			397.866,49 €	
b23) Compensazione 2 SAL (iva compresa)			488.133,63 €	
<b>Totale B)</b>	<b>4.869.643,15 €</b>	<b>6.013.801,92 €</b>	<b>5.010.020,22 €</b>	<b>-1.003.781,70 €</b>
<b>TOTALE A) + B)</b>	<b>15.964.131,26 €</b>	<b>15.964.131,26 €</b>	<b>15.964.131,26 €</b>	<b>0,00 €</b>

- di dare atto che per effetto dei lavori in aumento, previsti nella perizia di variante, il tempo utile per dare ultimati i lavori, viene prorogato di ulteriori 150 gg (centocinquanta giorni);
- di dare atto che il maggiore importo di € 1.003.781,70, oltre IVA, trova copertura economica all'interno del quadro tecnico economico nelle somme a disposizione.

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 29, comma 1, D.lgs. n. 50/2016, sul sito della stazione appaltante [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR Lazio entro il termine di giorni trenta.

Il Soggetto Attuatore  
Ing. Luca Marta