

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO
.....

23 MAR. 1999

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

ADDI' 23 MAR. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	GHASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONADONNA	Salvatore	"	MARRONI	Angiolo	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	META	Michele	"
FEDERICO	Maurizio	"	PIZZITELLI	Vincenzo	"


ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione
..... OMISSIS

ASSENTI: CIOFFARELLI - MARRONI - META

DELIBERAZIONE N° 1590

OGGETTO: Consorzio di bonifica della Maremma etrusca. Lavori delle opere irrigue della Piana di Tarquinia con derivazione dal fiume Marta. Opere di distribuzione nel sub-compartimento sinistra del fiume Marta. VI lotto.





Oggetto: Consorzio di bonifica della Maremma Etrusca. Lavori delle opere irrigue della Piana di Tarquinia con derivazione dal fiume Marta. Opere di distribuzione nel sub comprensorio in sinistra del fiume Marta. VI Lotto.
Perizia n.° 4 di assestamento finale.

LA GIUNTA REGIONALE



SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale;
Vista la deliberazione della Giunta regionale 11 giugno 1985, n.°3756, con la quale è stata concessa al consorzio di bonifica della Maremma Etrusca l'esecuzione dei lavori di costruzione dell'impianto d'irrigazione nella Piana di Tarquinia - VI Lotto dell'importo di £.27.202.000.000 (all.n.°1);

PRESO ATTO che in data 3 giugno 1985, a seguito d'esperimento di licitazione privata, i lavori sono stati aggiudicati al raggruppamento di imprese S.A.I.S.E.B. S.p.a. e S.PRO.N.E. S.p.a. che ha offerto il ribasso dell'8,01% sui prezzi di capitolato;

CHE i lavori furono consegnati all'impresa in data 1° luglio 1985;

VISTO il decreto 11 luglio 1985, n.°1499/85 a firma del Presidente della Giunta Regionale con il quale sono stati approvati i risultati della gara succitata per l'importo al netto di £.14.919.029.610 (all.2);

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale 28 aprile 1987, n.°2131, 4 maggio 1987, n.°2448 e 24 luglio 1990, n.°6363, con le quali sono state approvate, nell'importo complessivo di £.41.097.934.000, tre perizie di variante e suppletive riguardanti, tra l'altro, l'estendimento dei benefici dell'irrigazione a zone originariamente escluse dal comprensorio irriguo consortile (all. nn.°3, 4 e 5);

CONSIDERATO che l'impresa in questione in data 20 luglio 1992, comunicò di aver esaurito l'esecuzione delle opere e con il successivo 53° S.A.L. furono contabilizzati lavori per complessive nette £. 27.320.329.228;

CONSIDERATO altresì che durante l'esercizio provvisorio dell'impianto irriguo negli anni compresi tra il 1992 ed il 1998, si ebbero a verificare continui disservizi dovuti alle rotture delle condotte che hanno richiesto numerosi interventi di ripristino;

CHE in tale situazione si rendeva indispensabile la sostituzione delle tubazioni in cemento amianto a suo tempo impiegate con analoghe tubazioni in acciaio peraltro adatte ad un adeguamento funzionale dell'impianto alle attuali moderne tecniche d'irrigazione, in relazione alla entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n.°257 che proibiva l'impiego dell'amianto per uso umano e quindi delle tubazioni in cemento amianto;

ATTESO che i lavori di sostituzione dovevano essere affidati alla stessa impresa esecutrice perché era necessario mantenere unitaria la responsabilità della stessa impresa relativamente all'intero impianto che comprendeva nel complesso oltre 204.000 ml. di condotte di vario tipo e diametro;

CHE per risolvere la situazione, consentendo il più immediato uso dell'impianto, il Consorzio di bonifica e l'impresa sottoscrissero n.°2 Atti d'accordo, il primo in data 23 luglio 1993 ed il secondo in data 9 maggio 1995, con i quali si prevedeva in sintesi che l'impresa nelle more del giudizio arbitrale già avviato, avrebbe sostituito nei tratti in questione le tubazioni in cemento amianto già posate con tubazioni in acciaio con rivestimento pesante di analogo diametro e caratteristiche, rinviando la decisione circa l'accollo delle spese all'esito del giudizio;

CHE gli Atti d'accordo succitati furono approvati il primo con delibera del Consiglio d'Amministrazione 21 giugno 1993, n.°62 ed il secondo con delibera del Comitato esecutivo 29 marzo 1995, n.°1238, munite del provvedimento di consenso della Regione Lazio;

CHE le sostituzioni vennero eseguite dall'impresa nei periodi e provvisoriamente collaudate e prese in carico dal Consorzio;

10/01/99
GRM/99



CHE nel corso del giudizio l'impresa precisò le proprie richieste per complessive
 £. 12.995.433.163;

CHE il giudizio arbitrale si concluse con il lodo sottoscritto in data 12 settembre 1996 con il quale, a fronte delle richieste dell'impresa venne riconosciuto dovuto il costo delle sostituzioni, complessivamente £.4.957.785.431, oltre agli interessi spettanti per i ritardi nei pagamenti (£.714.024.498) ed alle spese sostenute per le cauzioni (£.47.724.838), per un totale di £.5.719.534.767;

CHE il Consorzio di bonifica della Maremma Etrusca veniva condannato al pagamento della somma summenzionata, oltre ai 2/3 delle spese d'arbitrato e di difesa - £.778.061.340 -, aumentata degli interessi legali a decorrere dal 12 settembre 1996 e sino al soddisfo;

CHE il lodo è stato impugnato dal Consorzio di bonifica della Maremma Etrusca ed il giudizio è tuttora pendente avanti alla Sezione della Corte d'Appello di Roma e verrà chiamato all'udienza del 19 maggio 1999;

CHE in tale giudizio di secondo grado l'impresa S.A.I.S.E.B. ha riproposto per intero le proprie domande;


CHE il Consorzio al fine di definire la controversia in atto, porre termine alle vicende giudiziarie, sospendere ogni tipo d'iniziativa giudiziaria volta ad ottenere l'esecutività delle somme liquidate in giudizio ed addivenire ad una rapida sostituzione delle restanti tubazioni in cemento amianto ritenuta necessaria, ha concordato con l'impresa un Atto di sottomissione e un Atto Transattivo mediante uno schema di Transazione tra le parti;

CHE il Consiglio di Amministrazione Consortile con deliberazione 4 agosto 1998, n.°27, ha approvato l'accordo Transattivo con l'impresa S.A.I.S.E.B., unitamente alla perizia di assestamento finale dei lavori comprendente le sostituzioni già effettuate e gli interventi necessari al completamento dell'opera per renderla funzionale;

VISTA la stima della perizia di variante e suppletiva n.° 4 di assestamento predisposta in data 9 settembre 1998, dal Consorzio di Bonifica della Maremma Etrusca dell'importo di £.52.400.000.000 (all.n.°6);

CHE il quadro economico della suddetta perizia d'assestamento è il seguente:

A) APPALTO LAVORI		
a - lavori al netto del ribasso d'asta	£. 27.367.382.728	
b - revisione prezzi	£. 4.642.240.824	
c - interessi per ritardati pagamenti	£. 166.824.599	
d - per le ulteriori sostituzioni al netto del 30% compreso revisione prezzi (transazione)	£. 1.600.000.000	
e - per le sostituzioni effettuate ed a totale tacitazione di ogni pretesa dell'impresa (transazione)	£. 3.750.000.000	
Sommano A		£. 37.526.448.151
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
a - per lavori	£. 939.500.000	
b - per espropriazioni, danni, etc.	£. 700.691.080	
c - per interventi di manutenzione straordinaria eseguiti del Consorzio in amministrazione diretta	£. 595.287.750	
		£. 2.235.478.830
Sommano (A + B)		£. 39.761.926.981
C) SPESE GENERALI il 16% su £. 32.949.123.552 = (Aa + Ab + Ba)		
	£. 5.271.859.768	£. 5.271.859.768
D) I.V.A il 18% su £. 22.975.897.439		
19% su £.9.458.291.969	£. 1.797.075.474	
20% su £. 6.460.221.894	£. 1.292.044.379	£. 7.224.781.392
E) REVISIONE PREZZI		
	£. 141.431.859	£. 141.431.859
Sommano B	£. 14.873.551.849	
TOTALE GENERALE		£. 52.400.000.000





VISTO il voto favorevole n.°4507 espresso dal Comitato Tecnico Consultivo Regionale nella seduta del 14 dicembre 1998 n.°306 (all.n.°7);
VISTO l'art. 17 comma 32 della Legge 15 maggio 1997, n.°127;

DELIBERA

all'unanimità

- le premesse formano parte integrante del presente deliberato e fermo restando quant'altro stabilito con le deliberazioni succitate;
- è approvata la 4ª perizia di variante e suppletiva di assestamento datata 9 settembre 1998, riguardante i lavori delle opere irrigue nella Piana di Tarquinia con derivazione dal fiume Marta - 6° Lotto - Opere di distribuzione nel sub comprensorio in sinistra del fiume Marta dell'importo complessivo di E.52.400.000.000;
- è approvato lo schema di atto di sottomissione datato 9 settembre 1998;

- si conferma la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dell'opera;
- la Regione Lazio si intende sollevata da qualsiasi onere e responsabilità in ordine ad eventuali questioni, vertenze e liti che dovessero insorgere o fossero già insorte con le ditte espropriate od espropriande;
- il termine ultimo per dare ultimati i lavori e le procedure espropriative viene fissato al 30 dicembre 1998;
- successivamente, alla stipula dell' Atto transattivo, si provvederà al relativo impegno dei fondi, con apposita deliberazione;
- la presente deliberazione non è soggetta al controllo ai sensi della Legge 15 maggio 1997, n.°127 art.17 - comma 32.

IL PRESIDENTE : F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO : F.to Dott. Saverio GUCCIONE

29 1998