

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 30 MAR. 1999

ADDI 30 MAR. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:


BADALONI	Pietro	Presidente	GUASCO	Romolo	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
AMATI	Matteo	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
BONADONNA	Salvatore	"	MARONI	Angiolo	"
		"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
FEDERICO	Maurizio	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Adolfo PAPI
..... OMISSIS

ASSENTI: COSENTINO - AMATI - CIOFFARELLI - PIZZUTELLI -

DELIBERAZIONE N° 144

OGGETTO: Comune di Corchiano - progetto costruzione di strade comunali e parcheggio a servizio del Centro Storico-I stralcio funzionale - perizia suppletiva e di variante (Irim 99/3814/99).



OGGETTO: L.R. 18.6.80, n. 72, art. 16 - Comune di Corchiano (VT) Costruzione strada comunale e parcheggio a servizio del centro storico. **Approvazione 2^ Perizia suppletiva e di Variante.**

nerale, dell'opera di che trattasi, per un importo di lire 2.925.000.000, 2) approvato il 1° stralcio funzionale per un importo complessivo di lire 2.000.000.000, 3) è stato concesso al Comune di Corchiano il contributo di lire 2.000.000.000, 4) è stato autorizzato il pagamento del 10%;

CHE con mandato di pagamento n. 05677 del 05.02.96 è stata erogata al Comune di Corchiano la somma di lire 200.000.000 pari al 10% del contributo di cui sopra;

CHE con delibera di Giunta Reg.le 9349 del 30.12.97 è stata approvata la 1^ variante in corso d'opera con variata distribuzione di spesa, è stato riconosciuto il contributo di E. 1.800.000.000 a favore del comune di Corchiano ed autorizzato l'impegno esecutivo di pari importo;

CHE il quadro economico dell'opera è il seguente:

A) PER LAVORI : E. 1.297.588.125

(al netto del ribasso del 13,44%)

B) PER SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINE:

- per spese tecniche	E. 1.159.000.000
- per 2% CNPAIALP	E. 3.180.000
- per IVA 19% spese generali	E. 30.814.200
- per IVA 10% per lavori	E. 129.758.812
- per espropri	E. 229.000.000
- per sondaggi archeologici	E. 20.000.000
- per imprevisti	E. 658.863

TOTALE

E. 572.411.875

A+B SOMMANO

E. 1.870.000.000

CHE con mandato n. 24203 del 14.12.98 è stata erogata al Comune di Corchiano la somma di lire 935.000.000;

CHE il Comune di Corchiano con delibera di Giunta Comunale n° 323 del 24.09.98, ha approvato la 2^ perizia suppletiva di variante del progetto di che trattasi;

CHE tale 2^ perizia comporta un aumento di spesa per un totale di lire 130.000.000. di cui lire E. 64.871.072 per spese lavori e lire 65.128.928 per somme a disposizioni;

CHE tale maggiore importo trova copertura nell'impegno assunto con la delibera di G.R. del 30.12.97, n. 9349 sopra citata;



CHE il quadro economico della 2^ perizia risulta essere il seguente:

A) LAVORI DI PERIZIA	£ 1.362.459.197
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AAMM:NE	
- per spese tecniche	£ 159.000.000
- per 2% CNPAIALP	£ 3.180.000
- per IVA (162.180.200x20%)	£ 32.435.999
- per IVA (1.362.459.197x10%)	£ 136.245.920
- per espropri	£ 264.000.000
- per sondaggi archeologici	£ 28.254.489
- per spostamento servizi	£ 13.934.400
- per imprevisti	£ 489.995
	<u>£ 637.540.803</u>
A + B SOMMANO	£ 2.000.000.000

CHE il Settore Decentrato di Viterbo -OO.RR.SS. e M. con nota del 22.10.98 n° 10775, con allegata relazione, ha espresso parere favorevole all'approvazione della 2^ perizia di variante e suppletiva di cui sopra, facendo presente che le variazioni di detta perizia risultano essere utili e necessarie per il completamento funzionale dell'opera;

CHE per le nuove esigenze dell'opera (lavori di perizia, aumento dell'IVA su spese tecniche, aumento dell'IVA su lavori di perizia espropri, sondaggi archeologici, e spostamenti servizi pubblici) l'amme. com. le di Corchiano intende utilizzare le somme del ribasso d'asta;

CHE l'importo dei lavori di perizia suppletiva e di variante è di lire 1.362.459.197 ed è maggiore di 64.871.072 dell'importo di contratto e l'aumento di spesa è contenuto nel 5% dell'importo di contratto, inoltre l'importo di perizia trova copertura nel finanziamento di lire 2.000.000.000 stanziato per l'esecuzione dell'opera;

CONSIDERATO che nel bilancio di previsione della Regione Lazio, esercizio finanziario anno 1999, nel capitolo di spesa n. 31225 risulta un impegno di massima di lire 865.000.000 (n. impegno 03814) a favore del Comune di Corchiano (VT);

RITENUTO che occorre approvare la 2^ perizia di variante e suppletiva di cui sopra;

VISTA la delibera della Giunta Regionale n. 9349 del 30.12.1997 (allegato n. 1);

VISTA la delibera del Comune di Corchiano n. 323 del 24.09.1998 (allegato n. 2);

VISTA la nota dell'Ass.to Reg.le OO.RR.SS.M. - Settore Decentrato di Viterbo n. 10775 del 22.10.98, con allegata relazione tecnica (Allegato n. 3);

VISTA la L. 127/97;

all'unanimità:

DELIBERA

1) Per le considerazioni di cui sopra, di approvare la 2^ perizia di variante e suppletiva di cui alla deliberazione della Giunta Comunale di Corchiano n° 323 del 24.09.1998 e del parere positivo espresso, dall'Ass.to regionale OO.RR.SS. e M. - Settore Decentrato di Viterbo-, con nota n° 10775 del 22.10.1998;

2) LA RELATIVA SPESA rientra in quella autorizzata con D.G. 9349/97.

3) il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi della L. 127/97.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI
IL VICE SEGRETARIO: f.to Dott. Adolfo PAPI



6 MAG. 1999