

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO  
\*\*\*\*\*

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 04 MAG. 1999

ADDI' 04 MAG. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

|             |           |                 |            |          |           |
|-------------|-----------|-----------------|------------|----------|-----------|
| BADALONI    | Pietro    | Presidente      | FEDERICO   | Maurizio | Assessore |
| COSENTINO   | Lionello  | Vice Presidente | HERMANIN   | Giovanni | "         |
| ALEANDRI    | Livio     | Assessore       | LUCISANO   | Pietro   | "         |
| AMATI       | Matteo    | "               | MARSONI    | Angiolo  | "         |
| CONADONNA   | Salvatore | "               | NETA       | Michele  | "         |
| CIOFFARELLI | Francesco | "               | PIZZUTELLI | Vincenzo | "         |
| DONATO      | Pasquale  | "               |            |          |           |

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.  
..... OMISSIS

ASSENTI: AMATI - CIOFFARELLI -

DELIBERAZIONE N° 2309

OGGETTO: LL.RR. 4/1984 e 50/1994. C.B. Agro Pontino (ex C. della Bonificazione Pontina). Lavori di ripristino e consolidamento dell'argine destro del Diversivo Ufente e rivestimento della sponda in localita' Muragione nel Comune di Pontinia. Perizia di variante senza aumento di spesa.



Oggetto: LL.RR. 4/1984 e 50/1994. Consorzio di bonifica dell'Agro pontino (ex Consorzio della bonificazione pontina). Lavori di ripristino e consolidamento dell'argine destro del Diversivo Ufente e rivestimento della sponda in località Muraglione nel Comune di Pontinia. Perizia di variante senza aumento di spesa.

## LA GIUNTA REGIONALE

SU proposta dell'Assessore allo sviluppo del sistema agricolo e del mondo rurale:

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 1993, n.10741, con la quale è stata concessa al Consorzio della bonificazione pontina, ora Consorzio di bonifica dell'Agro pontino, l'esecuzione dei "Lavori di ripristino e consolidamento dell'argine destro del Diversivo Ufente e rivestimento della sponda in località Muraglione nel Comune di Pontinia", mediante appalto, per l'importo complessivo di L.1.500.000.000, con il seguente quadro economico:

|   |                                  |
|---|----------------------------------|
| a. lavori a base d'asta                       | L.1.045.000.000                  |
| b. somme a disposizione dell'Amministrazione: |                                  |
| indagini geognostiche                         | L. 60.000.000                    |
| indennità danni, servitù, espropri            | L. 11.500.000                    |
| opere provvisionali                           | <u>L. 5.000.000</u>              |
| sommano                                       | L.1.121.500.000                  |
| - spese generali 15%                          | L. 168.225.000                   |
| - IVA 19% su L.1.106.500.000                  | <u>L. 210.235.000</u>            |
| totale  | L.1.499.960.000                  |
| e, in cifra tonda                             | L.1.500.000.000 (allegato n. 1); |

### CONSIDERATO che

- con la deliberazione della Giunta regionale 16 aprile 1996, n.3051, è stato approvato il progetto per i lavori di ripristino e consolidamento dell'argine destro del Diversivo Ufente e rivestimento della sponda in località Muraglione nel Comune di Pontinia;

- con la deliberazione della Giunta regionale 9 giugno 1997, n.3379, sono stati approvati i risultati della gara d'appalto esperita dal Consorzio di bonifica dell'Agro pontino in data 28 febbraio 1997 ed aggiudicata alla ditta Tullio Edil Calcestruzzi srl di Balsorano (AQ) con contratto in data 4 settembre 1997 e consegna in pari data;

- con il verbale di constatazione sulla situazione del Cantiere, in data 22 settembre 1998, il Consorzio di bonifica ha accertato che la ditta non aveva eseguito i lavori;

- il Consorzio di bonifica ha attivato una vertenza presso il Tribunale di Latina per ottenere la risoluzione del contratto e la restituzione del cantiere;

- il Consorzio di bonifica, ottenuta la disponibilità del cantiere, ha accertato lo stato di grave pericolo nel quale versava l'argine nel mese di ottobre 1998 ed ha eseguito un intervento di somma urgenza per assicurare una certa stabilità dello stesso argine nel periodo di tempo necessario per il riaffidamento e l'esecuzione dei lavori;

- il Consorzio di bonifica, anche a seguito del predetto intervento, ha constatato un continuo cedimento che ha provocato la formazione di fessurazioni del rivestimento spondale attraverso le quali si determinano infiltrazioni nel corpo che, unitamente all'azione delle sorgive sottostanti, concorrono a compromettere la stabilità dello stesso;

- il Consorzio ha redatto una perizia di variante senza aumento di spesa che prevede di eseguire con somma urgenza la costruzione dell'impianto di sollevamento previsto nei lavori di che trattasi per il travaso delle acque sulfuree dei laghi del Vescovo nel Diversivo a causa del disservizio dell'impianto idrovoro dei Gricilli e quindi di stralciare dai lavori a base d'asta l'importo destinato alla costruzione del predetto impianto;

- il Consorzio nella perizia di variante ha, altresì, chiesto di poter procedere all'affidamento dei lavori di che trattasi mediante trattativa privata, tra un congruo numero di



13 APR 1999

imprese specificatamente idonee, al fine di abbreviare i tempi che sarebbero imposti da altre procedure, ai sensi della legge 11 febbraio 1994, n.109 e successivi aggiornamenti, articolo 24, comma primo, lettera b);

VISTA la perizia di variante e suppletiva presentata dal Consorzio di bonifica dell'Agro pontino in data 31 marzo 1999 il cui quadro economico è di complessive L. 1.500.000.000:

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| a. lavori a base d'asta            | L. 852.790.000                           |
| b. somme a disposizione            |  |
| impianto di sollevamento           | L. 183.210.000                           |
| indagini geognostiche              | L. 60.000.000                            |
| indennità danni, servitù, espropri | L. 11.500.000                            |
| opere provvisionali                | <u>L. 5.000.000</u>                      |
| sommano                            | L. 1.112.500.000                         |
| - spese generali 15%               | L. 166.875.000                           |
| - IVA 20% su L. 1.101.000.000      | <u>L. 220.200.000</u>                    |
| totale                             | L. 1.499.575.000                         |
| e, in cifra tonda                  | <b>L. 1.500.000.000</b> (allegato n. 2); |

VISTO il parere 2 aprile 1999, prot. n.1293 del Settore opere e reti di servizi e mobilità di Latina (allegato n. 3);

RITENUTO indispensabile procedere all'approvazione della perizia di variante onde consentire il termine dei lavori di rilevante interesse agricolo ed ambientale ed il raggiungimento della funzionalità dell'opera;

VISTA la legge 15 maggio 1997, n. 127, articolo 17, comma 32;

#### DELIBERA

Le premesse formano parte integrante del presente deliberato.

Fermo restando quanto stabilito con la deliberazione della Giunta regionale 23 dicembre 1993, n.10741, è approvata la perizia di variante senza aumento di spesa in data 31 marzo 1999 per l'esecuzione dei lavori di "Lavori di ripristino e consolidamento dell'argine destro del Diversivo Ufente e rivestimento della sponda in località Muraglione nel Comune di Pontinia" concessi al Consorzio della bonificazione pontina, ora Consorzio di bonifica Agro pontino.

Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'articolo 17, comma 32, della legge 15 maggio 1997, n. 127.

IL PRESIDENTE: f.to PIETRO BADALONI  
IL SEGRETARIO: Dott. SAVERIO GUCCIONE

31 MAR. 1999

