

**Direzione:** INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL LAZIO - SOGGETTO  
ATTUATORE DELEGATO (D.P.R.L. T00109 DEL 13/05/2016)

**Area:**

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. H00062 del 28/03/2022

Proposta n. 12842 del 28/03/2022

**Oggetto:**

Intervento 12IR027/G9 denominato "Lavori straordinari di manutenzione dell'alveo del Fiume Aniene da Ponte Lucano alla Foce del Tevere". Approvazione perizia di variante ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016. CUP: F25J19000170001 - CIG: 8486551B6C

**Oggetto:** Intervento 12IR027/G9 denominato “Lavori straordinari di manutenzione dell'alveo del Fiume Aniene da Ponte Lucano alla Foce del Tevere”. Approvazione perizia di variante ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016. CUP: F25J19000170001 – CIG: 8486551B6C

### **IL SOGGETTO ATTUATORE**

(Decreto T00109 del 13/05/2016 – Pubblicato sul BURL n. 41 del 24/05/2016)

**VISTA** la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

**VISTO** lo Statuto;

**VISTA** la L.R. n. 6 del 18/02/2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

**VISTO** il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

**VISTO** il D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, che detta norme per la semplificazione in materia di contratti pubblici;

**VISTE** le Linee Guida ANAC n. 4 “*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” aggiornate al D. Lgs. 19.4.2017, n. 56 con delibera del Consiglio n. 206 del 1° marzo 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 69 del 23 marzo 2018;

**VISTA** la Delibera del 6 novembre 2009 con la quale il CIPE ha assegnato per interventi di risanamento ambientale, risorse destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

**VISTA** la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)” e, in particolare l'art 2 comma 240 il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con la suddetta delibera CIPE pari a 1.000 milioni di Euro, siano assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

**VISTO** il Decreto Legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010 n. 26, recante “disposizioni urgenti per l'accettazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post-emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo e da altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Protezione Civile”;

**VISTO** il Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116, di subentro dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni di Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

**VISTO** il decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, concernente «Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle

opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive»;

**CONSIDERATO** che l'art. 10, comma 2-ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, prevede che per l'espletamento delle citate attività il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario Straordinario delegato T00109 del 13/05/2016, pubblicato sul BURL n. 41 del 24/05/2016 con il quale è stato nominato Soggetto attuatore l'Ing. Wanda D'Ercole;

**CONSIDERATO** che è stata autorizzata l'apertura della Contabilità Speciale n. 5584 intestata al Commissario Straordinario;

**VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019, con il quale è stato adottato il Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale, il quale all'art. 2, comma 1, prevede tra l'altro che ai fini di un tempestivo avvio ed elevazione di livello di operatività, le competenti Amministrazioni predispongono e sottopongono alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Cabina di regia strategia Italia e al CIPE, un "Piano stralcio 2019 d'interventi di difesa del suolo";

**VISTA** la Delibera CIPE n. 35 del 24 luglio 2019 con la quale viene approvato il Piano stralcio 2019 relativo agli interventi immediatamente cantierabili individuati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**CONSIDERATO** che nell'Allegato 2 di cui al suddetto Piano Stralcio è ricompreso l'intervento individuato con il codice Rendis 12IR027/G9 denominato "Lavori straordinari di manutenzione dell'alveo del Fiume Aniene da Ponte Lucano alla Foce del Tevere";

**PREMESSO:**

- che, con determinazione n. H00076 del 23 Ottobre 2019, è stato nominato RUP dell'intervento in oggetto il P.I. Maurizio Peccolo;
- che, con determinazione n. H00020 del 25 Febbraio 2020, il funzionario P.I. Maurizio Peccolo è stato nominato progettista dell'intervento in oggetto;
- che, con determinazione n. H00033 del 18/03/2020, sono state affidate le attività topografiche, compresa l'elaborazione di disegni e grafici, nell'ambito dei "Lavori straordinari di manutenzione dell'alveo del Fiume Aniene da Ponte Lucano alla Foce del Tevere", al Geom. Domenico Dattoli;
- che, con determinazione n. H00102 del 07/08/2020, è stato affidato l'incarico di verifica preventiva della progettazione dell'intervento codice Rendis 12IR027/G9 denominato "Lavori straordinari di manutenzione dell'alveo del Fiume Aniene da Ponte Lucano alla Foce del Tevere", all'Ing. Giorgio Pineschi, in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo;
- che in data 24/09/2020 è stato redatto dall'Ing. Giorgio Pineschi, in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, il verbale di verifica del progetto esecutivo dell'intervento codice Rendis 12IR027/G9 denominato "Lavori straordinari di manutenzione dell'alveo del Fiume Aniene da Ponte Lucano alla Foce del Tevere", alla presenza del progettista incaricato Per. Ed. Maurizio Peccolo;
- che in data 29/09/2020 è stato redatto dal P.I. Maurizio Peccolo, dipendente della Regione Lazio e Responsabile Unico del procedimento, il verbale di validazione del progetto esecutivo dell'intervento codice Rendis 12IR027/G9 denominato "Lavori straordinari di manutenzione

dell'alveo del Fiume Aniene da Ponte Lucano alla Foce del Tevere”;

**CONSIDERATO** che:

- con Determinazione n° H00118 del 05/10/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento denominato: "Lavori straordinari di manutenzione dell'alveo del Fiume Aniene da Ponte Lucano alla Foce del Tevere”;
- con Determinazione n. H00118 del 05/10/2020, è stato nominato Direttore dei lavori dell'intervento in oggetto il Per. Ed. Maurizio Peccolo;
- con Determinazione n° H00013 del 26/01/2021 sono stati approvati i verbali di gara e aggiudicazione dei lavori per l'intervento denominato: "Lavori straordinari di manutenzione dell'alveo del Fiume Aniene da Ponte Lucano alla Foce del Tevere”, in favore dell'Impresa A.I.CO. CONSORZIO STABILE S.c. a r.l. (che indica quale esecutrice la consorziata M. & D. IMPRESA STRADALE S.r.l), con sede legale in Roma, Via Lucrezio Caro 63 C.F. e P. Iva 14194131000, che ha offerto il ribasso del 36,76 %, corrispondente ad un importo contrattuale di € 571.707,34, di cui € 567.974,98 per lavori al netto del ribasso ed € 3.732,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;

**VISTO** il contratto Reg. Cron. n. 25022 del 13/05/2021 stipulato tra il Soggetto Attuatore Delegato e il Consorzio Stabile A.I.CO. S.c. a r.l., per l'importo contrattuale di € 571.707,34, di cui € 567.974,98 per lavori al netto del ribasso ed € 3.732,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

**VISTA** la determinazione del Soggetto Attuatore n. H00158 del 29/09/2021 con la quale è stata autorizzata la liquidazione della fattura relativa allo Stato Avanzamento Lavori n. 1 e relativo certificato di pagamento, per un ammontare netto di € 287.800,00 IVA esclusa;

**VISTA** la determinazione del Soggetto Attuatore n. H00181 del 21/10/2021 con la quale è stata autorizzata la liquidazione della fattura relativa allo Stato Avanzamento Lavori n. 2 e relativo certificato di pagamento, per un ammontare netto di € 229.440,00 IVA esclusa;

**CONSIDERATO** che:

- durante l'esecuzione dei lavori il direttore dei lavori Per. Ed. Maurizio Peccolo, ha ravvisato la necessità di eseguire alcune modifiche al progetto iniziale dovute a circostanze imprevedute e imprevedibili ai sensi dell'art. 106, co. 1, lett. c) del D.Lgs n. 50/2016, ed in particolare:
  - necessità di maggiori lavorazioni di dragaggio a causa degli ulteriori depositi di materiale litoide avvenuti durante gli ultimi eventi di piena;
  - necessità di un maggiore quantitativo di pietrame impiegato per il sito 2 a causa degli ultimi eventi di piena che hanno di fatto variato le condizioni morfologiche dell'alveo;
  - presenza di vegetazione infestante sugli argini di Ponte Lucano;
- che le modifiche previste nella perizia di variante, resesi necessarie per le motivazioni sopra riportate, non cambiano l'impostazione del progetto originario e la natura generale del contratto;
- che le ulteriori lavorazioni previste nella perizia di variante determinano un maggiore importo lordo di € 17.258,38, con un incremento dell'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta di € 10.914,20, (pari all'1,9% dell'importo contrattuale);
- che tale incremento trova capienza economica tra le somme a disposizione previste nel QTE di progetto il quale, sotto la voce “varie ed eventuali da pagarsi su fattura e per imprevisti (D.Lgs 207/2010, art. 42 comma 3b)”;

**DATO ATTO** del sottostante quadro economico comparativo:

<b>QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA</b>				
<b>“LAVORI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELL'ALVEO DEL FIUME ANIENE DA PONTE LUCANO ALLA FOCE NEL TEVERE”</b>				
	<b>LAVORI:</b>	<b>IMPORTO PROGETTO</b>	<b>IMPORTO PERIZIA</b>	<b>DIFFERENZA DI SPESA</b>
1	Pietrame	€ 186.420,76	€ 272.516,52	
2	Dragaggio	€ 183.560,15	€ 261.946,13	
3	Rinterro o riempimento di cavi	€ 33.745,17	€ 58.007,25	
4	Carico e trasporto	€ 10.982,68	€ 18.879,00	
5	Terre armate	€ 42.002,16	€ 42.002,16	
6	Idrosemina	€ 1.685,16	€ -	
7	Rilevato	€ 16.326,12	€ 16.326,12	
8	Taglio piante <20	€ 34.766,20	€ 941,04	
9	Taglio piante <30	€ 40.000,32	€ 6.447,42	
10	Taglio piante <45	€ 43.177,12	€ 3.266,69	
11	Taglio piante <100	€ 34.453,84	€ 28.333,75	
12	Taglio piante >100	€ 18.651,92	€ 1.963,36	
13	Rimozione tronchi d'albero	€ 47.752,32	€ 53.317,44	
14	Rimozione tronchi d'albero >6<8	€ 49.223,68	€ 34.327,04	
15	Rimozione tronchi d'albero >8<10	€ 36.917,76	€ 22.344,96	
16	Rimozione tronchi d'albero >10	€ 30.764,80	€ 22.668,80	
17	op. comune	€ 15.803,20	€ 8.804,64	
18	op. specializzato	€ 18.760,00	€ 10.452,00	
19	escavatore	€ 53.132,80	€ 29.602,56	
<b>N.P.1</b>	Taglio vegetazione con m.m.	€ -	€ 21.552,50	
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 898.126,15</b>	<b>€ 915.384,53</b>	<b>€ 17.258,38</b>
	a detrarre il ribasso del 36,76%	-€ 330.151,17	-€ 336.495,35	-€ 6.344,18
	resta l'importo netto:	<b>€ 567.974,98</b>	<b>€ 578.889,18</b>	<b>€ 10.914,20</b>
	oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.732,36	€ 3.732,36	
	<b>IMPORTO CONTRATTO</b>	<b>€ 571.707,34</b>	<b>€ 582.621,54</b>	<b>€ 10.914,20</b>
	varie ed eventuali per imprevisti, art. 42 comma 3 b) D.Lgs. 207/2010	€ 17.664,00	€ 6.749,80	- € 10.914,20
	I.V.A. 22%	€ 129.661,69	€ 129.661,69	
	<b>TOTALE SPESA COMPLESSIVA LAVORI</b>	<b>€ 719.033,03</b>	<b>€ 719.033,03</b>	

**RITENUTO** pertanto di dover approvare la perizia di variante redatta dal Direttore dei lavori ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del Dlgs 50/2016, del progetto denominato "Lavori straordinari di manutenzione dell'alveo del Fiume Aniene da Ponte Lucano alla Foce del Tevere", comprensiva dello schema di atto di sottomissione;

### DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del Dlgs 50/2016, la perizia di variante relativa all'intervento denominato "Lavori straordinari di manutenzione dell'alveo del Fiume Aniene da Ponte Lucano alla Foce del Tevere", comprensiva dello schema di atto aggiuntivo, per l'importo netto dei lavori pari ad € 582.621,54, di cui € 3.732,36 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, con un incremento dell'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta di € 10.914,20, (pari all'1,9% dell'importo contrattuale), come desumibile dal quadro economico di raffronto di seguito riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA</b>				
<b>"LAVORI STRAORDINARI DI MANUTENZIONE DELL'ALVEO DEL FIUME ANIENE DA PONTE LUCANO ALLA FOCE NEL TEVERE"</b>				
	<b>LAVORI:</b>	<b>IMPORTO PROGETTO</b>	<b>IMPORTO PERIZIA</b>	<b>DIFFERENZA DI SPESA</b>
1	Pietrame	€ 186.420,76	€ 272.516,52	
2	Dragaggio	€ 183.560,15	€ 261.946,13	
3	Rinterro o riempimento di cavi	€ 33.745,17	€ 58.007,25	
4	Carico e trasporto	€ 10.982,68	€ 18.879,00	
5	Terre armate	€ 42.002,16	€ 42.002,16	
6	Idrosemina	€ 1.685,16	€ -	
7	Rilevato	€ 16.326,12	€ 16.326,12	
8	Taglio piante <20	€ 34.766,20	€ 941,04	
9	Taglio piante <30	€ 40.000,32	€ 6.447,42	
10	Taglio piante <45	€ 43.177,12	€ 3.266,69	
11	Taglio piante <100	€ 34.453,84	€ 28.333,75	
12	Taglio piante >100	€ 18.651,92	€ 1.963,36	
13	Rimozione tronchi d'albero	€ 47.752,32	€ 53.317,44	
14	Rimozione tronchi d'albero >6<8	€ 49.223,68	€ 34.327,04	
15	Rimozione tronchi d'albero >8<10	€ 36.917,76	€ 22.344,96	
16	Rimozione tronchi d'albero >10	€ 30.764,80	€ 22.668,80	
17	op. comune	€ 15.803,20	€ 8.804,64	
18	op. specializzato	€ 18.760,00	€ 10.452,00	
19	escavatore	€ 53.132,80	€ 29.602,56	
<b>N.P.1</b>	Taglio vegetazione con m.m.	€ -	€ 21.552,50	
	<b>TOTALE LAVORI</b>	<b>€ 898.126,15</b>	<b>€ 915.384,53</b>	<b>€ 17.258,38</b>
	a detrarre il ribasso del 36,76%	-€ 330.151,17	-€ 336.495,35	-€ 6.344,18
	resta l'importo netto:	<b>€ 567.974,98</b>	<b>€ 578.889,18</b>	<b>€ 10.914,20</b>

oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.732,36	€ 3.732,36	
<b>IMPORTO CONTRATTO</b>	<b>€ 571.707,34</b>	<b>€ 582.621,54</b>	€ 10.914,20
varie ed eventuali per imprevisti, art. 42 comma 3 b) D.Lgs. 207/2010	€ 17.664,00	€ 6.749,80	- € 10.914,20
I.V.A. 22%	€ 129.661,69	€ 129.661,69	
<b>TOTALE SPESA COMPLESSIVA LAVORI</b>	<b>€ 719.033,03</b>	<b>€ 719.033,03</b>	

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 5584, aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Soggetto Attuatore  
Ing. Wanda d'Ercole