

**MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL
MARE**

**SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
(DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE LAZIO N. T00109 DEL
13/05/2016)**

**ACCORDO DI PROGRAMMA FINALIZZATO ALLA PROGRAMMAZIONE E
AL FINANZIAMENTO DI INTERVENTI URGENTI E PRIORITARI PER LA
MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO
(DECRETO LEGGE 24/06/2014, N. 91 – PUBBLICATO G.U. N. 144 DEL
24/06/2014)**

SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO

per l'esecuzione dei lavori dell'intervento codice I2IR003/G9 denominato
"Lavori di sistemazione idrogeologica e messa in sicurezza del pendio tra via
Bandita dei Buoi ed il Piazzale del Bocciodromo - Allumiere (RM)" – Piano
stralcio 2019 (Delibera CIPE n. 35 del 24 luglio 2019) ".

CUP F25J19000130001 - CIG 84854563CF.

CIG Atto Aggiuntivo 9327191182.

TRA

Il Soggetto Attuatore Delegato per i lavori di cui all'allegato I) dell'Accordo
di programma concernente gli interventi urgenti e prioritari per la
mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della
Regione Lazio, C.F. 97822750580, che in seguito sarà che in seguito sarà
chiamato "Committente", con sede e domicilio fiscale in Roma rappresentato
dal Dott. Ing. Wanda D'Ercole, nata a _____ il _____, munita
di firma digitale, nominata con Decreto del Presidente della Regione Lazio n.
T00109 del 13/05/2016;

E

Il Sig. _____, C.F. _____, nato a _____
il _____ e residente nel comune di _____ in via
_____ n. _____, munito di firma digitale, il quale interviene
al presente atto in nome, conto e interesse, nella qualità di Legale
rappresentante dell'impresa D'ALESIO TRIVELLAZIONI S.r.l.s.
Unipersonale, mandataria, P.IVA IT04381220716, con sede legale in Via
Vicinale Cruste, Lucera (FG), e da C.S.A. Costruzioni, mandante, P.IVA
IT00907470579, con sede legale in Via Campania n.1, Rieti.

PREMESSO CHE

- con Contratto registrato Numero Cron. n. 25070 del 03/06/2021, il Soggetto Attuatore Delegato, ha affidato i "Lavori di sistemazione idrogeologica e messa in sicurezza del pendio tra via Bandita dei Buoi ed il Piazzale del Bocciodromo - Allumiere (RM)" del Comune di Allumiere (VT) all'impresa D'ALESIO TRIVELLAZIONI S.r.l.s. Unipersonale con sede legale in Lucera (FG), Via Vicinale Cruste, nella persona del suo amministratore _____, per un importo di € 220.328,91 = al netto del ribasso d'asta del 36,46% compresi gli oneri della sicurezza pari ad € 23.818,14 = non soggetti a ribasso;
- nel corso dei lavori si è ravvisata la necessità di elaborare una perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1, lettere c), nel rispetto del comma 7 del D.lgs. 50/2016, per circostanze impreviste ed imprevedibili, trasmessa dal RUP con nota n° 646143 del 30/06/2022, con quantità di lavori diversi rispetto a quelli inizialmente previsti per un importo aggiuntivo di € 70.411,81= di cui € 12.035,66= per lavorazioni in diminuzione ed € 82.447,47= in maggiorazione per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, in particolare le opere in variante riguardano:
 - a) Inserimento di paratia di micropali;

b) Eliminazione dei muri in c.a. per chiusura terre armate;

la perizia di lavori in corso d'opera viene redatta essenzialmente per i seguenti motivi: Realizzazione di una paratia di micropali in c.a., al fine di costituire un elemento di tenuta dello scavo incrementando le condizioni di stabilità del fronte durante l'esecuzione dei lavori in modo da assicurare la sicurezza alla manovalanza durante le lavorazioni;

Con determinazione dirigenziale n _____ del _____ è stata approvata la suddetta perizia, trasmessa dal RUP con nota n° 646143 del 30/06/2022;

TUTTO CIO' PREMESSO

Art. 1. L'impresa D'ALESIO TRIVELLAZIONI S.r.l.s. Unipersonale con sede legale in Esperia (FR), con sede legale in Lucera (FG), Via Vicinale Cruste, nella persona del suo amministratore _____, assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori di cui alla Perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. c) e nel rispetto del comma 7, del D.lgs. 50/2016, agli stessi patti e condizioni del contratto, corredata dai seguenti elaborati allegati alla stessa e consistenti in:

- 1) Relazione del Direttore dei Lavori;
- 2) Verbale di concordamento nuovi prezzi;
- 3) Verbale accettazione lavori impresa;
- 4) atto di sottomissione sottoscritto dall'impresa.
- 5) QTE di progetto e variante;
- 6) Elenco prezzi;
- 7) Computo metrico lavori;
- 8) Quadro Comparativo lavori;

9) Computi oneri della sicurezza;

10) Quadro comparativo oneri della sicurezza;

11) Disegni tecnici variante – Piante, sezioni e armatura

12) Atto Aggiuntivo;

Art. 2. A seguito della perizia di cui all'Art. 1, l'importo contrattuale si eleva da € 220.328,91= ad € 290.740,72=. I maggiori lavori rispetto al contratto principale, al netto del ribasso d'asta risultano pertanto pari a € 70.411,81= di cui € 12.035,66= per lavorazioni in diminuzione ed € 82.447,47= in maggiorazione per gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

Art. 3. A garanzia degli obblighi assunti col presente Atto l'Impresa, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, ha provveduto a costituire la garanzia Fidejussoria per l'importo pari ad € _____ rilasciata dalla SOCIETA' _____ polizza n. _____ del _____. Tale polizza, emessa a favore della stazione appaltante agli effetti e per l'esatto adempimento degli obblighi assunti dall'Impresa in dipendenza dell'esecuzione dei lavori di che trattasi, è custodita agli atti del RUP.

Art. 4. Per effetto dell'esecuzione dei maggiori lavori previsti, il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale di Appalto, viene prorogato di giorni 30 gg.

Il presente Atto, soggetto alla registrazione fiscale, previa lettura e conferma, viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto, conservata agli atti della struttura "Soggetto attuatore Delegato per i lavori di cui all'allegato 1) dell'Accordo di programma concernente gli interventi urgenti e prioritari per

la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio”.

Il presente Atto, composto di n°__ pagine numerate, unitamente agli atti richiamati, è confermato e sottoscritto per accettazione, dalle Parti con firma digitale.

L'Impresa appaltatrice

Il Soggetto Attuatore

D'Alesio Trivellazioni S.r.l.s. Unipersonale

Ing. Wanda D'Ercole

Legale rappresentante
