

Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00462 **del** 09/07/2018

Proposta n. 11097 **del** 06/07/2018

Oggetto:

Lavori per realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "denominata "Amatrice – Cossito" a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n° 394, nel Comune di Amatrice (RI). Approvazione Perizia lavori supplementari. CUP J47E16000030001 - CIG Aggiudicazione 7238203213 – CIG lavori supplementari Z2C2434703.

Oggetto: Lavori per realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "denominata "Amatrice – Cossito" a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n° 394, nel Comune di Amatrice (RI). Approvazione Perizia lavori supplementari.

CUP J47E16000030001 - CIG Aggiudicazione 7238203213 – CIG lavori supplementari Z2C2434703.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto n° T00179 del 08/09/2016 - Pubblicato sul BURL n° 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n° 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n° 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTO in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l'art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l'art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n° 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n° 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n° T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della L.R. 26 febbraio 2014 n° 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n° T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n° 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n° 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- *l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n° 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n° 50/2016;*

CONSIDERATO che, a seguito all'evento del 24 agosto 2016 ed ai successivi eventi sismici, è stato necessario procedere all'affidamento dei lavori per realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice – Cossito" a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n° 394, nel Comune di Amatrice (RI) a favore dell'Impresa Costruzioni Di Domenicantonio Pietro, CF DDMPTR57S26G498K - P.IVA 00563120575 con sede legale in Pescorocchiano (RI), Fraz. Roccaberardi, Via Piave n° 8;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00922 del 12/10/2017 con la quale è stato nominato il Geom. Massimo Albanesi quale Responsabile Unico del Procedimento e approvato il progetto esecutivo per i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice – Cossito" a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n° 394, nel Comune di Amatrice (RI).

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00933 del 13/02/2017 con la quale è stata indetta la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c e art. 125 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice – Cossito" a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n° 394, nel Comune di Amatrice (RI) veniva approvato lo schema della lettera di invito e lo schema di contratto;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S01080 del 20/11/2017 con la quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa Costruzioni Di Domenicantonio Pietro, CF DDMPTR57S26G498K - P.IVA 00563120575 con sede legale in Pescorocchiano (RI), Fraz. Roccaberardi, Via Piave n° 8, risultata aggiudicataria con il ribasso offerto pari al 36,50% dell'importo posto a base di gara;

VISTO il contratto stipulato in data 27/11/2017, Reg. Cron° n° 20835 del 29/11/2017 dell'importo complessivo di € 175.874,26= (centosettantacinquemilaottocentosettantaquattro/26), comprensivo di € 5.424,72= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTA la determinazione n° S00135 del 07/03/2018 con la quale si approva la Perizia di Variante trasmessa dal RUP con nota n° 0122003 del 05/03/2018;

VISTO l'Atto di Sottomissione, Registro cronologico n° 21156 del 22/03/2018 che eleva l'importo contrattuale da € 175.874,26= a € 215.517,15= e pertanto con una variazione in aumento di € 39.642,89= pari al 22,54%;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori in data 20/10/2017;

CONSIDERATO che, durante l'esecuzione dei lavori, per poter rendere l'area completa, funzionale e particolarmente sicura, è stato necessario predisporre i seguenti lavori supplementari:

- Installazione di barriere di sicurezza a protezione della strada di accesso destinata alle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.), in quanto il piano di viabilità della stessa risulta essere inferiore rispetto a quello della Strada Provinciale posta parallelamente;

RITENUTO pertanto necessario redigere una Perizia dei lavori supplementari con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti;

VISTO il punto 4.5 della Lettera di invito che prevede l'ammissibilità di varianti nei limiti di quanto previsto nell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 50/2016;

PRESO ATTO CHE:

- il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia con propria relazione di ammissibilità agli atti;

ACCERTATO CHE:

- le modifiche e le variazioni delle lavorazioni previste Perizia per lavori supplementari, trasmessa dal RUP con prot. n° 0397272 del 03/07/2018 sono determinate da circostanze impreviste ed imprevedibili,
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una perizia per lavori supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) e comma 7, del D.lgs. 50/2016. In modo particolare ai sensi del comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, l'aumento del prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;
- l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo, già previsto e finanziato;

VISTO il Verbale in data 02/07/2018 con il quale l'Impresa Costruzioni Di Domenicantonio Pietro, CF DDMPTR57S26G498K - P.IVA 00563120575 con sede legale in Pescorocchiano (RI), Fraz. Roccaberardi, Via Piave n° 8, dichiara di avere preso visione della Perizia per lavori supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) D.Lgs. 50/2016 e la disponibilità all'esecuzione dei lavori agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

VISTO lo schema dell'Atto di Aggiuntivo e Concordamento nuovi prezzi sottoscritto fra il RUP, il Direttore dei Lavori e l'impresa affidataria con il quale quest'ultima ha manifestato la propria disponibilità ad eseguire i lavori supplementari di cui trattasi agli stessi patti e condizioni previste del contratto principale;

VISTA la Perizia per lavori supplementari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice – Cossito", redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) e comma 4, del D.lgs. 50/2016 e trasmessa dal RUP nota n° 0397272 del 03/07/2018, costituita dai seguenti documenti, depositati agli atti dell'Area Genio Civile Lazio Nord:

- Autorizzazione e affidamento del RUP;
- Quadro economico;
- Relazione del Direttore dei lavori sulla perizia L.S.;
- Computo Metrico Estimativo L.S.;
- Atto aggiuntivo Concordamento prezzi;

RITENUTO necessario approvare Perizia per lavori supplementari trasmessa dal RUP con prot. n° 0397272 del 03/07/2018 che prevede una maggiorazione dei lavori di € 8.742,25= al netto del ribasso contrattuale del 36,50%, che eleva pertanto l'importo contrattuale da € 215.517,15= a € 224.259,40=;

VISTO il Quadro economico redatto dal D.L. come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO LAVORI SUPPLEMENTARI			
A. LAVORI			
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso		13.767,33
A.2	A detrarre il ribasso d'asta del 36,50%		5.025,08
A.3	Restano		8.742,25
A.4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		0,00
Somma A			8.742,25
B- ACCANTONAMENTI			
	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016		275,00
Somma B			275,00
C- I.V.A.			
C.1	I.V.A. su Lavori	10%	874,23
C.2	I.V.A. su pubblicazione		0,00
Somma C			874,23
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)			9.017,25
IMPORTO TOTALE(A+B+C+)			9.891,48

RITENUTO necessario approvare lo Schema dell'atto aggiuntivo di cui alla Perizia per lavori supplementari trasmessa dal RUP con prot. n° 0397272 del 03/07/2018 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante in corso d'opera, il tempo utile per dare ultimati i lavori viene prolungato di ulteriori 10 (dieci) gg.

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la Perizia per lavori supplementari trasmessa dal RUP con prot. n° 0397272 del 03/07/2018, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 relativa ai "lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'Area denominata "Amatrice – Cossito" nel Comune di Amatrice (RI)", composta dai seguenti elaborati depositati agli atti del Genio Civile Lazio Nord:
 - Autorizzazione e affidamento del RUP;

- Quadro economico;
 - Relazione del Direttore dei lavori sulla perizia L.S.;
 - Computo Metrico Estimativo L.S.;
 - Atto aggiuntivo Concordamento prezzi;
2. di approvare lo Schema di Atto aggiuntivo allegato alla Perizia per lavori supplementari trasmessa dal RUP con prot. n° 0397272 del 03/07/2018;
3. di approvare il QTE di Variante per lavori supplementari come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO LAVORI SUPPLEMENTARI			
B. LAVORI			
A.1	Importo lavori soggetti a ribasso		13.767,33
A.2	A detrarre il ribasso d'asta del 36,50%		5.025,08
A.3	Restano		8.742,25
A.4	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		0,00
Somma A			8.742,25
B- ACCANTONAMENTI			
	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016		275,00
Somma B			275,00
C- I.V.A.			
C.1	I.V.A. su Lavori	10%	874,23
C.2	I.V.A. su pubblicazione		0,00
Somma C			874,23
IMPORTO COMPLESSIVO (A+B)			9.017,25
IMPORTO TOTALE(A+B+C+)			9.891,48

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n° 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it

Il Soggetto Attuatore Delegato
Ing. Wanda D'Ercole