

Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00021 **del** 09/01/2019

Proposta n. 185 **del** 08/01/2019

Oggetto:

O.C.D.P.C. n° 408/2016 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016" - Realizzazione di un Posto di Assistenza Socio-Sanitaria (PASS) sito nella Frazione Grisciano nel comune di Accumoli (RI) a seguito del sisma del 24 agosto 2016. Approvazione perizia di variante in corso d'opera. Impresa Tomasino Metalzinco Costruzioni S.r.l., P.IVA 01710410844, con sede legale in contrada Passo Barbieri s.n.c. 92022 Cammarata – Agrigento. CUP: J67H180440001- CIG:7514815D81- GIG 77589242A3 Perizia Variante.

OGGETTO: O.C.D.P.C. n° 408/2016 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016” - Realizzazione di un Posto di Assistenza Socio-Sanitaria (PASS) sito nella Frazione Grisciano nel comune di Accumoli (RI) a seguito del sisma del 24 agosto 2016. Approvazione perizia di variante in corso d’opera.

Impresa Tomasino Metalzinco Costruzioni S.r.l., P.IVA 01710410844, con sede legale in contrada Passo Barbieri s.n.c. 92022 Cammarata – Agrigento.

CUP: J67H180440001- CIG:7514815D81- GIG 77589242A3 Perizia Variante.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto n° T00179 del 08/09/2016 - Pubblicato sul BURL n° 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n° 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n° 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTI in particolare l’art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l’art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l’art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

VISTA la Legge 24 febbraio 1992, n° 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;

VISTA la Legge regionale 26 febbraio 2014, n° 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell’Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l’eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in

conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n° T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della L.R. 26 febbraio 2014 n° 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n° T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n° 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n° 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- *Disposizioni concernenti il decreto legislativo n° 50/2016 per attività e interventi urgenti.* Al fine di assicurare la necessaria tempestività d'azione, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n° 388 del 26 agosto 2016, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n° 50, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga alle disposizioni del medesimo decreto legislativo n° 50/2016, come specificato nel presente articolo e per la realizzazione delle seguenti attività: c) affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle soluzioni abitative di emergenza e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali;

CONSIDERATO che, in particolare, l'Art. 2 della O.C.D.P.C. n° 394/2016 prevede, tra l'altro, la realizzazione degli interventi finalizzati a garantire, in modalità temporanea e transitoria, la continuità dei preesistenti servizi pubblici come le strutture sanitarie e che l'individuazione delle aree destinate ad ospitare tali strutture è definita dalla Regione d'intesa con il Comune, previo esperimento delle necessarie verifiche di idoneità svolte dalle medesime Regioni, nell'ambito del più generale coordinamento e del modello operativo di cui agli articoli 1 e 2 dell'ordinanza n° 388/2016;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 15 novembre 2016, n° 408, concernente “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016”;

VISTO in particolare l'allegato 1, alla citata ordinanza 408/2016, nel quale tra le tipologie ammesse, si ricomprendono le strutture modulari per la continuità dei servizi sanitari territoriali pubblici e che le Regioni interessate provvedono, d'intesa con il Comune all'individuazione delle aree e che il soggetto responsabile per l'acquisizione delle aree stesse è il Comune interessato;

ATTESA la necessità di realizzare la struttura modulare per la continuità dei servizi sanitari territoriali nel comune di Accumoli seguendo le procedure individuate dalla O.C.D.P.C. n° 408/2016;

CONSIDERATA la necessità di realizzare il PASS nel Comune di Accumoli – frazione Grisciano nel più breve tempo possibile date le essenziali finalità di assistenza e tutela della salute che assolverà;

RITENUTO, pertanto, necessario assicurare alle popolazioni, colpite dal sisma 2016, la tutela della salute attraverso l'installazione di un PASS (punto di assistenza socio sanitaria);

VISTA la determinazione n° S00421 del 15.06.2018 con la quale è stato approvato il Verbale di Intesa, sottoscritto, in data 13 giugno 2018, dal Soggetto attuatore delegato per il Sisma 2016, Ing. Wanda D'Ercole e il sindaco di Accumoli, Stefano Petrucci e con il quale è stata individuata l'area nel Comune di Accumoli – frazione Grisciano, dove verrà realizzato il PASS;

VISTA la determinazione n° S00428 del 19.06.2018, concernente: “O.C.D.P.C. 388/2016 e O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Approvazione del progetto esecutivo relativo alle strutture modulari per la continuità dei servizi sanitari territoriali con fornitura e posa in opera di n° 17 monoblocchi prefabbricati coibentati accoppiabili per la realizzazione del Posto di assistenza socio sanitaria (PASS) nel Comune di Accumoli – frazione Grisciano. CUP J67H18000440001”;

VISTA la citata determinazione n° S00428/2018, con la quale si è provveduto, tra l'altro, alla nomina del Geom. Carlo Pallozzi quale Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.lgs. 50/2016, per la realizzazione del PASS;

VISTA la determinazione n° S00434 del 20/06/2018, concernente: “O.C.D.P.C. 408/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24/08/2016. Determina a contrarre per l'affidamento relativo alle strutture modulari per la continuità dei servizi sanitari territoriali con fornitura e posa in opera di n° 17 monoblocchi prefabbricati coibentati accoppiabili per la realizzazione del posto di assistenza socio sanitaria (PASS) nel Comune di Accumoli – frazione Grisciano. CUP J67H18000440001”;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00440 del 27/06/2018 con la quale è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento della fornitura e posa in opera delle strutture modulari per la continuità dei servizi sanitari territoriali nel Comune di Accumoli (RI) e veniva approvato lo schema della lettera di invito e lo schema di contratto;

RITENUTO pertanto di utilizzare la procedura aperta ai sensi dell'art. 60, d.lgs. n° 50/2016, per l'affidamento relativo alle strutture modulari per la continuità dei servizi sanitari territoriali con fornitura e posa in opera di n° 17 monoblocchi prefabbricati coibentati accoppiabili per la realizzazione del posto di assistenza socio sanitaria (PASS) nel Comune di Accumoli – frazione Grisciano;

CONSIDERATO che è necessario avvalersi delle deroghe di cui all' articolo 5, O.D.C.P.C. n° 394/2016, a talune disposizioni del decreto legislativo n° 50/2016, per l'evidente necessità di fornire, con urgenza, le strutture temporanee necessarie per garantire delle attività commerciali e produttive al fine di ricostituire nel più breve tempo possibile il tessuto sociale ed economico comunale ed in particolare di derogare ai seguenti articoli del D.lgs. 50/2016:

- 32, procedendo alla stipula del contratto senza attendere il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, dando immediata esecuzione al contratto e rinviando la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al momento immediatamente successivo alla stipula;
- 60, prevedendo un termine per la presentazione delle offerte inferiore a quello previsto dal comma 3 del predetto articolo;
- 72 e 73, disponendo la pubblicazione del bando di gara in oggetto per esteso sulla GURI e per estratto, su due quotidiani, edizione nazionale;
- 95, ricorrendo al criterio del prezzo più basso per l'aggiudicazione dell'appalto, con il criterio dell'offerta del minor prezzo;
- 97, prevedendo, in merito alle offerte anomale, un termine per la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, inferiore a quello previsto dal comma 5 del predetto articolo;

VISTO il contratto stipulato in data 24/10/2018 Reg. Cronologico n° 21916 del 20/11/2018 dell'importo di € 241.368,13= per lavori oltre € 6.438,95= per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso, per un importo complessivo di € 247.807,08 + IVA;

VISTA la determinazione n° S00781 del 16/12/2018 di liquidazione del 1° SAL dell'importo di € 141.100,00= al netto di IVA;

VISTA la relazione del RUP del 27/09/218 con la quale si prende atto che:

- si è reso necessario eseguire nuovi lavori che si possono principalmente riassumersi nell'aumento dello spessore del magrone di soффondazione in c.a. da 10 a 30 cm; l'innalzamento del sottostante muro a gravità esistente fino al raggiungimento del piano stradale soprastante; la realizzazione dell'impianto di illuminazione e della fognatura di raccolta delle acque meteoriche e relative caditoie su strade e parcheggi esterni; la realizzazione del marciapiede e ringhiera di protezione sul lato sovrastante e prospiciente il Centro Commerciale Monti della Laga; modifiche alla disposizione interna del PASS per la creazione di un ulteriore ambulatorio come richiesto preventivamente dalla ASL; fornitura e posa in opera di zanzariere alle finestre; fornitura e posa in opera di una fossa biologica indipendente; per tali lavori si rende necessario l'applicazione di 33 nuovi prezzi;
- Le altre lavorazioni da eseguire nell'intervento, salvo piccole modifiche nelle quantità e nella redistribuzione di alcune categorie di lavoro nell'ambito del Computo Metrico restano sostanzialmente quelle previste in progetto;
- Che l'importo complessivo netto dei lavori della succitata Perizia di Variante ammonta a € 308.504,46= tale importo risulta essere inferiore a quello previsto nel Progetto principale approvato con Determinazione n° S00428 del 19/06/2018;
- Alla luce di quanto sopra esposto la perizia può essere inquadrata nell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D.P.R. 50/06;

RITENUTO pertanto necessario redigere una Perizia dei lavori di cui sopra;

VISTA la nota protocollo n° 0776000 del 05/12/2018 con la quale il RUP trasmette la perizia di variante in corso d'opera, costituita dai seguenti documenti, depositati agli atti dell'Area Genio Civile Lazio Nord:

- Proposta di approvazione del RUP;
- Schema Atto di Sottomissione e verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
- Relazione Tecnica;
- Quadro comparativo variante;
- Planimetria e Layout di Progetto.

ACCERTATO CHE:

- le modifiche e le variazioni delle lavorazioni previste nella Perizia dei lavori di variante in corso d'opera n° 0651156 del 19/10/2018 si sono rese necessarie e non erano inclusi nell'appalto iniziale;
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una modifica al contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016, l'aumento del prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale”;

RITENUTO necessario approvare la Perizia dei lavori di variante in corso d'opera trasmessa dal RUP con nota prot. n° 0776000 del 05/12/2018 che prevede una maggiorazione dei lavori di € 60.697,38= al netto del ribasso contrattuale del 23,31%, compreso gli oneri delle sicurezza non soggetti a ribasso pari ad € 6.438,95= che eleva pertanto l'importo contrattuale da € 247.807,08= a € 314.943,41=;

VISTO il Quadro economico redatto dal D.L. come di seguito riportato

A. Lavori			
A.1	Importo dei lavori di aggiudicazione al netto ribasso	23,31%	241.368,13
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		6.438,95
A.3	Importo Variante Comma 1, lett. c del D.lgs. 50/2016 al netto ribasso		60.697,38
Somma A			308.504,46
B. Somme a disposizione			
B.1	Imprevisti (IVA compresa)		0,00
B.3	Spese Autorità di Vigilanza		225,00
Somma B			225,00
C. Accantonamenti			
	Incentivi ex art. 113 c.2 D.lgs. 50/2016		6.423,42
Somma C			6.423,42

D. IVA		aliquota	importo
D.1	I.V.A. su Lavori	22%	67.870,98
D.2	I.V.A. su pubblicazione	22%	0,00
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA			315.152,88
IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)			383.023,86

PRESO ATTO che l'importo dei lavori relativi alla perizia di variante in corso d'opera non previsti nel contratto principale, di cui alla documentazione di Variante prodotta dal D.L. ammonta € 60.697,38= al netto del ribasso del 23,31%;

CONSIDERATO che la modifica contrattuale che ne deriva non altera la natura generale del contratto;

DETERMINA

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- Di approvare la Perizia di variante in corso d'opera, di cui alla proposta di approvazione prot. n° 0776000 del 19/10/2018 redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D.P.R. 50/06, relativa ai lavori di realizzazione di un Posto di Assistenza Socio-Sanitaria (PASS) sito nella Frazione Grisciano nel comune di Accumoli (RI) a seguito del sisma del 24 agosto 2016 a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n° 394, dell'importo di € 60.697,38= al netto del ribasso contrattuale del 23,31%, e comprensivo di € 6.438,95= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che eleva pertanto l'importo contrattuale da € 247.807,08= a € 314.943,41=, composta dai seguenti elaborati depositati agli atti del Genio Civile Lazio Nord:

- Proposta di approvazione del RUP;
- Schema Atto di Sottomissione e verbale di Concordamento Nuovi Prezzi;
- Relazione Tecnica;
- Quadro comparativo variante;
- Planimetria e Layout di Progetto;

- Di approvare il Q.T.E. come di seguito riportato:

A. Lavori			
A.1	Importo dei lavori di aggiudicazione al netto ribasso	23,31%	241.368,13
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		6.438,95
A.3	Importo lav. P. di variante in corso d'opera al netto ribasso		60.697,38
Somma A			308.504,46

B. Somme a disposizione			
B.1	Imprevisti (IVA compresa)		0.00
B.3	Spese Autorità di Vigilanza		225,00
Somma B			225,00
C. Accantonamenti			
	Incentivi ex art. 113 c.2 D.lgs. 50/2016		6.423,42
Somma C			6.423,42
D. IVA		aliquota	importo
D.1	I.V.A. su Lavori	22%	67.870,98
D.2	I.V.A. su pubblicazione	22%	0,00
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA			315.152,88
IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)			383.023,86

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n° 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Soggetto Attuatore Delegato
Ing. Wanda D'Ercole