

Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00025 **del** 09/01/2019

Proposta n. 155 **del** 08/01/2019

Oggetto:

O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori di costruzione della platea per opere aggregative in Comune di Accumoli – Loc. Poggio D'Api e posa in opera di una pompa di sollevamento in Loc. Musicchio nel Comune di Amatrice. Approvazione perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016 Impresa CLEMENTI COSTRUZIONI S.r.l. P. IVA/CF. 01133220572 con sede in Amatrice (RI) Fr. Retrosi. CIG Z0724893D0 - CUP J48D18000010001

Oggetto: O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori di costruzione della platea per opere aggregative in Comune di Accumoli – Loc. Poggio D'Api e posa in opera di una pompa di sollevamento in Loc. Musicchio nel Comune di Amatrice. Approvazione perizia di variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016 Impresa CLEMENTI COSTRUZIONI S.r.l. P. IVA/CF. 01133220572 con sede in Amatrice (RI) Fr. Retrosi. CIG Z0724893D0 - CUP J48D18000010001

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 DEL 08.09.2016- Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici";

VISTO in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l'art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l'art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Amatrice e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016;

CONSIDERATO che, in seguito all'evento del 24 agosto 2016 ed ai successivi eventi sismici, è stato necessario procedere all'affidamento dei lavori di costruzione della platea per opere aggregative in Comune di Accumoli – Loc. Poggio D'Api e posa in opera di una pompa di sollevamento in Loc. Musicchio nel Comune di Amatrice;

RICHIAMATO il Protocollo d'intesa per il Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al Sisma che il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, tra ANAC, Regioni e Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri siglato in data 26/10/2016;

RITENUTO necessario avvalersi delle deroghe di cui all'articolo 5, O.C.D.P.C. n. 394/2016, a talune disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016, per l'evidente necessità di eliminare il pregiudizio alla pubblica incolumità;

CONSIDERATO che nell'area denominata Poggio D'Api in Comune di Accumoli e Musicchio in Comune di Amatrice si è provveduto alla realizzazione dei lavori e all'installazione di soluzioni abitative emergenziali (SAE) ed i Comuni hanno già provveduto a consegnarle ai cittadini aventi diritto;

VISTA la nota del Sindaco di Accumoli del 02/01/2018, acquisita al protocollo regionale n. 0469234 del 30/07/2018 con la quale si richiedeva di realizzare la platea di fondazione con i relativi allacci ai sottoservizi, per la costruzione di una struttura aggregativa temporanea in legno nella frazione di Poggio D'Api;

CONSIDERATO che i lavori si sono resi necessari per circostanze non prevedibili dalla Stazione Appaltante e che l'indizione di una nuova procedura di gara porterebbe ad un allungamento dei tempi;

CONSIDERATO che il Soggetto attuatore delegato ha ritenuto di poter eseguire i lavori testé descritti che migliorano la fruibilità e la sicurezza dell'area;

VISTA la determinazione n. S00505 dell'01/08/2018 concernente: "O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Determinazione a contrarre per l'affidamento dei lavori di costruzione della platea per opere aggregative in Comune di Accumoli – Loc. Poggio D'Api e posa in opera di una pompa di sollevamento in Loc. Musicchio nel Comune di Amatrice e nomina del Responsabile Unico del Procedimento (RUP). CIG Z0724893D0 - CUP J48D18000010001";

CONSIDERATO che con succitata determinazione n. S00505 dell'01/08/2018 si è proceduto a nominare quale RUP il Geom. Carlo Pallozzi funzionario dell'Area Genio Civile Lazio Nord;

PRESO ATTO che con nota, prot. n. 477484 del 01/08/2018, la stazione appaltante ha chiesto all'Impresa CLEMENTI COSTRUZIONI S.r.l. P. IVA/CF. 01133220572 con sede in Amatrice (RI) Fr. Retrosi 55/S, la migliore offerta economica e la documentazione amministrativa necessaria per i lavori sopra descritti;

PRESO ATTO che con nota, prot. n. 489562 del 07/08/2018, la stazione appaltante ha ricevuto dall'impresa CLEMENTI COSTRUZIONI S.r.l. P. IVA/CF. 01133220572 con sede in Amatrice (RI) Fr. Retrosi 55/S, la migliore offerta economica e la documentazione amministrativa richiesta;

PRESO ATTO che a seguito del ribasso offerto dall'impresa CLEMENTI COSTRUZIONI S.r.l., pari allo 0,25% sull'importo posto a base di gara, l'importo contrattuale risulta pari a € 36.840,43 di cui € 1.651,46 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00538 del 24/08/2018 di affidamento dei lavori di costruzione della platea per opere aggregative in Comune di Accumoli – Loc. Poggio D'Api e posa in opera di una pompa di sollevamento in Loc. Musicchio nel Comune di Amatrice chiesto all'Impresa CLEMENTI COSTRUZIONI S.r.l. P. IVA/CF. 01133220572 con sede in Amatrice (RI) Fr. Retrosi 55/S;

VISTA la sopra citata determinazione n. S00538 del 24/08/2018 inerente l'affidamento dei lavori in oggetto, firmata in calce per presa visione ed accettazione dall'impresa aggiudicataria;

CONSIDERATO che, la variante in corso d'opera si rende necessaria in quanto il collegamento del marciapiede con l'area S.A.E. non garantisce una pendenza per l'abbattimento delle barriere architettoniche pertanto il marciapiede per le strutture aggregative dovrà essere realizzato fino alla strada di accesso, inoltre gli scavi per l'allaccio dei servizi dovranno essere implementati rispetto alla previsione progettuale;

RITENUTO pertanto necessario redigere una Perizia dei lavori di cui sopra;

VISTA la nota protocollo n. 0651156. Del 19-10-2018 con la quale il RUP trasmette la perizia di variante in corso d'opera, costituita dai seguenti documenti, depositati agli atti dell'Area Genio Civile Lazio Nord:

- Relazione tecnica
- Elenco prezzi;
- Computo Metrico;
- Quadro Economico;
- Ordine di servizio n. 1 del 20/09/2018;
- Verbale accettazione impresa;
- Autorizzazione RUP;

VISTO il Verbale in data 20/09/2018 con il quale l'Impresa, CLEMENTI COSTRUZIONI S.r.l. P. IVA/CF. 01133220572 con sede in Amatrice (RI) Frazione Retrosi dichiara di avere preso visione della Perizia per lavori supplementari ai sensi dell'art. 106 comma 2 D.lgs. 50/2016 e la disponibilità all'esecuzione dei lavori agli stessi patti e condizioni del contratto principale;

ACCERTATO CHE:

- le modifiche e le variazioni delle lavorazioni previste nella Perizia dei lavori supplementari n° 0651156 del 19-10-2018 si sono rese necessarie e non erano inclusi nell'appalto iniziale;

- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una modifica al contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 2 del D.lgs. 50/2016, l'aumento del prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale”;

VISTO il Quadro Tecnico economico redatto dal D.L.;

RITENUTO necessario approvare la Perizia dei lavori supplementari trasmessa dal RUP con nota prot. n° 0651156. Del 19-10-2018 che prevede una maggiorazione dei lavori di € 2.659,11 = al netto del ribasso contrattuale del 0,25%, e comprensivo di € 1.651,46= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che eleva pertanto l'importo contrattuale da € 36.840,43= a € 39.499,54=;

CONSIDERATO che i lavori supplementari si rendono necessari per la realizzazione delle opere non previste nel contratto principale;

VISTO il Quadro economico redatto dal D.L. come di seguito riportato

A. Lavori			
A.1	Importo dei lavori di aggiudicazione	0.25 %	35.188,97
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		1.651,46
A.3	Importo lav. P. di variante in corso d'opera al netto ribasso		2.659,11
Somma A			39.499,54
B. Somme a disposizione			
B.1	Imprevisti (IVA compresa)		0.00
B.3	Spese tecniche (comprese iva e cassa)		0.00
Somma B			0.00
C. Accantonamenti			
	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016		738,57
Somma C			738,57
D. IVA			
		aliquota	importo
D.1	I.V.A. su Lavori	10%	3.949,95
D.2	I.V.A. su pubblicazione	22%	0,00
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA			40.258,11
IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)			44.188,06

PRESO ATTO che l'importo dei lavori relativi alla perizia di variante in corso d'opera non previsti nel contratto principale, di cui alla documentazione di Variante prodotta dal D.L. ammonta € 2.659,11= al netto del ribasso del 0.25%

CONSIDERATO che la modifica contrattuale che ne deriva non altera la natura generale del contratto;

DETERMINA

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la Perizia per lavori supplementari, di cui alla proposta di approvazione prot. n° 0651156. Del 19-10-2018 redatta ai sensi dell'art. 106 comma 2 D.lgs. 50/2016, relativa ai lavori di costruzione della platea per opere aggregative in Comune di Accumoli – Loc. Poggio D'Api e posa in opera di una pompa di sollevamento in Loc. Musicchio nel Comune di Amatrice” a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, dell'importo di € 2.659,11= al netto del ribasso contrattuale del 0,25%, e comprensivo di € 1.651,46= per oneri della sicurezza non soggetti a

ribasso, che eleva pertanto l'importo contrattuale da € 36.840,43= a € 39.499,54=, composta dai seguenti elaborati depositati agli atti del Genio Civile Lazio Nord:

- Relazione tecnica
- Elenco prezzi;
- Computo Metrico;
- Quadro Economico;
- Ordine di servizio n. 1 del 20/09/2018;
- Verbale accettazione impresa;
- Autorizzazione RUP;

2. Di approvare il Q.T.E. come di seguito riportato:

3. A. Lavori			
A.1	Importo dei lavori di aggiudicazione	0.25 %	35.188,97
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		1.651,46
A.3	Importo lav. P. di variante in corso d'opera al netto ribasso		2.659,11
Somma A			39.499,54
B. Somme a disposizione			
B.1	Imprevisti (IVA compresa)		0.00
B.3	Spese tecniche (comprese iva e cassa)		0.00
Somma B			0.00
C. Accantonamenti			
	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016		738,57
Somma C			738,57
D. IVA		aliquota	importo
D.1	I.V.A. su Lavori	10%	3.949,95
D.2	I.V.A. su pubblicazione	22%	0,00
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA			40.258,11
IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)			44.188,06

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Soggetto Attuatore Delegato
Ing. Wanda D'Ercole