

Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. S00265 del 10/12/2020

Proposta n. 19579 del 07/12/2020

Oggetto:

O.C.D.P.C. n. 388/2016: primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Approvazione seconda perizia di variante dei lavori supplementari di sistemazione idraulico forestale per il parziale convogliamento delle acque meteoriche dell'area S.A.E. di Amatrice denominata "Collemagrone 2".CUP J78C18000080001 - CIG 76304996F8 (contratto principale) GIG 8523334DB6 (lavori supplementari)

Oggetto: O.C.D.P.C. n. 388/2016: primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Approvazione seconda perizia di variante dei lavori supplementari di sistemazione idraulico forestale per il parziale convogliamento delle acque meteoriche dell'area S.A.E. di Amatrice denominata "Collemagrone 2".

CUP J78C18000080001 - CIG 76304996F8 (contratto principale) GIG 8523334DB6 (lavori supplementari)

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto n° T00179 del 08/09/2016 - Pubblicato sul BURL n° 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n° 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n° 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTO in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l'art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l'art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n° 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n° 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n° T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della L.R. 26 febbraio 2014 n° 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n° T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n° 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n° 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n° 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- *l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n° 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n° 50/2016;*

VISTA la Determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00573 del 12/09/2018 concernente l'Approvazione della perizia relativa ai lavori di sistemazione idraulico forestale per il parziale convogliamento delle acque meteoriche dell'area SAE di Amatrice denominata Collemagrone 2 e la nomina dell'ing. Paolo PALMIERI, funzionario dell'Area Genio Civile Lazio Nord, che risulta

in possesso dei requisiti necessari, quale Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.lgs. 50/2016;

PRESO ATTO che l'importo dei lavori a base di gara pari a € 119.304,30= soggetto a ribasso oltre oneri della sicurezza pari a € 6.279,17= per un importo totale dei lavori di € 125.583,47=;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00638 del 05/10/2018 con cui sono stati nominati:

- quale Direttore dei lavori, l'ing. Paolo Palmieri, che risulta in possesso dei requisiti necessari per i lavori di sistemazione idraulico forestale per il parziale convogliamento delle acque meteoriche dell'area SAE di Amatrice denominata Collemagrone 2 - nel Comune di Amatrice (RI);
- quale Coordinatore in materia di salute e di sicurezza, il Geom. Dino Primieri, che risulta in possesso dei requisiti necessari per i lavori di sistemazione idraulico forestale per il parziale convogliamento delle acque meteoriche dell'area SAE di Amatrice denominata Collemagrone 2 - nel Comune di Amatrice (RI);

VISTA la Determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00047 del 18/01/2019 con la quale, è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori di sistemazione idraulico forestale per il parziale convogliamento delle acque meteoriche dell'area S.A.E. di Amatrice denominata Collemagrone 2, all'impresa GGC GROUP SRL. CF/P.IVA 01170480576, con sede legale in Corso Umberto I n. 99, Amatrice (RI), per un importo contrattuale di € 82.395,31=, al netto del ribasso d'asta offerto del 36,20% IVA esclusa;

VISTO il contratto stipulato in data 29/01/2019, Reg. Cron° n° 22451 del 21/02/2019 dell'importo contrattuale di € 82.395,31=(ottantaduecentonovantacinquemila/31), comprensivo di € 6.279,17= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTA la Determinazione n° S00122 del 04/05/2020 con la quale è stata approvata la Perizia di variante redatta ai sensi della lett. c) dell'importo contrattuale di € 16.444,36=, comprensivo degli oneri della sicurezza;

VISTA la Perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b) e comma 7, del D.lgs. 50/2016 e trasmessa dal RUP con nota n.1025689 del 24/11/2020, costituita dai seguenti documenti, depositati agli atti, che si compone di:

- Relazione tecnica e quadro economico
- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi
- Sollecito Comune di Amatrice
- Atto D'impegno della Ditta;
- schema di Atto di aggiuntivo

VISTA la proposta di Approvazione del RUP della Perizia di variante relativa ai lavori di sistemazione idraulico forestale per il parziale convogliamento delle acque meteoriche dell'area S.A.E. di Amatrice denominata "Collemagrone 2;

PRESO ATTO CHE:

- Il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono

un assestamento del Q.T.E. di aggiudicazione, ritenendo ammissibile la già menzionata perizia con propria relazione di ammissibilità agli atti;

ACCERTATO CHE:

- durante il corso dei lavori, si è reso necessario prevedere l'esecuzione di alcune ulteriori lavorazioni a quelle già previste nel contratto di appalto, per sopravvenienze imprevedibili in fase progettuale, per il verificarsi di fatti oggettivi, e per il miglioramento dell'opera nella sua funzionalità;
- durante il corso dei lavori si è reso ulteriormente necessario procedere ad alcune sistemazioni del terreno prevalentemente nella zona 3 al fine di recuperare dal punto di vista ambientale la zona oggetto dei lavori di sistemazione stradale e per l'allontanamento delle acque con riprofilature e trasporti a discarica di materiali in eccesso, nonché aderire alle richieste presentate dal Comune di Amatrice per la sistemazione idraulica dell'area pubblica adiacente il centro ricreativo realizzato sempre il loc. Collemagrone 2, dove le acque piovane finiscono per invadere i giardini sottostanti e le relative abitazioni.
- le motivazioni addotte rientrano nella fattispecie di una modifica al contratto, ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. b), e comma 7, del D.lgs. 50/2016,
- i lavori come da computo metrico comportano complessivamente una spesa di € 40.691,24= di opere al lordo del ribasso, comprensive di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso

VISTO il Quadro economico redatto dal D.L. come di seguito riportato:

Importo Lavori soggetto a ribasso	€ 40.683,06
Deduzione ribasso d'asta 36,20%	€ 14.727,27
Importo Lavori ribassati	€ 25.955,79
Oneri non soggetti a ribasso	€ 0,00
Totale lavori Supplementari	€ 25.955,79
Imprevisti	€ 0,00
Incentivo ex art.113 c/2 dl 50/16	€ 813,66
IVA lavori 10%.	€ 2.595,58
Totale generale	€ 29.365,03

PRESO ATTO che l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta, di cui alla documentazione di Variante prodotta dal RUP ammonta € 25.955,79 = al netto del ribasso contrattuale del 36,20%, compreso gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso,

PRESO ATTO che a seguito della Perizia n.1025689 del 24/11/2020, l'importo contrattuale si eleva pertanto da € 98.839,67= a € 124.795,46=;

CONSIDERATO che la modifica contrattuale che ne deriva non altera la natura generale del contratto;

RITENUTO necessario approvare la suddetta perizia di variante trasmessa dal RUP con nota prot. n. 1025689 del 24/11/2020, che prevede una maggiorazione dei lavori di € 25.955,79 = al netto del ribasso contrattuale del 36,20%, compreso gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che eleva pertanto l'importo contrattuale da € 98.839,67= a € 124.795,46=;

AI SENSI delle vigenti Leggi;

DETERMINA

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la perizia di lavori supplementari di cui alla proposta di approvazione trasmessa con nota prot. n. 1025689 del 24/11/2020 redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b) e comma 7 del D.lgs. 50/2016, relativa ai lavori di sistemazione idraulico forestale per il parziale convogliamento delle acque meteoriche dell'area S.A.E. di Amatrice denominata "Collemagrone 2, seguito del sisma del 24 agosto 2016 a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n° 394, dell'importo di € 25.955,79= al netto del ribasso contrattuale del 36,20%, e compreso gli oneri per la sicurezza, che eleva l'importo contrattuale da € 98.839,67= a € 124.795,46= , composta dai seguenti elaborati depositati agli atti del Genio Civile Lazio Nord:

- Relazione tecnica e quadro economico
- Computo metrico estimativo
- Elenco prezzi
- Sollecito Comune di Amatrice
- Atto d'impegno della Ditta
- schema di Atto di aggiuntivo

2. di approvare il QE come di seguito riportato:

Importo Lavori soggetto a ribasso	€ 40.683,06
Deduzione ribasso d'asta 36,20%	€ 14.727,27
Importo Lavori ribassati	€ 25.955,79
Oneri non soggetti a ribasso	€ 0,00
Totale lavori Supplementari	€ 25.955,79
Imprevisti	€ 0,00
Incentivo ex art.113 c/2 dl 50/16	€ 813,66

IVA lavori 10%.	€ 2.595,58
Totale generale	€ 29.365,03

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n° 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Soggetto Attuatore Delegato

Ing. Wanda D'Ercole