

Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. S00276 **del** 31/12/2020

Proposta n. 21420 **del** 31/12/2020

Oggetto:

Sisma del 24 agosto 2016 O.C.D.P.C 19 settembre 2016, n. 394_ Lavori denominati "S.R. Picente - Km 40+752 - Rifacimento spalle inserimento giunti di dilatazione, consolidamento dall'alto della parte centrale del ponte Tre Occhi, collegamento delle fondazioni con la soletta in corrispondenza delle pile" nel Comune di Amatrice, a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394. Approvazione perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D.lgs. 20/2016 CUP C77H17000110002_CIG 8431136985

OGGETTO: Sisma del 24 agosto 2016 O.C.D.P.C 19 settembre 2016, n. 394_ Lavori denominati "S.R. Picente - Km 40+752 - Rifacimento spalle inserimento giunti di dilatazione, consolidamento dall'alto della parte centrale del ponte Tre Occhi, collegamento delle fondazioni con la soletta in corrispondenza delle pile" nel Comune di Amatrice, a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394. Approvazione perizia di variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D.lgs. 20/2016

CUP C77H17000110002_CIG 8431136985

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010 per le parti non ancora abrogate;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

VISTE le Linee guida ANAC n. 1, aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n. 138 del 21 febbraio 2018, aventi ad oggetto "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria";

VISTE le Linee guida ANAC n. 4, recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" aggiornate al d.lgs. 56/2017 con delibera del Consiglio dell'Autorità n.206 del 1 marzo 2018 e aggiornate con delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6";

VISTA:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;

- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato e del 30 aprile 2015 concernente: Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico de quo, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 con la quale è stato prorogato di ulteriori 180 giorni lo stato di emergenza conseguente agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche Umbria e Abruzzo, nonché agli eccezionali fenomeni meteorologici della seconda decade del mese di gennaio 2017;

VISTO l'art. 16 sexies della L. 3 agosto 2017, n. 123 concernente "Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione civile", con il quale, la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, è prorogata fino al 28 febbraio 2018;

VISTA la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 con la quale è stato prorogato di ulteriori 180 giorni lo stato di emergenza conseguente agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche Umbria e Abruzzo, nonché agli eccezionali fenomeni meteorologici della seconda decade del mese di gennaio 2017;

VISTO l'art. 1 della L. 24 luglio 2018, n. 89 concernente "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori della Regione Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016", con il quale lo stato di emergenza, prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2018;

VISTO l'art. 1 comma 988 della Legge, 30/12/2018 n. 145 concernente " Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2019;

VISTO l'art. 1 comma del Decreto Legge 24 ottobre 2019, n. 123 concernente "Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.", che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2020;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha

colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;

- l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga alle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 50/2016 come specificato nel comma 2 del suddetto articolo 5;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 408 del 15 novembre 2016 riguardante Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, ed in particolare l'art. 4;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 489 del 20 novembre 2017 riguardante Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, ed in particolare l'art. 3;

VISTE le note prot. CDG-0084465-P del 16.02.2017 e prot. CDG-0110193-P del 01.03.2017, con le quali il Soggetto Attuatore per il ripristino della viabilità nei territori interessati dagli eventi sismici 2016, ing. Fulvio Soccodato, ha trasmesso il Programma degli interventi di ripristino della viabilità - 1° Stralcio e successivamente chiesto la disponibilità effettiva della copertura finanziaria richiesta dagli enti gestori stradali del Lazio;

CONSIDERATO che fra gli interventi del I° Stralcio risulta inserito quello relativo alla ristrutturazione del Ponte Tre Occhi, sulla S.R. 260 - km 40+752, a causa del danneggiamento dello stesso in seguito agli eventi sismici, per un importo pari ad € 1.799.333,30;

VISTA la nota prot. n. 122451 del 8.3.2017 con la quale il Soggetto Attuatore delegato per gli interventi emergenziali ha confermato la disponibilità, complessiva e di anticipazione, con fondi a valere sulla contabilità speciale dedicata n. 6022 (O.C.D.P.C. n. 388/2016), fra le altre, delle risorse finanziarie richieste con nota di ASTRAL S.p.A. (prot. n. 4706 del 23.02.2017) per complessivi € 5.671.494,00, comprensivi delle risorse destinate all'intervento di risanamento del Ponte Tre Occhi, pari ad € 1.799.333,30;

VISTA la nota prot. n. 622792 del 5.11.2019, con la quale il Soggetto Attuatore per il ripristino della viabilità nei territori interessati dagli eventi sismici 2016, con riferimento all'intervento di risanamento del Ponte Tre Occhi-S.R. 260 Picente-Km 752, ha segnalato al Soggetto Attuatore delegato per gli interventi emergenziali che il relativo progetto esecutivo, elaborato da ASTRAL S.p.A., per un importo complessivo dei lavori pari ad € 2.030.689,85, comprende anche lavorazioni non rientranti nel perimetro di attuazione del programma di cui all'art. 4 dell'OCPDC n. 408/2016 ed ha quindi richiesto una valutazione in ordine alla funzionalità alla viabilità di accesso ai nuovi aggregati urbani temporanei per la conseguente copertura finanziaria con fondi a valere sulla contabilità speciale n. 6022/2016;

VISTE le note prot. n. 895064 del 7.11.2019 e prot. n. 968650 del 28.11.2019, con le quali il Soggetto Attuatore delegato per gli interventi emergenziali ha formulato quindi apposito quesito al Dipartimento nazionale di Protezione Civile in ordine alla assentibilità e conseguente copertura finanziaria dell'ulteriore importo di € 941.666,70, necessario alla completa copertura finanziaria

dell'intervento in questione, precisando che lo stesso è finalizzato alla ripresa della funzionalità della viabilità a servizio delle strutture abitative di emergenza realizzate nel Comune di Amatrice;

VISTA la nota prot. n. UOAT/0064601 del 09/12/2019 con la quale il Dipartimento di Protezione civile ha espresso parere favorevole all'eleggibilità della spesa per l'intervento di risanamento del Ponte Tre Occhi-S.R. 260 Picente-Km 752, per un importo pari ad € 941.666,70, considerando che tale intervento è finalizzato alla ripresa della funzionalità viaria a servizio delle strutture abitative di emergenza realizzate nel Comune di Amatrice;

VISTA la nota prot. n. CDG-0696601-P del 5/12/2019, acquisita per il tramite della nota prot. n. 49145 del 27.01.2020 del Soggetto Attuatore per il ripristino della viabilità nei territori interessati dagli eventi sismici 2016, con la quale ANAS S.p.A. ha comunicato di non avere osservazioni da proporre in merito al progetto esecutivo redatto da ASTRAL S.p.A. per l'intervento in oggetto;

VISTA la determinazione dell'Amministratore Unico dell'ASTRAL n. 51 del 11/04/2017, è stata indetta una procedura negoziata per l'affidamento dell'incarico professionale per servizi tecnici di architettura ed ingegneria relativi alla progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva, esecutiva ed al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione;

TENUTO CONTO che all'esito alla suddetta procedura, con determinazione dell'Amministratore Unico dell'ASTRAL n. 143 del 28/07/2017 con determinazione dell'Amministratore Unico dell'ASTRAL, è stato aggiudicato il servizio all'Ing. Bruno Enrico Mancini (Capogruppo/mandataria) in RTP costituendo con il Geol. David Simoncelli (mandante) ed il Geol. Valerio Ambrogi (mandante);

VISTO il verbale di verifica del progetto, prot. ASTRAL S.p.A. n. 2961/19/LAV del 2.8.2019, nonché il verbale di approvazione del progetto, prot. ASTRAL S.p.A. n. 2962/19/LAV del 2.8.2019;

VISTA la determinazione dell'Amministratore Unico di ASTRAL S.p.A. n. 273 del 2 agosto 2019 di approvazione del progetto esecutivo;

VISTA la nota prot. n. 1423 del 21/01/2020, acquisita in pari data al protocollo regionale con n. 54844, la società ASTRAL S.p.A. ha trasmesso, all'ing. Soccodato, Soggetto Attuatore per il ripristino della viabilità nei territori interessati dagli eventi sismici 2016, il progetto esecutivo redatto dall'Ing. Bruno Enrico Mancini, dell'importo complessivo di € 2.735.000,00= relativo all'intervento in oggetto e comunicato di aver nominato, quale Direttore dei lavori, l'ing. Federico Pietropaolo, Funzionario della medesima Società;

VISTA la determinazione S00021 del 23/01/2020, con la quale il Geom. Dino Primieri, funzionario dell'Area Genio Civile Lazio Nord della Direzione Regionale Lavori pubblici, stazione unica appalti, risorse idriche e difesa del suolo, è stato nominato, ex art. 31 del D.lgs. 50/2016, Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in oggetto, in sostituzione dell'ing. Federico Pietropaolo;

PRESO ATTO che l'importo dei lavori a base di gara per l'affidamento dei lavori ammonta ad € 2.030.689,85= di cui € 72.276,40= per oneri per la sicurezza, IVA esclusa, e che, ai sensi della L.136/2010;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00042 del 13/02/2020 con la quale:

- è stata indetta la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c e art. 125 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori denominati "S.R. Picente - Km 40+752 - Rifacimento spalle inserimento giunti di dilatazione, consolidamento dall'alto della parte centrale del ponte Tre Occhi", collegamento delle fondazione con la soletta in corrispondenza delle pile" nel comune di Amatrice (RI) veniva approvato lo schema della lettera di invito e lo schema di contratto per l'importo a base di gara € 2.030.689,85=, di cui € 72.276,40= per oneri per la sicurezza;

- è avvenuta la presa d'atto del progetto esecutivo relativo all'intervento in oggetto approvato con la suddetta determinazione dell'Amministratore Unico di ASTRAL S.p.A. n. 273 del 2 agosto 2019 e trasmesso con nota prot. n. 1423 del 21.01.2020, , e comunicato di aver nominato, quale Direttore dei lavori, l'ing. Federico Pietropaolo,

VISTA la Determinazione del Soggetto Attuatore delegato n° S00097 del 30/03/2020, con la quale è stata disposta l'aggiudicazione dei lavori per la realizzazione dei lavori in favore dell'Impresa COGEAS S.r.l., C.F./P.IVA 00855350575, con sede legale in Via Vicenda snc – Poggio Bustone Rieti (RI); per un importo contrattuale di € 1.377.754,81= di cui € 72.276,40= per oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d'asta offerto del 33,34%, IVA esclusa;

VISTO il contratto stipulato in data 10/07/2020, Reg. Cron. n. 24212 del 20/07/2020 per l'importo complessivo di € 1.377.754,81= (unmilionetrecentosettantasettemilasettecentocinquantaquattro/81), inclusi oneri della sicurezza pari a € 72.276,40=, IVA esclusa.

VISTA la Determinazione del Soggetto Attuatore delegato n. S00176 del 11/08/2020 con la quale, tra l'altro, l'ing. Bruno Enrico Mancini viene nominato:

- Direttore dei lavori, in sostituzione dell'ing. Federico Pietropaoli;
- Coordinatore in Fase di Esecuzione dei Lavori, in sostituzione del Geom. Dino Primieri.

VISTA la Determinazione n. S00216 del 05/10/2020 con la quale è stato affidato il servizio di Collaudo statico e tecnico amministrativo ai sensi dell'art. 102 del D.lgs. 50/2016, dei Lavori denominati "S.R. Picente - Km 40+752 - Rifacimento spalle inserimento giunti di dilatazione, consolidamento dall'alto della parte centrale del ponte Tre Occhi, collegamento delle fondazioni con la soletta in corrispondenza delle pile" nel Comune di Amatrice all'Ing. Alessandro Galli, C.F. P.IVA 00988890570;

VISTA la Determinazione n. S00252 del 19/11/2020 con la quale è stata autorizzata la liquidazione del 1° Sal a favore dell'Impresa COGEAS S.r.l. C.F./P.IVA 00855350575;

CONSIDERATO che, nel corso dell'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto e pertanto è stato necessario redigere una perizia di variante e suppletiva con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti, per una migliore esecuzione globale dell'intervento così come si evince dalla Relazione tecnica redatta dal Direttori dei lavori, ing. Bruno Enrico Mancini, in data 16/12/2020;

VISTA la Perizia di Variante redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera c) e comma 7 del D.lgs.50/2016, trasmessa con n. prot. 1094478 de 15/12/2020 dal RUP, Geom. Dino Primieri, composta dalla seguente documentazione:

- Relazione tecnica Perizia n.1
- Computo Metrico Estimativo Di Perizia N1
- Elenco Prezzi Di Variante
- Quadro Economico Progetto - Variante
- Quadro Comparativo
- Verbale Concordamento Nuovi Prezzi
- Schema Atto Di Sottomissione
- Piano Di Sicurezza E Coordinamento Aggiornamento Covid 19

VISTA la proposta di Approvazione del RUP della Perizia di Variante dei lavori per la realizzazione dei lavori denominati "S.R. Picente - Km 40+752 - Rifacimento spalle inserimento giunti di dilatazione, consolidamento dall'alto della parte centrale del ponte Tre Occhi, collegamento delle fondazioni con la soletta in corrispondenza delle pile" nel Comune di Amatrice (RI), contenuta nella suddetta Perizia di variante n. 1094478 de 15/12/2020;

PRESO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono un assestamento del Q.T.E. di aggiudicazione, ritenendo ammissibile la predetta perizia con propria relazione di ammissibilità agli atti;

CONSIDERATO che la suddetta perizia, presenta un importo dei lavori pari ad € € 1.550.989,35=, compresi € 90.542,41= per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e contenimento al contagio COVID-19, e che la stessa comporta pertanto un aumento di spesa pari ad € 173.234,54= (al netto del ribasso contrattuale del 33,34%), corrispondente ad una variazione in aumento del 12,57%;

VISTO l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] *i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento anche nel caso in cui [...]* siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7 del medesimo articolo:

1. la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2. la modifica non altera la natura generale del contratto;

VISTO l'art. 106 comma 7 del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] *nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo articolo, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale [...]*;

CONSIDERATO che la modifica contrattuale è determinata da circostanze impreviste e non prevedibili dalla Stazione Appaltante e che viene ampiamente rispettato l'art.106, comma 7 del D.lgs. 50/2016, in quanto l'importo netto dei lavori di perizia, pari ad € 173.234,54= si attesta ben al di sotto del 50% del valore del contratto iniziale stipulato con l'impresa medesima pari ad € 1.377.754,81=;

CONSIDERATO che l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo, già previsto e finanziato, di € 2.735.000,00= e che per i maggiori lavori saranno utilizzate le risorse derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'impresa;

TENUTO CONTO che la perizia proposta ha determinato la necessità di adottare n. 37 nuovi prezzi, unitari al quale, previo ribasso del 33,34%, saranno liquidati i lavori corrispondenti, come riportati nel verbale di concordamento nuovi prezzi n. 1;

VISTO lo schema dell'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi già sottoscritto dall'impresa in segno di accettazione e dal Direttore dei Lavori ing. Bruno Enrico Mancini;

VISTO il Quadro economico di variante contenuto nella suddetta Perizia redatto dal D.L. come di seguito riportato:

LAVORI e apprestamenti per la SICUREZZA		
	Lavori	2.190.889,50
	APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Costi Dire	90.542,41
		2.281.431,91
di cui NON SOGGETTO a ribasso per oneri e misure di SICUREZZA:		
		90.542,41
	per QUOTA SPESE GENERALI RIFERIBILE AD ONERI GENERALI PER LA SICUREZZA	-
		90.542,41
		1.460.446,94
	al netto del ribasso 33,34%	1.550.989,35
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE :		
B1)	LAVORI IN ECONOMIA, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	
B2.1)	Rilievi, accertamenti ed indagini geognostiche	44.198,01
B3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	9.000,00
B4)	IMPREVISTI	70.193,78
B5)	Acquisizione aree o immobili, occupazioni e costituzione di servitù ;	6.000,00
B6)	ACCANTONAMENTI	
B6.1)	Fondo incentivazione (art.113 DLgs50/2016): 69% del 2%	39.925,06
B6.2)		-
B6.3)		-
B7)		
B7.1.1	Progettazione DEFINITIVA ED ESECUTIVA e CSP	75.977,65
B7.1.2	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	0,00
B7.1.3	Direzione lavori E CSE	73.681,88
B7.1.4	Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, ed altri eventuali collaudi	38.000,00
B7.2-	spese per attività di consulenza o di supporto ;	0,00
B7.3-	eventuali spese per commissioni giudicatrici ;	0,00
B7.4-	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche ;	0,00
B7.5-	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal cap	3.766,63
B7.6-	Spese per Autorità di vigilanza	600,00
	Sommano B7	361.343,01
B8)	I.V.A. ed altre imposte :	
B8.1	- I.V.A. per Lavori	341.217,66
B8.2	- I.V.A. per Lavori in Economia	-
B8.3	- I.V.A. per Rilievi, accert. ed indagini	9.723,56
B8.4	- I.V.A. per Imprevisti	15.442,63
B8.5	- Inarcassa già 2% ora 4%	14.453,72
B8.6	- I.V.A. per Spese Tecniche	82.675,28
B8.7	ALLINEAMENTO ERRORE CONTABILE	
	TOTALE I.V.A. ed altre imposte	463.512,85
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		994.172,71
TOTALE FINANZIAMENTO		2.545.162,06

PRESO ATTO che a seguito della Perizia n. 1094478 del 15/12/2020, l'importo contrattuale si eleva da € 1.377.754,81= a € 1.550.989,35 =;

ACCERTATO CHE:

- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. e) e comma 4, del D.lgs. 50/2016. In modo particolare, la

suddetta perizia tratta di variazioni non sostanziali come definite dal comma 4 dell'art. 106 del suindicato D.lgs. 50/2016;

- l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo, già previsto e finanziato
- la modifica contrattuale che ne deriva non altera la natura generale del contratto;

CONSIDERATO che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto, viene aumentato di giorni 120;

RITENUTO necessario approvare la suddetta perizia di variante trasmessa dal RUP con nota prot. n. 1094478 del 15/12/2020, che prevede una maggiorazione dei lavori di € 173.234,54 = al netto del ribasso contrattuale del 33,34%, compreso gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che eleva pertanto l'importo contrattuale da € 1.377.754,81= a € 1.550.989,35 = oltre all'IVA, di cui € 1.455.934,94= per lavori ed € 90.542,41 per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e contenimento al contagio COVID-19;

AI SENSI delle vigenti Leggi;

DETERMINA

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la Perizia di variante prot. n. 1094478 del 15/12/2020, redatta ai sensi, dell'art. 106 comma 1 lettera "c" e comma 7, del D.lgs. 50/2016, relativa ai lavori denominati "S.R. Picente - Km 40+752 - Rifacimento spalle inserimento giunti di dilatazione, consolidamento dall'alto della parte centrale del ponte Tre Occhi, collegamento delle fondazioni con la soletta in corrispondenza delle pile" nel Comune di Amatrice a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e ai sensi delle Ordinanze di Protezione Civile n. 394/2016, dell'importo di € 173.234,54 = al netto del ribasso contrattuale del 33,34%, e che eleva l'importo contrattuale da € 1.377.754,81= a € 1.550.989,35= di cui € 90.542,41= per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza e contenimento al contagio COVID-19, composta dai seguenti elaborati depositati agli atti del Genio Civile Lazio Nord:
 - Relazione tecnica Perizia n.1
 - Computo Metrico Estimativo Di Perizia N1
 - Elenco Prezzi Di Variante
 - Quadro Economico Progetto - Variante
 - Quadro Comparativo
 - Verbale Concordamento Nuovi Prezzi
 - Schema Atto Di Sottomissione
 - Piano Di Sicurezza E Coordinamento Aggiornamento Covid 19
2. di approvare lo schema di atto di Sottomissione;
3. di prendere atto che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto, viene aumentato di gg. 120;
4. di approvare il QTE di Variante come di seguito riportato:

LAVORI e apprestamenti per la SICUREZZA		
	Lavori	2.190.889,50
	APPRESTAMENTI PREVISTI NEL PSC (Costi Dire	90.542,41
		2.281.431,91
di cui NON SOGGETTO a ribasso per oneri e misure di SICUREZZA:		
		90.542,41
	per QUOTA SPESE GENERALI RIFERIBILE AD ONERI GENERALI PER LA SICUREZZA	-
		90.542,41
		1.460.446,94
	al netto del ribasso 33,34%	1.550.989,35
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE :		
B1)	LAVORI IN ECONOMIA, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	
B2.1)	Rilievi, accertamenti ed indagini geognostiche	44.198,01
B3)	Allacciamenti ai pubblici servizi	9.000,00
B4)	IMPREVISTI	70.193,78
B5)	Acquisizione aree o immobili, occupazioni e costituzione di servitù ;	6.000,00
B6)	ACCANTONAMENTI	
B6.1)	Fondo incentivazione (art.113 DLgs50/2016): 69% del 2%	39.925,06
B6.2)		-
B6.3)		-
B7)		
B7.1.1	Progettazione DEFINITIVA ED ESECUTIVA e CSP	75.977,65
B7.1.2	Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione	0,00
B7.1.3	Direzione lavori E CSE	73.681,88
B7.1.4	Collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico, ed altri eventuali collaud	38.000,00
B7.2-	spese per attività di consulenza o di supporto ;	0,00
B7.3-	eventuali spese per commissioni giudicatrici ;	0,00
B7.4-	spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche ;	0,00
B7.5-	spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal cap	3.766,63
B7.6-	Spese per Autorità di vigilanza	600,00
	Sommano B7	361.343,01
B8)	I.V.A. ed altre imposte :	
B8.1	- I.V.A. per Lavori	341.217,66
B8.2	- I.V.A. per Lavori in Economia	-
B8.3	- I.V.A. per Rilievi, accert. ed indagini	9.723,56
B8.4	- I.V.A. per Imprevisti	15.442,63
B8.5	- Inarcassa già 2% ora 4%	14.453,72
B8.6	- I.V.A. per Spese Tecniche	82.675,28
B8.7	ALLINEAMENTO ERRORE CONTABILE	
	TOTALE I.V.A. ed altre imposte	463.512,85
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	994.172,71
	TOTALE FINANZIAMENTO	2.545.162,06

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n° 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di legge.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it.

Il Soggetto Attuatore Delegato
Ing. Wanda D'Ercole

Copia