

Direzione Regionale: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00325 del 09/05/2018

Proposta n. 7634 del 08/05/2018

Oggetto:

Lavori per realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice Nommisci 2" a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI). Approvazione Perizia di Variante in corso d'opera. CUP J47E16000030001 - CIG: 7191996ED6

Oggetto: Lavori per realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice Nommisci 2" a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI).

Approvazione Perizia di Variante in corso d'opera.

CUP J47E16000030001 - CIG: 7191996ED6

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto n° T00179 del 08/09/2016 - Pubblicato sul BURL n° 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTO in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l'art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l'art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della L.R. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- *l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016;*

CONSIDERATO che, a seguito all'evento del 24 agosto 2016 ed ai successivi eventi sismici, è stato necessario procedere all'affidamento dei lavori per realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice Nommisci 2" a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n° 394, nel Comune di Accumoli (RI) a favore alla Ditta Strinati Felice, P.IVA 00073300576 C.F. STRFLC50D12H82X con sede legale in Cantalice (RI), Via G. Matteotti n. 10

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00730 del 29/08/2017 con la quale è stato nominato il Geom. Nicola De Angelis quale Responsabile Unico del Procedimento e approvato il progetto esecutivo per i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "Amatrice- Nommisci 2" - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI).

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00742 del 31/08/2017 con la quale è stata indetta la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c e art. 125 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata -

“Amatrice - Nommisci 2” nel Comune di Amatrice veniva approvato lo schema della lettera di invito e lo schema di contratto;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S01132 del 28/11/2017 con la quale è stata approvata l’aggiudicazione definitiva a favore dell’Impresa alla Ditta Strinati Felice, P.IVA 00073300576 C.F. STRFLC50D12H82X con sede legale in Cantalice (RI), Via G. Matteotti n. 100, per un importo contrattuale di € 66.456,07=, al netto del ribasso d’asta offerto del 38,01%, IVA esclusa;

VISTO il Contratto Registro cronologico n° 20896 del 22/12/2017 con il quale la Ditta Strinati Felice, P.IVA 00073300576 C.F. STRFLC50D12H82X con sede legale in Cantalice (RI), Via G. Matteotti n. 100, ha assunto i lavori di che trattasi per un importo contrattuale di € 66.456,07=, al netto del ribasso d’asta offerto del 38,01%, IVA esclusa;

CONSIDERATO che, nel corso dell’esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di lavori supplementari come di seguito indicati:

- Scavo in roccia sia di sbancamento, che sezione obbligata, non previsto e prevedibile in fase di progettazione.
- Realizzazione di una palizzata in legname per protezione scarpata.
- Fornitura e messa in opera di bombolone GPL non previsto con recinzione metallica.

RITENUTO necessario redigere una perizia di variante in corso d’opera con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti, ai quali, per contro, corrispondono minori lavori per alcune categorie;

VISTA la Perizia di Variante redatta il 19/03/2018 e trasmessa dal RUP con nota n° 0252981 del 03/05/2018, che eleva l’importo contrattuale da € 66.456,07= a € 77.059,03= e pertanto con una variazione in aumento di € 10.602,96=; redatta ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. c) e comma 7, del D.lgs. 50/2016 e costituita dai seguenti documenti, depositati agli atti dell’Area Genio Civile Lazio Nord, che si compone di:

- Relazione tecnica perizia di variante;
- Schema di Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- Analisi nuovi prezzi
- Computo metrico estimativo;
- Quadro comparativo;

VISTA la Relazione tecnica relativa alla Perizia di Variante in corso d’opera, trasmessa dal RUP con prot. n° 0252981 del 03/05/2018, inerente i lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell’area denominata “Amatrice Nommisci 2”;

PRESO ATTO CHE:

- il Responsabile Unico del Procedimento, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all’accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d’opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia con propria relazione di ammissibilità agli atti;

ACCERTATO CHE:

- le modifiche e le variazioni delle lavorazioni previste Perizia di Variante in corso d’opera trasmessa dal RUP con prot. n° 0252981 del 03/05/2018 sono determinate da circostanze imprevedute ed imprevedibili,
- le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante in corso d’opera ai sensi dell’art. 106 comma 1, lett. c) e comma 7, del D.lgs. 50/2016. In modo particolare ai sensi del comma 7 dell’art. 106 del D.Lgs. 50/2016, l’aumento del prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale”;

- l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo, già previsto e finanziato;

RITENUTO necessario approvare Perizia di Variante in corso d'opera trasmessa dal RUP con prot. n° 0252981 del 03/05/2018 che prevede una maggiorazione dei lavori di € 10.602,96= al netto del ribasso contrattuale del 38,01%, che eleva pertanto l'importo contrattuale da € 66.456,07= a € 77.059,03

VISTO il Quadro economico di variante contenuto nella Relazione Tecnica redatta dal D.L.;

VISTO il quadro economico del progetto redatto come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI PROGETTO			
A - Lavori			
A1	Importo lavori soggetto a ribasso	€	98.001,85=
A2	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso	€	5.704,72=
	Somma A	€	103.706,57=
B - Somme a disposizione			
B1	Imprevisti (2%) (IVA compresa)	€	2.530,44=
B2	Spese per autorità di vigilanza	€	225,00=
B3	Spese tecniche (compresa iva e cassa)	€	1.960,04=
	Somma B	€	4.715,48=
C - Accantonamenti			
	Incentivo ex art. 113 e 2 D. Lgs. 50/2016	€	2.115,61=
	Somma C	€	2.115,61=
D - IVA			
	IVA al 10% sui lavori	€	10.370,66=
	Somma D	€	10.370,66=
	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D)	€	120.908,32=

VISTO il quadro economico dei variante redatto come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE	
A - Lavori	
A1	Importo lavori soggetto a ribasso € 113.637,87=
A2	A detrarre il ribasso d'asta del 38,01% <u>€ 43.193,75=</u>
A3	Restano € 70.444,12=
A4	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso € 6.614,91=
	Somma A € 77.059,03=
B - Somme a disposizione	
B1	Spese per autorità di vigilanza € 225,00=
B2	Spese presentazione SCIA per impianto GPL da pagare a fattura IVA com € 1.200,00=
	Somma B € 1.425,00=
C - Accantonamenti	
	Incentivo ex art. 113 e 2 D. Lgs. 50/2016 € 2.115,61=
	Somma C € 2.115,61=
D - IVA	
	IVA al 10% sui lavori € 7.705,90=
	Somma D € 7.705,90=
	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D) € 88.205,54=

RITENUTO necessario approvare lo Schema dell'atto di sottomissione di cui alla Perizia di in corso d'opera trasmessa dal RUP con prot. n° 0252981 del 03/05/2018 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

VISTO che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante in corso d'opera, il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in gg. 28 (ventotto) viene prolungato di ulteriori 15 (quindici) gg.

DETERMINA

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la Perizia di Variante in corso d'opera redatta dal RUP il 19/03/2018 e trasmessa con prot. n° 0252981 del 03/05/2018, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett c) e comma 7, del D.lgs. 50/2016 relativa ai "lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della

fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'Area denominata "Amatrice Nommisci 2" nel Comune di Amatrice (RI)", che eleva l'importo contrattuale da € 66.456,07= a € 77.059,07= e pertanto con una variazione in aumento di € 10.602,96=, composta dai seguenti elaborati depositati agli atti del Genio Civile Lazio Nord:

- Relazione tecnica perizia di variante;
- Schema di Atto di sottomissione e concordamento nuovi prezzi;
- Analisi nuovi prezzi
- Computo metrico estimativo;
- Quadro comparativo;

2. di approvare lo Schema di Atto di sottomissione allegato alla Perizia di Variante trasmessa dal RUP con prot. n° 0252981 del 03/05/2018;

3. di approvare il QTE di Variante come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO DI VARIANTE	
A - Lavori	
A1	Importo lavori soggetto a ribasso € 113.637,87=
A2	A detrarre il ribasso d'asta del 38,01% <u>€ 43.193,75=</u>
A3	Restano € 70.444,12=
A4	Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso € 6.614,91=
	Somma A € 77.059,03=
B - Somme a disposizione	
B1	Spese per autorità di vigilanza € 225,00=
B2	Spese presentazione SCIA per impianto GPL da pagare a fattura IVA com € 1.200,00=
	Somma B € 1.425,00=
C - Accantonamenti	
	Incentivo ex art. 113 e 2 D. Lgs. 50/2016 € 2.115,61=
	Somma C € 2.115,61=
D - IVA	
	IVA al 10% sui lavori € 7.705,90=
	Somma D € 7.705,90=
	IMPORTO TOTALE (A+B+C+D) € 88.205,54=

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito www.regione.lazio.it.

Il Soggetto Attuatore Delegato

Ing. Wanda D'Ercole