

**Direzione:** INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

**Area:**

## DETERMINAZIONE

**N.** S00653 **del** 15/10/2018

**Proposta n.** 16765 **del** 15/10/2018

**Oggetto:**

O.C.D.P.C. n. 408/2016 "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016" - Realizzazione delle strutture temporanee per la delocalizzazione temporanea delle attività produttive presso l'Area P.I.P. in località Torrita Collegentile nel Comune di Amatrice (RI). Approvazione perizia di variante. CUP: J78B18000040001 - CIG: 74610415CE.

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 408/2016 “*Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l’eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016*” - Realizzazione delle strutture temporanee per la delocalizzazione temporanea delle attività produttive presso l’Area P.I.P. in località Torrita Collegentile nel Comune di Amatrice (RI). Approvazione perizia di variante.  
CUP: J78B18000040001 - CIG: 74610415CE.

## **IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

(Decreto N. T00179 del 08.09.2016- Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

**VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

**VISTI** in particolare l’art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l’art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l’art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

**VISTA** la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;

**VISTA** la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell’Agenzia regionale di protezione civile*;

**VISTI** i Decreti del Ministro dell’Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

**CONSIDERATO** l’eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell’evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l’avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della L.R. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell’evento sismico;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 10 ottobre 2016, n. 393, concernente "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016";

**VISTA** la determinazione n. S00139 del 07/03/2018 con la quale è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per l'intera procedura finalizzata alla realizzazione delle strutture per la delocalizzazione temporanea delle attività produttive presso l'area P.I.P. in località Torrita Collegentilese nel Comune di Amatrice, l'Ing. Margherita Gubinelli;

**VISTA** la determinazione n. S00249 del 13/04/2018, concernente *O.C.D.P.C. 408/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Realizzazione delle strutture temporanee per la delocalizzazione temporanea delle attività produttive presso l'area P.I.P. in località Torrita Collegentilese nel Comune di Amatrice (RI) – Approvazione progetto esecutivo*;

**VISTA** la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00277 del 13/04/2018 con la quale è stata indetta la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c e art. 125 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori per la realizzazione delle strutture temporanee per la delocalizzazione temporanea delle attività produttive presso l'Area P.I.P. in località Torrita Collegentilese nel Comune di Amatrice (RI) e veniva approvato lo schema della lettera di invito e lo schema di contratto;

**VISTA** la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00415 del 12/06/2018 con la quale, tra l'altro sono stati approvati i verbali di gara n. 1 del 03/05/2018 e n. 2 del 09/05/2018 ed è stata aggiudicata la procedura di gara per la realizzazione delle strutture temporanee per la delocalizzazione temporanea delle attività produttive presso l'Area P.I.P. in località Torrita Collegentilese nel Comune di Amatrice (RI), all'Impresa Cricchi Costruzioni S.r.l., P.IVA 00919170571, con sede legale in Borgovelino (RI), Via Salaria km 94,900, per un importo contrattuale di € 553.110,41= al netto del ribasso d'asta offerto del 37,55%, IVA esclusa;

**VISTO** il Verbale di consegna dei lavori 16/05/2018 redatto sotto riserva di legge ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/20016;

**VISTA** la polizza fideiussoria n. N216/00A0736873 del 07/06/2018 di € 110.732,72= (centodiecimilasettecentotrentadue/72) emessa dalla Groupama Assicurazioni Spa costituita ai sensi del suddetto art. 35, comma 18 del D.lgs. 50/20016;

**VISTO** il Contratto d'appalto Reg. Cron. n. 21547 del 13/07/2018 dell'importo complessivo di € 553.110,41 compresi oneri della sicurezza pari ad € 26.086,30 al netto dell'IVA;

**VISTA** la Determinazione n. S00484 del 24/07/2018 con la quale è stato liquidato il 1 SAL a favore dell'Impresa all'Impresa Cricchi Costruzioni Srl, P.IVA 00919170571, con sede legale in Borgovelino (RI), Via Salaria km 94,900;

**VISTA** la Determinazione n. S00566 del 07/09/2018 con la quale è stato liquidato il 2 SAL a favore dell'Impresa all'Impresa Cricchi Costruzioni Srl, P.IVA 00919170571, con sede legale in Borgovelino (RI), Via Salaria km 94,900;

**CONSIDERATO** che, nel corso dell'esecuzione dei lavori si è ravvisata la necessità di introdurre modifiche alle previsioni originarie di progetto e pertanto è stato necessario redigere una perizia di variante e suppletiva con quantità di lavori diversi e maggiori rispetto a quelli inizialmente previsti, per una migliore esecuzione globale dell'intervento così come si evince dalla Relazione tecnica redatta dal Direttori dei lavori, ing. Paolo Palmieri, in data 12/10/2018;

**VISTA** la Perizia di Variante, acquisita agli atti con prot. n. 633397 del 12/10/2018 e depositata agli atti dell'Area Genio Civile Lazio Nord, redatta dal Direttore Lavori ing. Paolo Palmieri e trasmessa al RUP in data 12/10/2018, e costituita dai seguenti documenti:

- Relazione tecnica e quadro economico;
- Elenco Nuovi Prezzi;
- Computo Metrico Estimativo;
- Quadro Comparativo;
- Schema di Atto di Sottomissione

**CONSIDERATO** che la perizia, trasmessa dal Direttore dei Lavori, presenta un importo dei lavori pari ad € 660.794,48, compresi oneri sicurezza, e che la stessa comporta pertanto un aumento di spesa pari ad € 107.684,07 (al netto del ribasso contrattuale del 37,55%) corrispondente ad una variazione in aumento del 19,469%;

**VISTO** l'art. 106 comma 1 lett. c) del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] *i contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento anche nel caso in cui [...] siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7 del medesimo articolo:*

- 1. la necessità di modifica è determinata da circostanze imprevedute e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;*
- 2. la modifica non altera la natura generale del contratto;*

**VISTO** l'art. 106 comma 7 del D.lgs. 50/2016 che prevede che [...] *nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo articolo, per i settori ordinari il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale [...];*

**CONSIDERATO** che la modifica contrattuale è determinata da circostanze imprevedute e non prevedibili dalla Stazione Appaltante e che viene ampiamente rispettato l'art.106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in quanto l'importo netto dei lavori di perizia, pari ad € 107.684,07 si attesta ben al di sotto del 50% del valore del contratto iniziale stipulato con l'impresa medesima pari ad € 553.110,41;

**CONSIDERATO** che l'entità della perizia è tale da non comportare la necessità di prevedere ulteriori risorse economiche rispetto al costo complessivo, già previsto e finanziato, di € 659.748,57= oltre IVA e che per i maggiori lavori saranno utilizzate le risorse derivanti dal ribasso d'asta offerto dall'impresa;

**VISTO** lo schema dell'atto di sottomissione ed il verbale di concordamento nuovi prezzi già sottoscritto dall'impresa in segno di accettazione e dal Direttore dei Lavori ing. Paolo Palmieri;

**VISTA** la proposta di approvazione della Perizia di Variante dei lavori per Realizzazione delle strutture temporanee per la delocalizzazione temporanea delle attività produttive presso l'Area P.I.P. in località Torrita Collegentilese nel Comune di Amatrice (RI) trasmessa dal RUP al Soggetto Attuatore Delegato Ing. Wanda D'Ercole con nota prot. n. 638607 del 15/10/2018;

**CONSIDERATO** che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto, viene aumentato di gg. 20;

**VISTO** il quadro economico di variante contenuto nella Relazione Tecnica redatta dal D.L.;

<b>A. Lavori</b>		
A.1	Importo dei lavori di aggiudicazione	37,5500% 634.708,18
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	26.086,30
<b>Somma A</b>		<b>660.794,48</b>
<b>B. Somme a disposizione</b>		
B.1	Imprevisti (IVA compresa)	0,00
B.2	Spese per autorità di vigilanza	375,00
B.3	Spese per pubblicazione	0,00
B.4	Spese tecniche (comprese iva e cassa)	0,00
<b>Somma B</b>		<b>375,00</b>
<b>C. Accantonamenti</b>		
	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016	19.553,68
<b>Somma C</b>		<b>19.553,68</b>
<b>D. IVA</b>		
		aliquota importo
D.1	I.V.A. su Lavori	10% 66.079,45
D.2	I.V.A. su pubblicazione	22% 0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA</b>		<b>€ 680.723,16</b>
<b>IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)</b>		<b>€ 746.802,61</b>

**PRESO ATTO** che il Responsabile Unico del Procedimento Ing. Margherita Gubinelli, a seguito di istruttoria e di motivato esame dei fatti, ha proceduto all'accertamento delle cause, delle condizioni e dei presupposti che consentono di disporre di variazioni in corso d'opera, ritenendo ammissibile la predetta perizia con propria relazione di ammissibilità agli atti;

#### **DETERMINA**

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la Perizia di Variante dei lavori per la realizzazione delle strutture temporanee per la delocalizzazione temporanea delle attività produttive presso l'Area P.I.P. in località Torrita Collegentilese nel Comune di Amatrice (RI) - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione

- Civile 15 novembre 2016, n. 408, nel Comune di Posta (RI), redatta dal Direttore dei Lavori e trasmessa al RUP con nota n. 633397 del 12/10/2018, composta degli elaborati richiamati in premessa, che eleva l'importo contrattuale da € 553.110,41= a € 660.794,48= e pertanto con una variazione in aumento di € 107.684,07= pari al 19,469%;
2. di approvare lo Schema di Atto di Sottomissione, sottoscritto dall'Impresa Cricchi Costruzioni Srl, P.IVA 00919170571, con sede legale in Borgovelino (RI), Via Salaria km 94,900 ed allegato alla Perizia di Variante del 12/10/2018;
  3. di prendere atto che per effetto dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia suppletiva e di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto, viene aumentato di gg. 20;
  4. di approvare il QTE di Variante come di seguito riportato:

<b>A. Lavori</b>			
A.1	Importo dei lavori di aggiudicazione	37,5500%	634.708,18
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		26.086,30
<b>Somma A</b>			<b>660.794,48</b>
<b>B. Somme a disposizione</b>			
B.1	Imprevisti (IVA compresa)		0,00
B.2	Spese per autorità di vigilanza		375,00
B.3	Spese per pubblicazione		0,00
B.4	Spese tecniche (comprese iva e cassa)		0,00
<b>Somma B</b>			<b>375,00</b>
<b>C. Accantonamenti</b>			
	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016		19.553,68
<b>Somma C</b>			<b>19.553,68</b>
<b>D. IVA</b>			
		aliquota	importo
D.1	I.V.A. su Lavori	10%	66.079,45
D.2	I.V.A. su pubblicazione	22%	0,00
<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto</b>			<b>€ 680.723,16</b>
<b>IVA</b>			
<b>IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)</b>			<b>€ 746.802,61</b>

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it)

Il Soggetto Attuatore delegato  
ing. Wanda D'Ercole